

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73, Ostrava-Hrabůvka	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01-19
--	---------------------------------------	-------------------------------------

Smlouva o dílo S/0328/2021/INV uzavřená dne 20.4.2021

Objednavatel: Městský obvod Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: SV UNIPS s.r.o.

Gen.projektant (autorský dohled): Wamp in s.r.o.

Technický dozor stavebníka (TDS): Ing. Pavel Hrstka

Příloha č. 3 - -

Přílohy: 1) Rozpočty

Počet paré:	Příjemce
1 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

ozn	dílčí část, popis	cena	ozn	dílčí část, popis	cena
	Změna povrchů podlah na žádost správce	242 384,64 Kč		souvisí s VP1	-109 166,75 Kč
	Prodloužení a dovybavení kuchyňských linek dle požadavku správce	239 668,00 Kč		odpočet obkladů za kuchyňskou linku	-3 684,08 Kč
	Kvalitnější úprava vnitřních dveří + lepší kování	33 810,00 Kč			
	Příplatek za kvalitu obkladů	32 764,30 Kč			
	Příplatek za kvalitu dlažeb	11 975,25 Kč			
	Sdk snížené stropy v bytech (koupelny a WC)	17 001,60 Kč		odpočet omítek stropů	-7 411,80 Kč
	Úprava podkladu ploch pod podlahové krytiny z důvodu nerovnosti	122 169,60 Kč			
	Zakrytí potrubí plynu a elektro kabelů na schodišti.	6 958,03 Kč			
	Změna dispozic koupelen a záměna vany za sprchový kout	114 262,14 Kč		Souvisí s VP 9	-49 448,00 Kč
	Dodávka + mtž oplechování úžlabí	10 252,25 Kč			
	Záměna vypínačů a zásuvek	34 928,00 Kč		Souvisí s VP 11	-25 818,80 Kč
	soklíky na schodišti	16 996,04 Kč			
VP13	Ubourání stávajících kominů	4 363,84 Kč	MP6	Souvisí s VP 13	-3 148,44 Kč

	Doplnění elektroinstalace (kuchyně, obývací pokoje, koupelny)	35 397,28 Kč			
	Dobetonování podlah na lodžích v bytě č.4 a 2	13 090,78 Kč			
	Vybourání a nové provedení podesty z litého terasu u hl. vstupu	31 331,33 Kč		Souvisí s VP 16	-7 695,65 Kč
	Vybourání komunikace v místě přípojek + nové provedení	10 668,72 Kč			
	Oprava soklu přední strana	5 579,57 Kč		Odpočet soklu přední strana	-27 365,11 Kč
	Vyrovnaní vnitřního zdiva pod omítky	38 183,38 Kč			

SOUČET VP
1 021 784,75 Kč

SOUČET MP
-233 738,63 Kč

celkový součet VP a MP
788 046,12 Kč
Absolutní
1 255

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Vlasta Vargová	datum
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Pavel Hrstka	datum
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr Sedláček	datum
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Stanislav Šplíchal	datum

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí je i příloha, ve které jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

Položkový soupis prací a dodávek


S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 1	Záměna podlah PVC na vinylové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				242 384,64		
	288,28412285R	vinyl WELCKLICK farmářské dřevo 40130-1 tl.5,5 mm	m2	258,04800	930,00	239 984,64	SPCM	Vlastní
290	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	2 400,00000	1,00	2 400,00	800-775	SOD
		vodorovně do 50 m						

Celkem	242 384,64
---------------	-------------------

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou




Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 2	Úprava kuchyňských linek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				239 668,00	
87	901001	Dod+mont kuchyňská linka V1a, V1b, viz.výpis vybavení	ks	4,00000	43 514,00	174 056,00	Vlastní
X	90106	Dod+mont trouba Elektrolux multifunkčníEZB 2400AOX	ks	4,00000	6 250,00	25 000,00	Vlastní
X	901001	Dod+mont deska Elektrolux plynová tvrzené černé sklo KGG 6426	ks	4,00000	7 600,00	30 400,00	Vlastní
X	901001	Dod+mont odsavač par Elektrolux š. 600 mm nerez LFU2116X	ks	4,00000	2 553,00	10 212,00	Vlastní
Celkem						239 668,00	

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 3	Zvýšení kvality dveří, kování

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				33 810,00		
244	76612	Dod+mont dveře 800/1970 EI30DP3 kompletní prvek T11 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře s požární odolností, CPL 3D Dub Kubánský, bezp. kování, bezp. vložka s kartou, panoramatické kukátko, dř.práh UPŘESNĚNÍ KOVÁNÍ A MATERIÁLU	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
245	76613	Dod+mont dveře 1000/2000 EI30DP3 kompletní prvek T12 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře s požární odolností, CPL 3D Dub Kubánský, bezp. kování, bezp. vložka s kartou, dř.práh	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
246	76614	Dod+mont dveře 900/2000 EI30DP3 kompletní prvek T13 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře s požární odolností, CPL 3D Dub Kubánský, bezp. kování, bezp. vložka s kartou, dř.práh	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
247	76615	Dod+mont dveře 800/2000 EI30DP3 kompletní prvek T14 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře s požární odolností, CPL 3D Dub Kubánský, bezp. kování, bezp. vložka s kartou, dř.práh	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
248	76616	Dod+mont dveře 1000/2000 EI15DP3 kompletní prvek T15 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře s požární odolností, CPL 3D Dub Kubánský, bezp. kování, bezp. vložka s kartou, dř.práh	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
249	76617	Dod+mont dveře 800/1970 kompletní prvek T21 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní, CPL 3D Dub Kubánský, výplň dveří dutinková dřevitříška, dř.práh	ks	12,00000	1 000,00	12 000,00		Vlastní
250	76618	Dod+mont dveře 700/1970 kompletní prvek T22 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní, CPL 3D Dub Kubánský, výplň dveří dutinková dřevitříška, dř.práh	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
251	76619	Dod+mont dveře 600/1970 kompletní prvek T23 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní, CPL 3D Dub Kubánský, výplň dveří dutinková dřevitříška, dř.práh	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
252	76620	Dod+mont dveře 900/2000 kompletní prvek T24 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní, CPL 3D Dub Kubánský, výplň dveří dutinková dřevitříška, dř.práh	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
253	76621	Dod+mont dveře 900/2000 kompletní prvek T24* vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní, CPL 3D Dub Kubánský, výplň dveří dutinková dřevitříška, dř.práh	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
254	76622	Dod+mont dveře 600/1970 EI 15DP3 kompletní prvek T25 vč.zárubně a příslušenství, viz výpis dveře vnitřní, CPL 3D Dub Kubánský, dř.práh větrací mřížka	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
255	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	810,00000	1,00	810,00	800-766	RTS 21/ II -25,66%

Celkem	33 810,00
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 4	Navýšení ceny obkladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 781 **Obklady keramické** **32 764,30**

300:78101		Dodávka obklad 200/250mm položky pořadí	m2	126,83700	220,00	27 904,14
-----------	--	--	----	-----------	--------	-----------

původní cena dle SOD 210 Kč

301:78102		Dod+mont obkladové lišty eloxovaný hliník	m	40,00000	90,00	3 600,00
-----------	--	---	---	----------	-------	----------

nová cena 430 Kč

původní cena dle SOD 45 Kč


302:998781203R00		Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	315,04000	4,00	1 260,16
------------------	--	---	---	-----------	------	----------

nová cena 135

Celkem						32 764,30
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 5	Nadstandartní dlažby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11 975,25
281	77101	Dod keramická dlažba 300x300	m2	30,18400	255,00	7 696,92

původní cena 260 Kč
nová cena 515 Kč

282	77102	Dod keramická dlažba mrazuvzdorná 300x300	m2	28,68800	145,00	4 159,76
-----	-------	---	----	----------	--------	----------

původní cena 370 Kč
nová cena 515 Kč

283	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	%	118,56680	8,00	948,53
		50 m vodorovně				

dle výběru investora

Celkem						11 975,25
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 6	SDK snížené stropy v koupelně a WC


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						16 632,00		
30	3420101	Dod+mont SDK do vlhka - snížený strop koupelna a WC	m2	27,72000	600,00	16 632,00		SOD

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						369,60		
182	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	1,12000	330,00	369,60	801-4	SOD

Celkem						17 001,60		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 7	vyrovnání podlah ploch pod podlahové krytiny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						122 169,60		
292	777553010R00	Penetrace na dřevo pod sádrovou stěrku se sklokeramickými vlákny	m2	230,40000	45,00	10 368,00	800-773	RTS 21/ II -25,66%
293	777553212R00	Vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi sádry + sklokeramické armovací vlákno	m2	230,40000	400,00	92 160,00	800-773	RTS 21/ II -25,66%

294	777553219R00	Podlahy ze stěrky sádrové se sklokeramickými armovacími vlákny, příplatek za každý 1 mm vyrovnání podlah	m2	230,40000	80,00	18 432,00	800-773	RTS 21/ II -25,66%
-----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	--------------------

295	998777203R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 209,60000	1,00	1 209,60	800-773	RTS 21/ II -25,66%
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	--------------------

Celkem						122 169,60		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový soupis prací a dodávek


S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 8	SDK kufry rozvodů ZTI a elektro na chodbě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						6 664,00		
1	3420101	Dod+mont SDK - kufry rozvodů ZTI a elektro	m2	9,80000	680,00	6 664,00		RTS21/II -25,66%
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						294,03		
182	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,89100	330,00	294,03	801-4	SOD

Celkem	6 958,03
---------------	-----------------

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový rozpočet

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 9	změna dispozice koupelny a záměna vana - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem ^o	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				7 515,20	
1	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	22,00000	13,20	290,40	Vlastní
2	721176144R00	Montáž potrubí HT	m	16,00000	162,80	2 604,80	Vlastní
3	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	9,00000	202,40	1 821,60	Vlastní
4	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	8,00000	74,80	598,40	Vlastní
5	721	Sekání drážek a průrazů pro kanalizaci	soub	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
Díl:	722	Vnitřní vodovod				12 636,14	
6	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63	m	6,00000	35,09	210,54	Vlastní
7	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16	m	16,00000	206,80	3 308,80	Vlastní
8	722181221R00	Izolace návleková	m	16,00000	45,10	721,60	Vlastní
9	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,00000	245,30	3 924,80	Vlastní
10	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	16,00000	141,90	2 270,40	Vlastní
11	721	Sekání drážek a průrazů prorozvod vody	soub	1,00000	2 200,00	2 200,00	Vlastní
Díl:	725	Zarizovací předměty				94 110,80	
12	725849200R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	4,00000	435,60	1 742,40	Vlastní
13	725845111RT0	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, základní	kus	4,00000	1 325,50	5 302,00	Vlastní
14	725299101R00	Sprchový set	soubor	4,00000	575,30	2 301,20	Vlastní
15	725249106R00	Sprchový žlab ke stěně snížený 1150+nerez.rošt	soubor	4,00000	7 879,30	31 517,20	Vlastní
16	7251	D+M sprchová zástěna sklo	kus	4,00000	12 927,00	51 708,00	Vlastní
17	7252	Doprava a zajištění materiálu	soub	1,00000	1 540,00	1 540,00	Vlastní
Díl:		CELKEM				114 262,14	


Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 10	oplechování úžlabí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				10 252,25
1	764918925R00	Z+M úžlabí z ocel.lak. plechu do rš 1000 mm	m	9,05000	319,00	2 886,95
						Vlastní
2	13851067R	Tabule plechová poplastovaný plech tl.0,6mm	m2	10,40750	679,00	7 066,69
						Vlastní
224	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	99,83640	3,00	298,61
						Dle SOD

Celkem						10 252,25
---------------	--	--	--	--	--	------------------

JKSO:
 803 Budovy pro bydlení
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 11	záměna vypínačů a zásuvek

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
4		Spínače, zásuvky ABB Tango								
4.2		Spínač č.6	ABB	ks	8	50	400,00	178,00	1 424,00	Vlastní
4.3		Spínač s orien doutnavkou	ABB	ks	6	50	300,00	202,00	1 212,00	Vlastní
4.4		Spínač č.1	ABB	ks	26	50	1 300,00	172,00	4 472,00	Vlastní
4.6		Dvozásuvka pod omitku 230V,16A		ks	76	75,00	5 700,00	205,00	15 580,00	Vlastní
4.7		Dvozásuvka pod omitku s přepět ochranou ,230V,16A bílá		ks	4	85,00	340,00	1 050,00	4 200,00	Vlastní
		Celkem Montáž					8 040,00			
		Celkem Materiál							26 888,00	
		Celkem Montáž + Materiál						34 928,00		
		DPH 15%						0,00		
		Celkem s DPH						34 928,00		



Položkový rozpočet

S:	U284-2021	Rekonstrukce BD
O:	01	Jubilejní 506/73
R:	VP 12	soklíky na schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 346,25	
1	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	53,85000	25,00	1 346,25	SOD
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				15 623,18	
2	771475034R00	Obklad soklíků keram. schodišť, tmel	m	53,85000	200,50	10 796,93	SOD
3	597813550R	Obklad COLOR ONE 150/150 mm	m ²	9,04680	394,00	3 564,44	Vlastní
4	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	157,72670	8,00	1 261,81	SOD
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				26,61	
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,02154	170,00	3,66	SOD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,02154	220,00	4,74	SOD
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,19386	15,00	2,91	SOD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,04308	190,00	8,19	SOD
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,02154	30,00	0,65	SOD
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,02154	300,00	6,46	SOD
Celkem						16 996,04	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	U275-2021	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 13	ubourání komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				1 651,34
1	411321315R00	Krycí deska ze železobetonu C 20/25	m2	1,26500	1 305,41	1 651,34

RTS 21/II -25,66%

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
103	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou	m3	0,47250	990,00	467,78

SOD

11	976047231R00	Vybourání betonových krycích desek tl. do 10 cm	m	2,10000	151,67	318,51
----	--------------	---	---	---------	--------	--------

SOD

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,87645	330,00	289,23

SOD

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,52277	170,00	258,87

SOD

14	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,52277	220,00	335,01
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

SOD

15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,70493	15,00	205,57
----	--------------	--	---	----------	-------	--------

SOD

16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,52277	190,00	289,33
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

SOD

17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,04554	30,00	91,37
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

SOD

18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,52277	300,00	456,83
----	--------------	-----------------------------------	---	---------	--------	--------

SOD

Celkem						4 363,84
---------------	--	--	--	--	--	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání



P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka								
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73								
R:	VP 14	doplnění elektroinstalace - (kuchyně, obývací pokoje, koupelny)								
Kuchyně-samostatný okruh myčka,zásuvka mikrovlnka										
6.4		CYKY 3Jx2,5 mm	NKT Kables	m	60	16,00	960,00	21,71	1 302,60	SOD
4.6		Dvozásuvka pod omítku 230V,16A		ks	8	75,00	600,00	205,00	1 640,00	SOD
10.7		Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.5 cm		m	40,0	60,00	2 400,00			SOD
10.8		Kapsy zdi cih pro krabice 5x6x5cm		ks	8,0	30,00	240,00			SOD
10.11		Vyplň rýh stěn hl.3 mm š.5 mm		m	40,0	30,00	1 200,00			SOD
10.13		Začistění omítek kolem krabic		kus	8,0	30,00	240,00			SOD
Obývací-přidání zásuvky										
4.6		Dvozásuvka pod omítku 230V,16A		ks	4	75,00	300,00	205,00	820,00	SOD
10.7		Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.5 cm		m	4,0	60,00	240,00			SOD
10.8		Kapsy zdi cih pro krabice 5x6x5cm		ks	4,0	30,00	120,00			SOD
10.11		Vyplň rýh stěn hl.3 mm š.5 mm		m	4,0	30,00	120,00			SOD
10.13		Začistění omítek kolem krabic		kus	4,0	30,00	120,00			SOD
Koupelny-vývod pro zrcadlo,ventilátor,změna rozmístění										
6.4		CYKY 3Jx2,5 mm	NKT Kables	m	68	16,00	1 088,00	21,71	1 476,28	SOD
6.6		CYKY 3Jx1,5mm	b	m	60	16,00	960,00	13,00	780,00	SOD
6.9		CYY 6mm z/žl	NKT Kables	m	44	14,00	616,00	15,60	686,40	SOD
10.7		Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š.5 cm		m	28,0	60,00	1 680,00			SOD
10.8		Kapsy zdi cih pro krabice 5x6x5cm		ks	4,0	30,00	120,00			SOD
10.11		Vyplň rýh stěn hl.3 mm š.5 mm		m	28,0	30,00	840,00			SOD
10.13		Začistění omítek kolem krabic		kus	4,0	30,00	120,00			SOD
4.4		Spínač č.1	ABB	ks	4	50	200,00	172,00	688,00	SOD
		Ventilátor 100 s časovačem		ks	4	200	800,00	950,00	3 800,00	SOD
Doplnění rozváděče v bytě-kotel,myčka										
		Chráníč 16B/1N/0,03 OLE		ks	8	105,00	840,00	1300	10 400,00	SOD
Celkem Montáž							13 804,00			
Celkem Materiál									21 593,28	
Celkem Montáž + Materiál								35 397,28		
DPH 15%								0,00		
Celkem s DPH								35 397,28		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 15	dobetonování podlah na lodžích a koupelnách byt č.1,2,3,4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						11 936,66
274	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	44,72000	5,00	223,60
275	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	44,72000	40,00	1 788,80
63	632451231R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3)	m2	44,72000	196,92	8 806,26

SOD
SOD
SOD

64	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou pro cementový potěr,	m2	44,72000	25,00	1 118,00
----	--------------	---	----	----------	-------	----------


SOD

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					1 154,12
182	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	3,49734	330,00	1 154,12	

SOD

Celkem		13 090,78
---------------	--	------------------

JKSO:
803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový rozpočet

S:	U284-2021	Rekonstrukce BD
O:	01	Jubilejní 506/73
R:	VP 16	podlaha z litého terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 6						1 385,95	
Úpravy povrchu, podlahy							
63	632451231R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem o tloušťce od 30 do 40 mm	m2	5,23000	240,00	1 255,20	
64	632902211R00	Příprava zatvrdlého povrchu mazanin cementovým mlékem s plastifikační přísadou	m2	5,23000	25,00	130,75	RTS 2
Díl: 96						1 694,52	
Bourání konstrukcí							
17	965081813RT1	Bourání teraca tl.do 30 mm, nad 1 m2 ručně	m2	5,23000	274,00	1 433,02	RTS 2
106	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	5,23000	50,00	261,50	
Díl: 771						235,35	SOD
Podlahy z dlaždic a obklady							
274	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	5,23000	5,00	26,15	SOD
275	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,23000	40,00	209,20	SOD
Díl: 773						28 015,51	SOD
Podlahy teracové							
23	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca, vícebarevné v tl. 3 cm	m2	5,23000	4 000,00	20 920,00	Vlastní
24	773519190R00	Podlahy z přírod.teraca, příplatek, plocha do 10 m2	m2	5,23000	128,50	672,06	Vlastní
23	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca, vícebarevné v tl. 3 cm - místní opravy + opravy hran schodů	kus	6,00000	600,00	3 600,00	Vlastní
23	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca, vícebarevné v tl. 3 cm - oprava před vstupem do bytu č.1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
25	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	t	0,53640	603,00	323,45	
Díl: D96						150,11	
Přesuny suti a vybouraných hmot							
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12154	170,00	20,66	SOD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12154	220,00	26,74	SOD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,09386	15,00	16,41	SOD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,24308	190,00	46,19	SOD
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,12154	30,00	3,65	SOD
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12154	300,00	36,46	SOD

Celkem	VCP		31 331,33
---------------	------------	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	U275-2021	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	VP 17	vybourání a znovuprovedení živice v místě přípojek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 376,98
1	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² , tl.10 cm	m ²	9,08000	151,65	1 376,98

RTS 21/II - 25,66%

Díl: 5		Komunikace				4 934,25
2	577112114RT3	Beton asfaltový š. do 3 m, tl.5 cm	m ²	18,16000	271,71	4 934,25

RTS 21/II - 25,66%

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 107,03
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,35463	330,00	1 107,03

SOD

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 250,46
-----------------	--	--	--	--	--	-----------------

4	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,99760	220,00	439,47
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

SOD

5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,97840	15,00	269,68
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

SOD

6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,99760	190,00	379,54
---	--------------	--	---	---------	--------	--------

SOD

7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,99520	30,00	119,86
---	--------------	---	---	---------	-------	--------

SOD

8	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí - živice	t	1,99760	1 022,18	2 041,91
---	--------------	--	---	---------	----------	----------

RTS 21/II - 25,66%

Celkem						10 668,72
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	U284-2021	Rekonstrukce BD
O:	01	Jubilejní 506/73
R:	VP 18	oprava soklu z litého terasa -přední strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				5 545,00	
274	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	1,00000	5,00	5,00	Vlastní
275	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,00000	40,00	40,00	Vlastní
23	773511260R00	Oprava soklu z přírodního teraca v tl. 3 cm - místní opravy do 1,0 m2	kus	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní
24	773511260R00	Oprava soklu z přírodního teraca v tl. 3 cm - místní opravy do 0,25 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				34,57	
182	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů výšky do 25 m,	t	0,10475	330,00	34,57	SOD

Celkem	VCP	5 579,57
---------------	------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	U284-2021	Rekonstrukce BD
O:	01	Jubilejní 506/73
R:	VP 19	vyrovnání vnitřního zdiva pod omítky o 20%

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6						
		Úpravy povrchu, podlahy				37 592,80
	22 319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	268,52000	140,00	37 592,80
vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						

SOD

Díl: 99						
		Staveništní přesun hmot				590,58
	182 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	1,78964	330,00	590,58
oborů 801, 803, 811 a 812						

SOD

Celkem	VCP	38 183,38
---------------	------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový soupis prací a dodávek


S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	MP 1	Změna pochůzí vrstvy podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 776		Podlahy povlakové				-109 166,75		
287	776994111RT1	Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců	m	-230,40000	53,00	-12 211,20	800-775	SOD
288	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	-258,04800	380,00	-98 058,24	SPCM	SOD
290	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	1 102,69440	1,00	1 102,69	800-775	SOD

Celkem							-109 166,75	
---------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou




Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	MP 2	Záměná obkladů u kuchyňských linek za desky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
Díl: 781		Obklady keramické				-3 684,08	
300	78101	Dodávka obklad 200/250mm Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 122,50600*1,1	m2	-7,92000	220,00	-1 742,40	SOD
301	78102	Dod+mont obkladové lišty PVC	m	-40,00000	45,00	-1 800,00	SOD
302	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	-35,42000	4,00	-141,68	SOD
Celkem						-3 684,08	

JKSO:

803 Budovy pro bydlení
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou




Položkový soupis prací a dodávek

S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	MP 3	Sdk snížené stropy v koupelně a WC - odpočet omítek stropů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						-6 930,00		
42	611423321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	-27,72000	140,00	-3 880,80		Dle SOD
43	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou s disperzní přísadou	m2	-27,72000	110,00	-3 049,20		Dle SOD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-481,80		
182	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	-1,46000	330,00	-481,80	801-4	SOD

Celkem						-7 411,80		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

JKSO:
 803 Budovy pro bydlení
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



Položkový rozpočet


S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R	MP 4	změna dispozice koupelny a záměna vana - sprchový kout

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	725	Zařizovací předměty					
93	72524115R	Vana akrylátová -1500+panel+podpory	soub	-4,00	9 955,00	-39 820,00	SOD
105	72584141R	Baterie vanová nástěnná páková+držák+sprch.růžice	soub	-4,00	1 987,00	-7 948,00	SOD
25	346244312R00	Obezdivka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 75 mm	m2	2,40000	700,00	-1 680,00	SOD
Díl:		CELKEM				-49 448,00	



S:	W520	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	MP 5	záměna vypínačů a zásuvek

P.č.	Označení	Popis	Výrobce	MJ	Množství	Montáž	Celkem Montáž	Materiál	Celkem Materiál	Poznámka
4		Spínače, zásuvky, krabice - classic								
4.1		Spínač č.1 na omítku typ 3558N-01510B	ABB	ks		80	0,00	107,90	0,00	
4.2		Spínač č.6 pod omítkou typ 3553-06929	ABB	ks		50	-400,00	78,00	-624,00	Vlastní
4.3		Spínač s orient. doutnavkou typ 1/OSo 3553-93289 Bílý	ABB	ks	-8	50	-300,00	78,00	-468,00	Vlastní
4.4		Spínač č.1 pod omítkou typ 3553-01289	ABB	ks	-6	50	-1 300,00	65,00	-1 690,00	Vlastní
4.5		Pohybové čidlo venkovní IP44 např. Kanlux SL 2400/B	Kanlux	ks	-26	150,00	0,00	260,00	0,00	
4.6		Dvojjáskovka pod omítkou 230V, 16A bílá		ks	-76	75,00	-5 700,00	163,80	-12 448,80	Vlastní
4.7		Dvojjáskovka pod omítkou s přepět. ochranou ,230V, 16A bílá		ks	-4	85,00	-340,00	637,00	-2 548,00	Vlastní
4.7		Sporáková přípojka se signálkou 400V, 16A na povrch		ks		100,00	0,00	448,50	0,00	
		Celkem Montáž								
		Celkem Materiál					-8 040,00			
		Celkem Montáž + Materiál							-17 778,80	
		DPH 15%						-25 818,80		
		Celkem s DPH						0,00		
								-25 818,80		



Položkový rozpočet

S:	U275-2021	Rekonstrukce BD Jubilejní 506/73, O-Hrabůvka
O:	01	Rekonstrukce bytového domu Jubilejní 506/73
R:	MP 6	ubourání komínů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6						
Úpravy povrchu, podlahy						
53	620401162R00	Zpevňující a ochranné nátěry vnějších omítek nátěr pro hydrofobizaci minerálních stavebních materiálů, 2 vrstvy nátěru	m2	-3,40000	105,00	-3 077,00
						-357,00

SOD

60	627452931RT2	Spárování starého zdiva zdí a valů cihelného, do hloubky 50 mm, spárovací maltou	m2	-3,40000	800,00	-2 720,00
						-2 720,00
						SOD

SOD

Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,21647	330,00	-71,44
						-71,44

SOD

Celkem						-3 148,44
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	U284-2021	Rekonstrukce BD
O:	01	Jubilejní 506/73
R:	MP 7	podlaha z litého terasa -odpočet opravy trhlin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				-7 695,65
268	76713	Dod+mont škrabák na obuv 900x450 kompletní prvek Z/9 vč.povrchové úpravy, viz.výpis zámečnických výrobků	ks	-1,00000	2 300,00	-2 300,00
273	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	-23,00000	2,00	-46,00
97	901071	Dod+mont sanace trhlin vstupní podesty	m2	-5,35500	999,00	-5 349,65
Celkem MP						-7 695,65
Poznámky uchazeče k zadání						

Dle SOD

Dle SOD



Položkový rozpočet

S:	U284-2021	Rekonstrukce BD
O:	01	Jubilejní 506/73
R:	MP 8	oprava soklu z litého terasa - přední strana

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
68	622001	Dod+mont provedení soklu z umělého kamene	m2	-16,17000	1 300,00	-21 021,00 SOD
69	622002	Dod+mont podhoz a vyrovnání podkladu sanační vyrovnávací maltou	m2	-16,17000	250,00	-4 042,50 SOD
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
146	978036391R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných z umělého kamene, v rozsahu do 100 %	m2	-16,17000	100,00	-1 617,00 SOD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
182	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m,	t	-1,61970	330,00	-534,50 SOD
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-0,12154	170,00	-20,66 SOD
6	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,12154	220,00	-26,74 SOD
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
7	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1,09386	15,00	-16,41 SOD
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-0,24308	190,00	-46,19 SOD
9	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,12154	30,00	-3,65 SOD
10	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,12154	300,00	-36,46 SOD
Celkem VCP						-27 365,11
Poznámky uchazeče k zadání						

Druh práce	týdenní harmonogram prací - Celkem 16 kalendářních týdnů dle SOD + (25 dnů přerušení) + 3 kalendářní týdny dle Dodatku č.1																							
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Přejímka staveniště																								
Zahájení prací																								
Zemní práce																								
Povrchové úpravy terénu																								
Svislé a kompl. k-ce																								
Zpevněné plochy																								
Úpravy povrchů, podlahy																								
Trubní vedení																								
Trubní vedení – kanalizační přípojka																								
Trubní vedení – vodovodní přípojka																								
Ostatní k-ce, bourání																								
Bourání konstrukcí																								
Staveništní přesun hmot																								
Izolace proti vodě																								
Izolace tepelné																								
Zdravotechnická instalace																								
Ústřední vytápění																								
Konstrukce tesařské																								
Konstrukce klempířské																								
Krytiny tvrdé																								
Konstrukce truhlářské																								
Konstrukce zámečnické																								
Podlahy z dlaždic a																								

