

Dohoda o ukončení
Smlouvy o dílo ze dne 10. 8. 2021

(dále jen „**Dohoda**“)

REVITAL GRAND s.r.o.

Se sídlem: Politických vězňů 934/15, 110 00 Praha 1

IČO: 26472775

Zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 84454 vedenou u Městského soudu v Praze

Zastoupena: [REDAKCE] jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 115-4280910217/0100

ID datové schránky: awixhys

(dále jen „Zhotovitel“)

a

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

Se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Karel Perlík, ředitel pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

IČO: 00006963

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 10006-77927111/0710

Kontaktní adresa: Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8

ID datové schránky: qebd4jz

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel budou dále v této Dohodě označováni společně také jako „**Strany**“)

I. Úvodní ujednání

Strany spolu uzavřely dne 10. 8. 2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla „Oprava venkovního kamenného a betonového schodiště včetně opěrné zdi a zábradlí u budovy A a B – PSSZ Trojská“, na adrese Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8 – Libeň (dále jen „Smlouva“).

II. Ukončení Smlouvy

1. Dle čl. VIII. odst. 1. Smlouvy se tímto Strany dohodly na ukončení Smlouvy vzájemnou dohodou, a to ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv.
2. Strany si ke dni podpisu této Dohody vzájemně odsouhlasily soupis provedených prací za období od 30. 8. 2021 do 8. 9. 2021, kdy bylo provádění díla příslušným zápisem ve stavebním deníku pozastaveno. Soupis provedených prací tvoří Přílohu č. 1 této Dohody.
3. Strany se dohodly na tom, že Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu provedených prací za období od 30. 8. 2021 do 8. 9. 2021, která činí **celkem 179 826,21 Kč bez DPH (217 589,71 Kč vč. DPH)**.
4. Platba ceny podle odst. 3. tohoto článku bude Objednatelem provedena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Dohody. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 14 kalendářních dnů ode dne jeho doručení Objednateli.
5. Splněním povinnosti dle odstavce 3. tohoto článku této Dohody budou Strany mezi sebou vyrovnány a nebudou mít vůči sobě žádné nároky související se Smlouvou o dílo, resp. vztahem, jenž je touto Dohodou ukončen. O této skutečnosti a o ukončení stavebních prací bude proveden zápis ve stavebním deníku. Případné budoucí nároky Objednatele z titulu odpovědnosti za vady nejsou tímto ujednáním dotčeny.

III. Závěrečná ujednání



1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a Objednatel zbývající 3 stejnopisy.
3. Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 13. 12. 2021

V Praze dne 13. 12. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Karel Perlík
ředitel
pracoviště ČSSZ pro Prahu a Střední Čechy

jednatel
REVITAL GRAND s.r.o.



Rekapitulace soupisu provedeených prací

Oprava kamenného schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova A

110 134,46 Kč

23 128,24 Kč

133 262,70 Kč

Oprava betonového schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B

50 496,10 Kč

10 604,18 Kč

61 100,28 Kč

Oprava opěrné stěny a zábradlí PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B

19 195,65 Kč

4 031,09 Kč

23 226,74 Kč

Celkem

179 826,21 Kč

37 763,50 Kč

217 589,71 Kč

V Praze dne 13.12.2021

Za objednatele

Za Zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pražská správa sociálního zabezpečení**
Objekt: **Oprava kamenného schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova A**
Rozpočet: **Soupis provedených prací**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			94 426,38
PSV			708,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			110 134,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	110 134,46 CZK
Základní DPH	21 %	23 128,24 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 133 262,70 CZK

v


[Handwritten signature]

dne

13. 11. 2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			43 015,50	39
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 467,17	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 863,31	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 126,30	14
767	Konstrukce zámečnické	PSV			708,08	1
772	Kamenné dlažby	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			17 954,10	16
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	14
Cena celkem					110 134,46	100

Položkový rozpočet stavby

S:	Pražská správa sociálního zabezpečení
O:	Oprava kamenného schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova A
R:	Soupis provedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00
1	434121426R00	Osazení schodišťových stupňů na desku, drsných	m	78,00000	0,00	0,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				43 015,50
2	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a podlah	m2	71,10000	489,50	34 803,45
3	938902122R00	Čištění ploch a konstrukcí tlakovou vodou	m2	71,10000	115,50	8 212,05
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 467,17
4	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	71,10000	34,70	2 467,17
Díl: 96		Bourání konstrukcí				15 863,31
5	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	71,10000	42,10	2 993,31
6	9630149	Bourání prefabrikovaných schodišťových stupňů	m	78,00000	165,00	12 870,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 029,00	15 126,30
7	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	14,70000	1 029,00	15 126,30
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				708,08
8	767162110R00	Montáž zábradlí rovné, z profilů do zdiva do 20 kg	m	10,60000	0,00	0,00
9	76791481R	Demontáž a likvidace zábradlí	m	10,60000	66,80	708,08
10	5539510AR	Zábradlí ocelové, dodávka	kg	191,00000	0,00	0,00
Díl: 772		Kamenné dlažby				0,00
11	772231302R00	Obklad stupňů, kámen tvrdý, stup. deskami tl. 3 cm	m	78,00000	0,00	0,00
12	772231413R00	Obklad stupňů, kámen tvrdý, podstup. deskami tl. do 3 cm	m	78,00000	0,00	0,00
13	772501140R00	Dlažba z kamene, pravoúhlých desek, prostá do 3 cm	m2	31,10000	0,00	0,00
14	772222R1	Očištění nástupnic a podstupnic od betonu a lepidel včetně obroušení, dílenská repase	m	78,00000	0,00	0,00
15	7725011RRR	Očištění dlažby od betonu a lepidel včetně zbroušení, dílenská repase	m2	31,10000	0,00	0,00
16	783897R	Nátěr povrchů vodoodpudivý impregnace 1x	m2	71,10000	0,00	0,00
17	58381300R	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 2 cm	m2	4,00000	0,00	0,00
18	58386630R	Podstupnice tryskaná tl. 2 cm žula	m	12,00000	0,00	0,00
19	58387621R	Nástupnice tryskaná š. 35 cm tl. 3 cm	m	15,00000	0,00	0,00
20	77211R11	Spojovací materiál pro stupně, dodávka	bm	78,00000	0,00	0,00
21	772501RR	Spojovací materiál pro dlažby	m2	31,10000	0,00	0,00
22	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	6,00000	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 954,10
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	9,00000	126,00	1 134,00
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,00000	172,00	1 548,00
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	171,00000	15,10	2 582,10
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	9,00000	210,00	1 890,00
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	9,00000	1 200,00	10 800,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				15 000,00
28	004111020R	Vypracování montážní dokumentace a zaměření schodů	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
29	00511 R21	Kompletační činnost	soubor	1,00000	0,00	0,00
30	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	0,00	0,00
31	005121101R	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	0,00	0,00
32	005122R	Provvozní vlivy	soubor	1,00000	0,00	0,00
33	005123R	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pražská správa sociálního zabezpečení**
Objekt: **Oprava betonového schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B**
Rozpočet: **Soupis provedených prací**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 496,10
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			15 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			50 496,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 496,10 CZK
Základní DPH	21 %	10 604,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 61 100,28 CZK

v

Prace

dne

13. 11. 2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
46	Zpevněné plochy	HSV			280,14	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			21 046,50	42
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 302,95	12
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 071,10	12
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
772	Kamenné dlažby	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 795,41	4
VN	Vedlejší náklady	VN			15 000,00	30
Cena celkem					50 496,10	100

Položkový rozpočet stavby

S:	Pražská správa sociálního zabezpečení
O:	Oprava betonového schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B
R:	Soupis provedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 46 Zpevněné plochy						280,14
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	4,20000	35,40	148,68
2	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	4,20000	0,00	0,00
3	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	4,20000	31,30	131,46
4	5962R	Příplatek za malé plochy při opravách	m2	4,20000	0,00	0,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						21 046,50
5	216903111R00	Otryskání ploch pískem FP, stěn a podlah	m2	18,50000	489,50	9 055,75
6	620902121R00	Kamenické opracování bet. konstrukcí broušením	m2	18,50000	416,50	7 705,25
7	632478127R00	Reprofilace-cement.hmota tl.do 30 mm	m2	3,00000	0,00	0,00
8	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli	m2	5,00000	0,00	0,00
9	632479521R00	Spojovací můstek pro reprofil.	m2	3,00000	0,00	0,00
10	938902122R00	Čištění ploch a konstrukcí tlakovou vodou	m2	18,50000	215,50	3 986,75
11	622904121R01,1	Ruční čištění ocelovým kartáčem, výztuž	m2	0,50000	597,50	298,75
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						6 302,95
12	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	18,50000	340,70	6 302,95
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						6 071,10
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	5,90000	1 029,00	6 071,10
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00
14	777511113R02	Podlahová stěrka ext.syst.Sika, nástupnice a podstupnice	m2	18,50000	0,00	0,00
15	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	6,00000	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00
16	767658913R6	Oprava ocelových vrátek	kus	1,00000	0,00	0,00
Díl: 772 Kamenné dlažby						0,00
17	772231302R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,stup.deskami tl.3 cm	m	29,50000	0,00	0,00
18	772231413R00	Obklad stupňů,kamen tvrdý,podstup.deskami tl. do 3 cm	m	29,50000	0,00	0,00
19	772501140R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá do 3 cm	m2	3,90000	0,00	0,00
20	783897R	Nátěr povrchů vodoodpudivý impregnace 1x	m2	18,50000	0,00	0,00
21	58381300R	Deska dlažební řezaná do 0,24 m2 tl. 2 cm	m2	3,90000	0,00	0,00
22	58386630R	Podstupnice tryskaná tl. 2 cm žula	m	29,50000	0,00	0,00
23	58387621R	Nástupnice tryskaná š.35 cm tl. 3 cm	m	29,50000	0,00	0,00
24	77211R11	Spojovací materiál pro stupně, dodávka	bm	29,50000	0,00	0,00
25	772501RR	Spojovací materiál pro dlažby	m2	3,90000	0,00	0,00
26	998772201R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	%	6,00000	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						1 795,41
27	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,90000	126,00	113,40
28	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,90000	172,00	154,80
29	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,10000	15,10	258,21
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,90000	210,00	189,00
31	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,90000	1 200,00	1 080,00
Díl: VN Vedlejší náklady						15 000,00
28	004111020R	Vypracování montážní dokumentace a zaměření schodů	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
29	00511 R21	Kompletační činnost	soubor	1,00000	0,00	0,00
30	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	0,00	0,00
31	005121101R	Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	0,00	0,00
32	005122R	Provvozní vlivy	soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

S:	Pražská správa sociálního zabezpečení
O:	Oprava betonového schodiště PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B
R:	Soupis provedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	005123R	Přesun stavebních kapacit	soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Pražská správa sociálního zabezpečení**
Objekt: **Oprava opěrné stěny a zábradlí PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B**
Rozpočet: **Soupis provedených prací**

Objednatel: ČSSZ - ÚP PSSZ Trojská 13a

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			14 876,02
PSV			4 319,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 195,65

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 195,65 CZK
Základní DPH	21 %	4 031,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH

23 226,74 CZK

v




dne





Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			204,50	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			295,00	2
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			10 467,50	55
96	Bourání konstrukcí	HSV			486,14	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 029,00	5
728	Vzduchotechnika	PSV			1 500,00	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			147,63	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 672,00	14
M21	Elektromontáže	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 393,88	12
Cena celkem					19 195,65	

Položkový rozpočet stavby

S:	Pražská správa sociálního zabezpečení
O:	Oprava opěrné stěny a zábradlí PSSZ, Trojská 1997/13a - budova B
R:	Soupis provedených prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				204,50
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	5,00000	40,90	204,50
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00
2	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFÍ Akryl-Tiefengrund	m2	53,00000	0,00	0,00
3	632478127R00	Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 30 mm	m2	10,90000	0,00	0,00
4	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli	m2	2,00000	0,00	0,00
5	632479521R00	Spojovací můstek	m2	2,00000	0,00	0,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				295,00
6	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,00000	147,50	295,00
7	612481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Hasit	m2	64,00000	0,00	0,00
8	622421144R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	10,90000	0,00	0,00
9	622472162R00	Omitka stěn vnější z MS silikonová slož. II. ručně	m2	64,00000	0,00	0,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 467,50
10	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	53,00000	197,50	10 467,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				486,14
11	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	10,90000	44,60	486,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 029,00
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	1,00000	1 029,00	1 029,00
Díl: 728		Vzduchotechnika				1 500,00
13	728411835R00	Demontáž vyústě čtyřhranné do 0,25 m2	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				147,63
14	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 200 mm	m	5,70000	0,00	0,00
15	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 200 mm, do 30°	m	5,70000	25,90	147,63
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 672,00
16	767162110R00	Montáž zábradlí rovné.z profilů do zdiva do 20 kg	m	40,00000	0,00	0,00
17	767914810R00	Demontáž oplocení rámového H do 1 m	m	40,00000	66,80	2 672,00
18	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	10,00000	0,00	0,00
19	5539510AR	Zábradlí ocelové, dodávka	kg	740,00000	0,00	0,00
Díl: M21		Elektromontáže				0,00
20	210	Odstranění elektrických rovodů vč. lišt	m	10,60000	0,00	0,00
21	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x40	m	10,60000	0,00	0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 393,88
22	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,20000	126,00	151,20
23	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,20000	172,00	206,40
24	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,80000	15,10	344,28
25	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,20000	210,00	252,00
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,20000	1 200,00	1 440,00