

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2019/005960, č.z. 14TUOIN15+15TUOIN30

Stavební akce:	Odkanalizování Koterova
----------------	--------------------------------

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 10
--	--------------

Dotčená část stavby:	14TUOIN12-kanalizace : SO 101 Rekonstrukce povrchů		
Název / označení změny:	Sanace - změna provádění		
Podklad pro změnu:	Jednání na KD stavby - KD č. 22 dne 24.11.2021		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Dne:	26.11.2021

Zdůvodnění a popis změny:

Zdůvodnění pro změnu technologie provádění sanací zemní pláně.

Stavba je situována v hustě zastavěné městské části Plzeň – Koterov, kde se nachází velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí se zemními soupravami a poklapy, které neumožňují nasazení půdní frézy pro úpravu zemin vápněním nebo směsným hydraulickým pojivem.

Sanace bude provedena ze dvou vrstev kameniva hrubého drceného - fr.63/125 v tl.200 mm a fr.32-63 v tl.200 mm. Změna zatříděna podle § 222, odst. 6 ZZVZ.

Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			850 535,00 Kč bezDPH
přípočty celkem:			5 025 642,00 Kč bezDPH
odpočty celkem:			-4 175 107,00 Kč bezDPH

Přílohy: soupis víceprací, Návrh změny na provedení konstrukční vrstvy sanace, Zápis KD stavby

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - SDRUŽENÍ KOTEROV - POHL A STAVMONTA	Ing. Jiří Bureš	26.11.2021	
projektant /AD/ -	Ing. Tomáš Grim	09.12.2021	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	09.12.2021	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	09.12.2021	
- TDS	Bc. Miroslav Stuchlík	09.12.2021	
- TDS	Ing. Jaroslav Faiferlík	09.12.2021	

- cenová kontrola	Iva Baierová	09.12.2021	
-------------------	--------------	------------	--