

FÚ pro hlavní město Prahu – zvýšení bezpečnosti budovy a vybudování nákladní plošiny v suterénu - projektová dokumentace“

Zápis z místního šetření ze dne 1. 10. 2021

Přítomni:



Po předložení výrobní dokumentace výtahové plošiny došlo k upřesnění požadavků objednatele:

- 1) bude instalován výtah s průchozí kabinou. V 1.NP budou dveře provedené dle původní PD, v 1. PP a v 2. PP budou dveře z kabiny na opačné straně.
- 2) stávající otvor v 1. PP mezi budoucí šachtou a stávajícím skladem bude rozšířen cca na šířku 2,1 m, nadpraží otvoru bude vybouráno až ke stropu, původně navržené dveře nebudou instalovány.
- 3) konstrukce výtahové šachty bude posunuta o 300 mm od stěny ve směru podél bourané příčky v 1. PP
- 4) ve 2. PP bude původně navržená rampa přesunuta zrcadlově na opačnou stranu výtahu (na stranu přesunutých dveří z výtahu). Mezi hranou rampy a stěnou bude zachován prostor šířky cca 850 mm. Šířka rampy v místě pilířů bude 1,5 m. Hrana rampy bude zajištěna mobilní zábranou (např. řetízkovou konstrukcí)
- 5) v souvislosti s popsányými posuny bude provedena úprava polohy ocelových nosníků tvořících zastropení nad 2. PP a 1. PP

Skončeno, podepsáno dne 1. 10. 2021 v 10:15 hod.

