

ZADÁVACÍ LIST

Část A

Název akce: VD Újezd - oprava protikorozních povlaků zábradlí na koruně hráze

Číslo PL: 2 02 14 058

Text dle PL, včetně změn odsouhlasených v IK:

Stávající protikorozní ochranné povlaky ocelového zábradlí na koruně hráze VD Újezd jsou vlivem klimatických podmínek a mechanického poškození degradovány a neplní funkci pasivní protikorozní ochrany. Ocelová konstrukce zábradlí je napadena korozními projevy různého stupně.

Ocelové zábradlí je z roku 1981 a jeho celková délka je 1 680 m.


Poslední oprava nátěru zábradlí byla provedena v r. 2006 s životností nátěru cca 7 let. Stávající ocelové zábradlí o výšce 1 320-1 330 mm od pochozí plochy (990-1 000 mm od hrany vlnolamu) je v souladu s platnou ČSN 74 3305.

Opravu nových protikorozních povlaků zábradlí na koruně hráze VD Újezd je nutné koordinovat s opravou vlnolamu na koruně hráze VD Újezd s akcí č. 202 216.

Předpokládaný stupeň PD: DSP/DPS

Předpokládaný termín zpracování PD: 23.6.2017

Manažer projektu:



Objednatel předal projektantovi následující podklady:

1. Situace se zákresem zájmové lokality – při oslovení ✓
2. Katastrální mapa + identifikace pozemků (tabulka vlastnických vztahů) – při oslovení ✓
3. Tabulka s kategorizací oprav ✓
4. Fotodokumentace ✓
5. Souřadnice GIS : od: x-802288,30/ y: -988724,06
do: x -802724,82/ y: -987041,31
6. VD Újezd ✓
7. Dostupné dokumentace:
 - a. Archivní dokumentace – výkres vlnolamu – při oslovení ✓

b. Další


část B

Místní šetření

Uskutečněno za účasti projektanta a objednatele dne:

Účastníci: Viz. ZL k akci 202 2016

a projektanta:

ing. V. Štočej 

Za objednatele:

MPR:

TDI:

Zástupce provozovatele:

Zástupce odboru TPČ:

Zástupce odboru VR:

Ostatní účastníci:

Doporučení účastníků, soulad s požadavkovým listem:

Viz. ZL k akci 202 2016

Zjištění vedení IS viditelných v terénu:

Viz. ZL k akci 202 2016

Délka zábradlí bude upravena dle skutečnosti.

Závěr z místního šetření:

Viz. ZL k akci 202 2016.

Dle jednání byl PL doplněn o požadavek na akci č. 202235 - VD Újezd - oprava protikorozních povlaků zábradlí na koruně hráze

Část C

Zjištění projektanta:

1. Soupis záměrů ovlivňujících požadovanou stavbu:

2. Stanovení obsahu a rozsahu rekonstrukčního zásahu (zjednodušený návrh technického opatření):

deinstalace, odvoz na dítu, oprava, vanaření železnic plochy, náterový systém, přibití

3. Rozsah požadovaných výkonů a potřebných předběžných prací stanovených např:

- Geodetické a katastrální podklady: **Ano**
- STP betonů (diagnostika): **Ano**
- Rešerše geologických podkladů, příp. požadavek na provedení a vyhodnocení nových geologických prací (průzkum hydrogeologický, inženýrskogeologický, geochemický, geofyzikální ad.).

Stanovení rozsahu průzkumných prací: ✓

- Stavebně technický průzkum: **Ano** – *prohlídka a vizuální kontrola stávajícího stavu*
- Další ...

Projektant:

IČ

Razítko a podpis autorizované osoby:

v *Dobru* dne *21.3.2019*