




**PN BOHNICE - Výstavba nového pavilónu urgentního příjmu
a zvýšené psychiatrické péče - SO.02**

**ZMĚNA NEREALIZOVANÝCH PRVKŮ ZA DODATEČNĚ
POŽADOVANÉ_ZMĚNOVÝ LIST č. 61_B**

Smlouva o dílo:	ze dne 12.11.2020	
Navrhovatel změny:	dodavatel KONSIT a.s.	
Název změnového listu:	Změna nerealizovaných prvků za dodatečně požadované	
Objekt:	Pro SO.02	
Důvod a popis změny:	<p>Na výstavbě nového pavilónu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO 02, byl při revizi a uzavření konečné fakturace zhotovitel upozornil TDS a investora na nerealizované následující prvky, které byly zahrnuty ve výkazu výměr:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kamerový systém VSS vč. SW aplikace (součást vjezdové brány), který je možný realizovat až v rámci rozšíření komunikací, které jsou předmětem II. etapy (nebylo projektantem vyjmuta z výkazu výměr), - nerealizovaná část venkovního zábradlí, - ukončovací lišta nopové fólie (v případě instalace by došlo k narušení venkovních omítek), - revizní dvířka do SDK konstrukcí (vyjmuta z důvodu bezpečnosti pacientů). <p>Nerealizace výše uvedených prvků vzniklo průběžně při zpřesňování projektové dokumentace z důvodu jejich nadbytečnosti. Ve vazbě na další požadované práce se jedná se o změnu dodávky bez dopadu na konečnou cenu díla a termín.</p>	
Technické řešení změny:	<p>Odpočty: Kamerový systém VSS, část venkovního zábradlí, lišta nopové fólie, revizní dvířka do konstrukcí SDK</p> <p>Přípočty: Doplnění minerálních podhledů v technických prostorách včetně souvisejících prací (přesun svítidel a čidel EPS), dodatečné zámečnické konstrukce, GSM hlásič, dveřní kování KLIKA/KOULE (zprecnění z důvodu provozních vazeb), dilatační lišty, madla pro imobilní (nebylo zahrnuto v PD), systém generálního klíče (zprecnění z důvodu provozních vazeb), dodávka a instalace 7 ks observačních lůžek, které vyžadují pevné spojení s podlahou, ve které se nachází podlahové topení.</p>	
Dokumentace/ příloha ZL:	Bez dokumentace	
Cenová kalkulace/příloha ZL:	Položkový rozpočet –	PŘÍLOHA ČÍSLO 1
Dopad do smluvní ceny (bez DPH) - VÍCEPRÁCE	806.333.81Kčbez DPH	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	ANO / NE ANO / NE
Zdůvodnění dopadu do termínu:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 12.11.2021	jmeno: Pavel Pohořalý 
Vyjádření objednatele:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 12/12/2021	jmeno: Ing. Jaroslav Novák 
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí	
	dne: 20.12.21	jmeno: Ing. Pavel Richter 

ZMĚNOVÝ LIST 61

AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02

ZL 61 A_NEČERPANÉ POLOŽKY	-806 333,81
ZL 61 B_VÍCEPRÁCE: Rozpočet	806 333,81
CELKEM ZL61	0,00

ZMĚNOVÝ LIST 61 B - VÍCEPRÁCE
AKCE: PN Bohnice - výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče SO-02
ZL 61 B_VÍCEPRÁCE: Rozpočet
806 333,81

Doplnění minerálních podhledů v technických místnostech					164 777,83		
213	K	763135101	Montáž kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	160,610	450,00	72 274,50
214	M	59030R70	podhled s požadavkem na akustiku_minerální kazeta 600x600_ systémová dodávka včetně příslušenství a doplňků	m2	168,641	399,00	67 287,56
217	K	763755R01	Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK konstrukcí (lišť, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků atd)	m2	160,610	135,00	21 682,35
219	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1,606	2 200,00	3 533,42

Přemístění svítidel a čidel EPS při doplnění podhledů					54 127,58		
			E1 - Technické svítidlo pro sklady a úklidy, stropní, přisazené, LED-3k, 11W (ekvív 40W) demontáž	ks	22	235,00	5 170,00
			E1 - Technické svítidlo pro sklady a úklidy, stropní, přisazené, LED-3k, 11W (ekvív 40W) montáž	ks	22	382,50	8 415,00
			Krabice rozvodná pod omítku, popř. do sádkartonu. stěn s víčkem a svorkovnicí KR97/5	ks	22	257,40	5 662,80
			Kabel PRAFlaSafe-3Cx1,5 (J 3x1,5)	m	44	37,80	1 663,20
			Patice pro hlásiče demontáž	ks	20	90,00	1 800,00
			Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení demontáž	ks	20	70,00	1 400,00
			Patice pro hlásiče montáž	ks	20	140,00	2 800,00
			Širokospektrální optickokouřový hlásič s nastavitelným algoritmem vyhodnocení montáž	ks	20	129,00	2 580,00
			krabice požární T 160ED pro nastavení kabelu EPS	ks	20	1 075,00	21 500,00
			KABEL PRAFLAGUARD 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN	m	80	18,90	1 512,00
			Drobný montážní materiál	kpl	1	1 624,58	1 624,58

Zakrytí výdechů odvětrání kanalizace na terase prstu A					12 666,00		
			Zámečnická konstrukce z L30/30/3, povrchová úprava žárový zinek, rozměr 600x600x905	ks	2	4 875,00 Kč	9 750,00 Kč
			2 Výplň tahokov, povrchová úprava žárový zinek 600x905	ks	8	300,00 Kč	2 400,00 Kč
			3 Výplň tahokov, povrchová úprava žárový zinek 600x600	ks	2	258,00 Kč	516,00 Kč

GSM hlásič pro zaslání sms zpráv pro mediplyny					29 100,00		
			Storno poplatků za GSM		1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
			GSM Hlasič DAVID na 4 SMS		1	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
			Anténa pro GSM		1	1 950,00 Kč	1 950,00 Kč
			Příslušenství - kabel, napjení, anténa apod.		1	2 150,00 Kč	2 150,00 Kč
			Konfigurace a nastavení		1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
			Montáž GSMS hlásiče		1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
			oživení na stavbě		1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
			Úprava SW a vizualizace		1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
			SIM - zajistí investor				

Dodatečný požadavek na záměnu kování					34 507,00		
			klika/koule	ks	82	470,00 Kč	38 540,00 Kč
			koule/koule	ks	9	740,00 Kč	6 660,00 Kč
			klika/klika vratka	ks	-37	289,00 Kč	-10 693,00 Kč

Doplnění prvků povlakových krytin					38 283,00		
			dilatační lišty	ks	6	3 230,00 Kč	19 380,00 Kč
			provedení obráceného soklu na hlavním schodišti	kpl	1	18 903,00 Kč	18 903,00 Kč

Invalidní madla					34 431,00		
			madlo sklopné Bemeta, L=813 mm nerez	ks	3	2 660,00 Kč	7 980,00 Kč
			madlo pevné Bemeta, L=813 mm nerez	ks	3	2 214,00 Kč	6 642,00 Kč
			madlo pevné Bemeta, L=600 mm	ks	3	1 553,00 Kč	4 659,00 Kč
			madla invalidní na dveřní křídlo interiér/exteriér	ks	6	1 900,00 Kč	11 400,00 Kč
			montáž madel	ks	15	250,00 Kč	3 750,00 Kč

Generální klíč					226 301,40		
			Cylindrická vložka 27/36	ks	17	805,50 Kč	13 693,50 Kč
			Cylindrická vložka 31/41	ks	132	880,20 Kč	116 186,40 Kč
			Cylindrická vložka 36/36	ks	2	880,20 Kč	1 760,40 Kč
			Cylindrická vložka 36/56	ks	22	1 189,80 Kč	26 175,60 Kč
			Cylindrická polovložka 32	ks	28	697,50 Kč	19 530,00 Kč
			Skupinové klíče	ks	92	238,50 Kč	21 942,00 Kč
			vlastní klíč	ks	396	0,00 Kč	0,00 Kč
			Montáž	ks	201	121,50 Kč	24 421,50 Kč
			doprava	ks	120	21,60 Kč	2 592,00 Kč

Postele Elkosi					212 140,00		
			Lužko fixní atypické	ks	7	28 930,00 Kč	202 510,00 Kč
			Doprava zboží Černá Hora-Praha Bohnice	ks	1	8 580,00 Kč	8 580,00 Kč
			Montáž postelí	ks	7	150,00 Kč	1 050,00 Kč