

ZÁPIS VÝROBNÍHO VÝBROU

stavby „III/10169 Škvorec, rekonstrukce mostu evid. č. 10169-1“

Konaného dne 8. 9. 2016

SO.240 – změna žlabu pro IS

SO.310 – změna přeložky kanalizace

SO.330.1 – změna definitivní přeložky vodovodu

SO.520 – změna přeložka plynu

Přítomni:

TDI: Ing. Jan Volek

Zhotovitele: Lubomír Duda – stavbyvedoucí

Podzhotovitel: Jan Čikara – vedoucí oblasti

Projektant: Ing. David Křemeček

AD: Ing. Vladimíra Neudertová

A. PROJEDNÁVANÉ SKUTEČNOSTI, NÁVRHY ŘEŠENÍ ZMĚNY POSTUPU PRACÍ

Změna trasy STL a skutečné prostorové uspořádání IS.

Při 8. KD byla vznešena námitka dozorem RWE, že uložení STL plynovodu do budoucího betonového žlabu není s ohledem na odkryté prostorové upořádání IS bezpečné a z tohoto důvodu navrhl, aby navržené umístění provizorní přeložky bylo definitivní. Z tohoto důvodu není nutná realizace revizních šachet žlabu IS.

Dále se rozhodlo, že z důvodu skutečného prostorového uspořádání IS není s ohledem na ochranná pásma jednotlivých sítí možné zrealizovat definitivní přeložku vodovodu a splaškové kanalizace do původně navržené trasy, takže tyto inženýrské sítě budou trvale vedeny v původní trase. U kanalizace dojde během realizace rekonstrukce návodní klenby pouze k zemním a nutným souvisejícím pracím, kdy trubní vedení bude za provozu uvolněno, provizorně vyvěšeno a zajištěno pro bezpečný provoz. Tyto změny AD projedná s příslušnými DOSS.

B. PŘÍLOHY

Zapsal.: Jan Čikara