

## Technický list změny (TLZ)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>TLZ č./verze:</b>            | ZL12               |
| <b>Datum předložení TLZ:</b>    | 8.12.2021          |
| <b>Změna dle ZZVZ</b>           | § 222 odst. 5 ZZVZ |
| <b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b> | O2020/0082         |
| <b>Ze dne:</b>                  | 29. 4. 2020        |

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Projekt registrační číslo:</b> |                                                                                               |
| <b>Stavba:</b>                    | <b>Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví</b> |
| <b>Objekt:</b>                    | 001 Stavební úpravy                                                                           |
| <b>Název změny:</b>               | Úpravy stávajících podlah                                                                     |

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Změnu bylo nutné provést z důvodu zajištění technologického postupu, připravenosti a dodržení záruk pro pokládku marmolea.

### Popis změny:

Změnový list řeší nutné úpravy stávajících podkladních vrstev před novou pokládkou marmolea. Ze stávajících podlah bylo nutné ručně odstranit stávající vrstvy lepidla, sešít praskliny, vyfrézovat a zbrousit značně křivé podlahy, z důvodu chemicky nevyhovujícího podkladu použít epoxidovou penetraci a nad rámec původního rozsahu vylít tlustší vrstvu nivelační hmoty.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Úpravy nebylo možné předvídat, jelikož v projekční průzkumné fázi nešlo z provozních důvodů odkrýt veškeré podlahové krytiny. Míra se po odкрыtí se projevila ve větším rozsahu.

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

001 Stavební úpravy

### Přílohy:

Rozpočet méněprací a víceprací

| Časový dopad oproti původnímu řešení:        | bez dopadu |                         |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                                              | s dopadem: | ---                     |
| Orientační cenový dopad (bez DPH):           | Odpočet:   | 0,00 Kč bez DPH         |
|                                              | Přípočet:  | 2 177 113,09 Kč bez DPH |
|                                              | Celkem:    | 2 177 113,09 Kč bez DPH |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | ZL12       |                         |

|                  |       |        |         |
|------------------|-------|--------|---------|
| Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|------------------|-------|--------|---------|

|                        |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|
| <b>Za oddajnika:</b>   |  |  |  |  |
| <b>Za TDI:</b>         |  |  |  |  |
| <b>Za projektanta:</b> |  |  |  |  |
| <b>Za zhotovitele:</b> |  |  |  |  |