

| | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| Datum předložení změny: | | ZL č. 37 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | |
| Objednatel: | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | |
| Projektant: | SPS projekt, spol. s r.o. | |
| TDS: | Gleeds Česká republika a.s. | |

| | |
|------------------------|------------|
| Smlouva o Dílo ze dne: | 13.10.2020 |
|------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|---|
| Projekt zakázkové číslo: | 513/18 |
| Stavba: | VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část |
| Objekt: | |

| | |
|--------------|---|
| Název změny: | 37 Mříž na přívod vzduchu do CHÚC Zikova (PP24) |
|--------------|---|

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Tento zámečnický prvek nebyl vykázán ve smluvním VV. Projektant na základě projektového pokynu (PP24) tento prvek doplnil. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 ZZVZ jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:
Doplnění zamečnického prvku, který zakrývá otvor pro přívod vzduchu do CHÚC.

Původní řešení v PD:
V rámci VV nezohledněno.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Provedení těchto prací má vliv na provádění omítek a zámečnické konstrukce

| Dílicí cenový dopad | | | | |
|---|--------|--------|---------------|----------------|
| | MJ | Výměra | Jedn. Cena Kč | Cena (bez DPH) |
| Odpočet: | kpl | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Přípočet: | kpl | 1 | 38 247,56 | 38 247,56 |
| viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany | celkem | | 38 247,56 | 38 247,56 |

| | |
|---|-------|
| CELKEM Kč (bez DPH): | |
| Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby | 0,00% |
| Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby | 0,03% |
| Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby | 0,03% |

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet
Příloha č.2 Projektový pokyn (PP24)
Příloha č.3 Zámečnický prvek Z15

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------|
| Datum předložení změny: | | ZL č. 37 | 37 |
| Zhotovitel: | Zlínstav a.s. | | |
| Objednatel: | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | | |
| Projektant: | SPS projekt, spol. s r.o. | | |
| TDS: | Gleeds Česká republika a.s. | | |

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

| | | | | | |
|------|--|----------------|--|---------|--|
| Dne: | | za dodavatele: | | Podpis: | |
|------|--|----------------|--|---------|--|

Vyjádření TDS:

Cena je vyšší než jc. Za 1kg výrobku dle DVZ. Vzhledem k současným podmínkám na trhu, dodacím lhůtám a zvyšování cen materiálů byla cena akceptována ze strany objednatele.

| | | | | | |
|------|--|---------|--|---------|--|
| Dne: | | za TDS: | | Podpis: | |
|------|--|---------|--|---------|--|

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Potvrzují, že mříž na přívod vzduchu do chůc v PD nebyla vykázána z důvodu nekoordinace mezi projektem stavebním a projektem VZT. Proto jsme ji doplnili projektovým pokynem č.24.

| | | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|--|
| Dne: | | za projektanta: | | Podpis: | |
|------|--|-----------------|--|---------|--|

Vyjádření objednatele:

Souhlasím

| | | | | | |
|------|--|-----------------|--|---------|--|
| Dne: | | za objednatele: | | Podpis: | |
|------|--|-----------------|--|---------|--|

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL37 - Mříž na přívod vzduchu do CHÚC Zikova PP24

| Stavba | | STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|-----------|--------|---------|-----|----------|----------|------------------|
| Číslo položky | Popis položky | MJ | Celkem MJ | Ceny v Kč | | | | | | |
| | | | | za MJ | Celkem | | | | | |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | | | | | | | | | | |
| 767 Výpis zámečnických prvků | | | | | | | | | | |
| PP 24 | Z15 | Krycí mříž pro přívod vzduchu do CHUC - schodiště Zikova , 1np do otvoru 1970 x 1700mm 2x pevný díl cca 700x1640, střední díl otevíravý (zvednutím na čepových pantech) 530/1640 příčky profil L 50/30/5, délka 4x700 + 2x530mm, 2 x sloupek L50/30/5, délka 1700mm 39 x svislý pásek 40/5 á 55mm, délka 1640mm kotveno na obou stranách na čepy = 2x tyč ø12mm, kotvená do chem.malty otevíravý díl na levé straně čepový pant ø12mm, na pravé straně oko a 2 šrouby M8/30 materiál: ocel, žárově zinkováno + finální nátěr RAL 7016 celkem 122 kg | | | | kus | 1,0 | 33 522,5 | 33 522,5 | |
| 767 | 1 | Přesun hmot pro oddíl 767 Výpis zámečnických prvků | | | | komplet | 1,0 | 4 725,1 | 4 725,1 | |
| 767 Výpis zámečnických prvků CELKEM Kč: | | | | | | | | | | 38 247,6 |
| D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST CELKEM Kč: | | | | | | | | | | 38 247,66 |

PROJEKTOVÝ POKYN č. 24

10.07.2021

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT
STAVEBNÍK: VŠCHT, Technická 1905/5, 160 00 Praha 6 - Dejvice
ZHOTOVITEL: Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín
PROJEKTANT: SPS projekt spol. s r. o., Za Návsí 1670/9, 106 00 Praha 10
STUPEŇ PROJEKTU: Dokumentace pro provedení stavby

PŘEDMĚT: **mříž na přívodu vzduchu do CHÚC Zikova**

DŮVOD POKYNU: **doplnění PD**

DOTČENÉ PROFESE: **stavební část**

POPIS ZMĚNY: Pro přívod vzduchu do CHÚC Zikova je v 1np vytvořen otvor, který bude kryt ocelovou žaluzií - mříží. Tento prvek nebyl ve vydané PD uveden. Doplnujeme proto zámečnický prvek Z15.

| Nový výkres | Původní výkres: | |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| označení / název výkresu | doplňuje | nahrazuje |
| D.1.1-23c- zámečnické prvky | D.1.1-23, D.1.1-23b | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

vystavil (SPS projekt spol. s.r.o.):

XXXX

.....

zhotovitel (Zlínstav a.s.):

.....

.....

TDS (Gleeds ČR, s.r.o.):

.....

.....

stavebník (VŠCHT):

.....

.....

Projektový pokyn 24 - větrání CHÚC, krycí žaluzie v 1np
příloha - výpis zámečnických prvků

Z15

Krycí mříž pro přívod vzduchu do CHÚC - schodiště Žikova . 1np
do otvoru 1970 x 1700mm
2x pevný díl oca 700x1640, střední díl otevíravý (zvednutím na čepových pantech) 530/1640
příčky profil L 50/30/5, délka 4x700 + 2x530mm, 2 x sloupek L50/30/5 délka 1700mm
39 x svislý pásek 40/5 á 55mm, délka 1640mm
kotveno na obou stranách na čepy = 2x tyč ø12mm, kotvená do chem malty
otevíravý díl na levé straně čepový pant ø12mm, na pravé straně oko a 2 šrouby M8/30
materiál: ocel, zároveň zinkováno + finální nátěr RAL 7016
celkem 122 kg

1 ks

