





Stavba :OPRAVA POVRCHU UL. TEREŽÍNSKÁ V LOVOSICÍCH (navazuje na akci LT 064048)

Poř. číslo	Položka číslo	Název položky	M.j.	Rozpočet		Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek množství	Cena
				Hmotn.	Jed.cena	Cena celkem	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství		
	HSV	Práce a dodávky HSV											
1		Zemní práce											
1	113154263	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2		70,00				1 666,160		1 666,160		
5		Komunikace pozemní											
2	565131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl.cca 20mm	m2		97,00				1 666,160		1 666,160		
3	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2		15,30				1 666,160		1 666,160		
4	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 60 mm š ples 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		369,00				1 666,160		1 666,160		
8		Trubní vedení											
5	899302811	Demonáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus		385,00				1,000		1,000		
6	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3		3 950,00				0,393		0,393		
7	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zakrytých	kus		707,00				1,000		1,000		
8	59224075	deska betonová zakrytá k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus		3 780,00				1,000		1,000		
9	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	kus		524,00				1,000		1,000		
10	55241002	poklop kanalizační betonolitinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 bez ovětrání	kus		2 710,00				1,000		1,000		
11	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus		1 420,00				1,000		1,000		
12	59223850	dno pro uliční vpust s výtakovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus		679,00				1,000		1,000		
13	59223864	prstenec pro uliční vpust vyrovnávací betonový 390x50x130mm	kus		278,00				1,000		1,000		
14	59223856	skruž pro uliční vpust hrní betonová 450x195x50mm	kus		325,00				1,000		1,000		
15	59223862	skruž pro uliční vpust středová betonová 450x295x50mm	kus		430,00				1,000		1,000		
16	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus		1 140,00				1,000		1,000		
17	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus		4 670,00				1,000		1,000		
18	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž	kus		513,00				1,000		1,000		
19	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus		2 070,00				15,000		15,000		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání											
20	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m		74,00				36,770		36,770		
21	919735111	Rezáni stávajícího živičného krytu tl do 50 mm	m		66,60				36,770		36,770		
22	93890.R1	Očištění komunikace po frézování	m2		30,10				1 666,160		1 666,160		
997		Přesun sutě											
23	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t		42,70				402,399		402,399		
24	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t		9,63				383,216		383,216		
25	997221875	Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce	t		0,00				191,608		191,608		
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
	VRN5	Finanční náklady											
26	052103000	Rezerva investora	Kč		50 000,00	50 000,00						1,000	50 000,00
		Cena celkem bez DPH	Kč			1 094 911,44			1 044 911,4		1 044 911,44		50 000,0
		21% DPH	Kč			229 831,40			219 431,4				
		Cena celkem s DPH	Kč			1 324 842,85			1 264 342,8				
Dodavatel : KOMASTAV DS s.r.o., Revoluční 551/6, 400 01 Ústí nad Labem							Odběratel : Město Lovosice, Školní 407/2, 410 30 Lovosice						
Datum: Jméno:  stavbyvedoucí Razítko / Podpis: 							Datum:  Jméno:  Razítko / Podp: 