

Datum předložení změny:		ZL č. 53
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.	
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze	
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.	
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.	

Smlouva o Dílo ze dne:	13.10.2020
------------------------	------------

Projekt zakázkové číslo:	513/18
Stavba:	VŠCHT Praha – Rekonstrukce prostor uvolněných z pronájmu (etapa I) v budově B ul. Zikova – kancelářská část
Objekt:	

Název změny:	Dilatace 4NP
--------------	--------------

Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:
Došlo k objevení skutečnosti v m.č.4437 , kde v rámci přípravy pro opravy omítek stěn a stropů jsou odhaleny původní objektové dilatace objektu. Stav jednotlivých kcí byl zhodnocen generálním projektantem stavby a statikem stavby. ZL je realizován za splnění podmínek § 222 odst. 4 jako nepodstatná změna závazku ze smlouvy.

Nové řešení:
Provedení dilatace dle požadavku GP.

Původní řešení v PD:
Původní PD a VV toto řešení neobsahovalo.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)
Provedení těchto prací má vliv na provedení omítek a malby.

Díličí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. Cena Kč	Cena (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	0,00	0,00
Přípočet:	kpl	1	957,00	957,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 strany	celkem		957,00	957,00

CELKEM Kč (bez DPH):	
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby	0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby	0,00%

PŘÍLOHY ZL:
Příloha č.1 Rozpočet ZL53

Datum předložení změny:		ZL č.	53
Zhotovitel:	Zlínstav a.s.		
Objednatel:	Vysoká škola chemicko-technologická v Praze		
Projektant:	SPS projekt, spol. s r.o.		
TDS:	Gleeds Česká republika a.s.		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Nemá vliv na termín.

Dne:		za dodavatele:		Podpis:	
------	--	----------------	--	---------	--

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí s realizací

Dne:		za TDS:		Podpis:	
------	--	---------	--	---------	--

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Potvrzují, že dilatační spáry byly odhaleny až při realizaci stavby, s jejich opravou nebylo v DVZ počítáno a proto jsme vydali projektový pokyn s návrhem řešení spár.

Dne:		za projektanta:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

Vyjádření objednatele:

Souhlasím

Dne:		za objednatele:		Podpis:	
------	--	-----------------	--	---------	--

ZÁVĚR:

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.

ZL53 - dilatace 4.NP						
Stavba		STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY VŠCHT TECHNICKÁ 1903, PRAHA 6 - STAVEBNÍ ÚPRAVY KANCELÁŘÍ UVOLNĚNÝCH ČVUT				
označení	Schéma	popis, rozměr (mm), ks	m.j.	počet	cena/m.j. (Kč)	celkem (Kč)
		oprava dilatační spáry v místě vestavěných skříní: dilatační spáru proškrábnout-vyčistit do hloubky min. 2cm podélní spáry odstranit porušenou omítku, spáru utěsnit provazcem a přetmelit pružným akrylátovým tmelem, bez dilatačního profilu	m	6,6	145,00	957,00
Cena celkem		ZL53 - dilatace 4.NP				957,00 Kč