



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PA-000653

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 296 2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Závod Praha

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno:

Contract Management, a.s.

Adresa: Pujmanové 1753/10a, 140 00

Praha 4

IČO: 05306035

DIČ: CZ 05306035

Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Název zakázky: D3 SSÚD Borek- kontrola soupisu prací aktualizované části PDPS

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních:

e-mail:

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. Fakturovat bude Dodavatel pro stavbu na ISROFIN 327 296 2019. Termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení

důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

Předmětem zakázky je kontrola soupisu prací po zapracování všech připomínek Objednatele projektantem, připomínek z externí kontroly soupisu prací stavby D3 SSÚD Borek před zahájením výběrového řízení dle Zákona č. 134/2006 Sb Zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění včetně zapracování

Předmětem činnosti poskytovaných služeb je:

- Kontrola a posouzení zařazení stavebních prací a položek dle zásad platného vydání OTSKP-SPK, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek
- Kontrola a posouzení jednotkových cen položek soupisu prací v návaznosti na expertní ceny ŘSD ČR vydaného OTSKP-SPK v platné cenové úrovni
- Kontrola souladu výměr položek soupisu prací s aktualizací projektové dokumentace PDPS včetně doplnění chybějících položek konstrukcí a prací
- Kontrola duplicitních konstrukcí a prací v soupisech prací (duplicitní stavební práce se odstraní)
- Kontrola zpracování dílčích připomínek projektantem
- Zpracování dílčích protokolů pro kontrolovanou stavbu

Expertní kontrolu soupisu prací předá uchazeč na 2x v tištěné podobě a 1x na CD.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení: na výzvu Objednatele vydanou po účinnosti smlouvy

Dokončení: do 1 měsíce od výzvy Objednatele

Celková hodnota objednávky 231 400,- Kč bez DPH / 279 994 Kč vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – Položkový rozpis ceny

Příloha č.2 –Kontrola oceněného soupisu prací s výkazem výměr

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
07.02.2022 14:11:58



oprávněn k podpisu na základě pověření

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

D3 SSÚD Borek- kontrola soupisu prací aktualizované části PDPS

Kontrola a posouzení zařazení stavebních prací a položek dle zásad platného vydání OTSKP-SPK, včetně dodržování předepsaných měrných jednotek

Kontrola a posouzení jednotkových cen položek soupisu prací v návaznosti na expertní ceny ŘSD ČR vydaného OTSKP-SPK v platné cenové úrovni

Kontrola souladu výměr položek soupisu prací s aktualizací projektové dokumentace PDPS včetně doplnění chybějících položek konstrukcí a prací

Kontrola duplicitních konstrukcí a prací v soupisech prací (duplicitní stavební práce se odstraní)

Kontrola zpracování dílčích připomínek projektantem

Zpracování dílčích protokolů pro kontrolovanou stavbu

Ocenění služby	m.j.	počet m.j.	cena za m.j. [CZK]
	hod		
Cena celkem bez DPH			231 400,00 Kč
DPH 21%			48 594,00 Kč
Cena celkem vč. DPH			279 994,00 Kč

Expertní posudek Rozpočtu - pomůcka pro projektanta při vypořádávání připomínek

Připomínkované položky Rozpočtu

Komentář projektanta

Počet připomínkovaných položek 377
 položky se zapracovanými připomínkami 0
 Položky s nezapracovanými připomínkami 2

Poř. číslo	Řada SO	SO	Název SO	Kód položky	Název položky	Připomínka k položce	Připomínky zapracovány [ano] x [ne]	Komentář k zapracování
1	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	Pro ocenění veškerých položek soupisu prací doporučujeme využít aktuální cenové úrovně pro rok 2021 příslušné cenové databáze	ne	
2	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	U položek, u kterých není uveden výpočet doporučujeme výpočet doplnit nebo uvést odkaz na dokumentaci viz Vyhláška č.169/2016 Sb., §7 odst. 1	ne	
3	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	Ze všech stavebních objektů soupisu prací vypusťte položky, jejichž náklady si zhotovitel zahrne do položkových cen soupisu prací viz ZTKP, zejména čl. 1.10.4		
4	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	Obecně	V rámci objektů řady 300 doporučujeme sjednotit vykazování zemních prací, konkrétně rozšíření rýhy v místě šachty vykazovat jako rýhu nikoliv jako jámu (v několika objektech). Při výpočtu kubatury obsypu použít vždy odpočet objemu potrubí		
5	000	000	Vedlejší a ostatní náklady	Obecně	Obecně	Vypusťte všechny položky dle požadavku Ing. Radka Niče (viz připomínky specialistů 09/2021), požadavek č. 188 a dle ZTKP pod-kapitol 1.10.4 a čl. 1.8.8		
6	000	000	Vedlejší a ostatní náklady	Obecně	Obecně	Doporučujeme konzultovat s investorem případné zařazení položky č. 02945 – geometrický plán		
7	000	000	Vedlejší a ostatní náklady	0299R	OSTATNÍ POŽADAVKY - zajištění slavnostního zahájení a ukončení stavby	Položka je velmi neobvyklá, jedná se o požadavek investora? Bylo by vhodné zmínit její zdůvodnění v dokumentaci (či je to požadavek). Vzhledem k případné kontrole NKU doporučujeme vypuštění této položky nebo uvést např. do ZTKP, že se tyto náklady rozpustí do jednotkových cen položek rozpočtu. Konzultujte s investorem.		
8	000	001.1	Příprava území - příprava území	Obecně	Obecně	V technické zprávě kap. 2.1 na str. 2 opravte číslo objektu pro kácení dřevin na SO 001.2 a v poslední větě této kapitoly SO 001.1 a SO 001.2. Ditto v kapitole 4 na str. 4		
9	000	001.1	Příprava území - příprava území	Obecně	Obecně	K položkám pro bourání propustů doporučujeme doplnit i bourání čel z betonu (odhad kubatury) v položce č. 96615		
10	000	001.1	Příprava území - příprava území	014101.H	POPLATKY ZA SKLÁDKU - bioodpad, kompostárna	Výměra je chybně, správně má být 34,2 m		
11	000	001.1	Příprava území - příprava území	11130.KOM	SEJMUTÍ DRNU	Položku vypusťte, kubaturu vykažte v položce č.12110 – sejmutí ornice. Položka pro sejmutí drnu se použije pouze tehdy, když se snímá „kobercích“ pro zpětné rozprostření. Poznámka: položka sejmutí drnu se vykazuje v ploše, nikoliv v kubatuře		
12	000	001.1	Příprava území - příprava území	17120.DEP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	Výměra je chybně, správně má být 34,2 m ³ .		
13	000	001.1	Příprava území - příprava území	18710.DEP	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	Výměra je chybně, správně má být 34,2 m3. K této výměře přičítejte i ošetření ornice, která je určena pro zpětné rozprostření na stavbě, tj. 3662,3 m ³ (viz technická zpráva kap. 3.1 na str.3 „Základní pravidla při hospodaření s ornici“)		
14	000	001.2	Příprava území - kácení	Obecně	Obecně	Plochu odstranění křovin a počty odstraňovaných stromů nelze z dokumentace zkontrolovat. Doplněte alespoň do technické zprávy		
15	000	001.2	Příprava území - kácení	11201	KÁCENÍ STROMŮ D K MENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PÁREZŮ	Z výpočtu vypusťte stromy D do 30 cm, ty vykažte v samostatné položce č. 11204.		
16	000	002	Hrubé terénní úpravy (HTÚ) SSÚD	Obecně	Obecně	Kubatury zemních prací nelze zkontrolovat. Je třeba doložit výkaz kubatur (kubaturový list), viz Vyhláška č. 169/2016 Sb., §7 odst. 1		
17	000	002	Hrubé terénní úpravy (HTÚ) SSÚD	21263R.01	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	Z doplňujícího textu vypusťte filtrační a separační geotextilie, tu vykažte v samostatné položce č. 21197.		
18	000	003	Hrubé terénní úpravy (HTÚ) DO PČR	Obecně	Obecně	Kubatury zemních prací nelze zkontrolovat. Je třeba doložit výkaz kubatur (kubaturový list), viz Vyhláška č. 169/2016 Sb., §7 odst. 1		
19	000	003	Hrubé terénní úpravy (HTÚ) DO PČR	21263R.01	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	Z doplňujícího textu vypusťte filtrační a separační geotextilie, tu vykažte v samostatné položce č. 21197.		
20	100	101	Služební křižovatka, západní část	Obecně	Obecně	Kubatury zemních prací nelze zkontrolovat. Je třeba doložit výkaz kubatur (kubaturový list), viz Vyhláška č. 169/2016 Sb., §7 odst. 1.		
21	100	101	Služební křižovatka, západní část	Obecně	Obecně	Chybí vykázat úprava pláně pod vozovkou. Doplněte položku č. 18110 (položka č. 215661 ji nenahrazuje)		
22	100	101	Služební křižovatka, západní část	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	K této položce doplňte ošetření trávníku v položce č. 18247 (počet ošetření určí projektant).		
23	100	101	Služební křižovatka, západní část	21263R.01	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	Z doplňujícího textu vypusťte filtrační a separační geotextilie, tu vykažte v samostatné položce č. 21197.		
24	100	101	Služební křižovatka, západní část	21263R.02	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	Z doplňujícího textu vypusťte filtrační a separační geotextilie, tu vykažte v samostatné položce č. 21197.		
25	100	101	Služební křižovatka, západní část	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	Z výpočtu vypusťte obetonování propustku. To vykažte v položce č. 89952A. Délka obetonování dle přílohy D.2.4.6 je cca 13,6 m (nikoliv 18 m). Překontrolujte.		

26	100	101	Služební křižovatka, západní část	894172	ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM	Jedná se o potrubí DN 800mm, správný kód položky je 89416.		
27	100	101	Služební křižovatka, západní část	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	Položku vypustte, mříž je součástí položky č. 89721. Viz její technická specifikace.		
28	100	101	Služební křižovatka, západní část	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	Délky uvedené ve výpočtu neodpovídají ani podélnému profilu (uvedeno celkem 94,5 m) ani technické zprávě (uvedeno celkem 169,2 m). Sjednotte. Kubatury zemních prací nelze zkontrolovat. Je třeba doložit výkaz kubatur (kubaturový list), viz Vyhláška č. 169/2016 Sb., §7 odst. 1		
29	100	102	Přijezdová komunikace	Obecné	Obecné			
30	100	102	Přijezdová komunikace	Obecné	Obecné	Plošná výměra vozovkových vrstev se zdá podhodnocená. Je vykázána plocha obrusné vrstvy (pol. č. 574B34) 3 452,8 m ² . Z dokumentace ale vyplývá: 520,5 x 6,5 + km 0,2 vlevo: 160,5 m ² + napojení v KÚ: 95 m ² = 3 707,25 m ² . Překontrolujte		
31	100	102	Přijezdová komunikace	Obecné	Obecné	Chybí vykázat úprava pláně pod vozovkou. Doplňte položku č. 18110 (položka č. 215661 ji nenahrazuje)		
32	100	102	Přijezdová komunikace	12373.SKL	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	Jakým způsobem bylo vypočteno množství 3 194 m		
33	100	102	Přijezdová komunikace	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	K této položce doplňte ošetření trávníku v položce č. 18247 (počet ošetření určí projektant).		
34	100	102	Přijezdová komunikace	21263R	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	Z doplňujícího textu vypustte filtrační a separační geotextilii, tu vykážte v samostatné položce č. 21197.		
35	100	102	Přijezdová komunikace	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	Položku vypustte, je duplicitní s položkou č. 113765. Úprava napojení je součástí položek č.574***, viz jejich technická specifikace.		
36	100	103	Komunikace a zpevněné plochy SSÚD	Obecné	Obecné	V délkách odvodňovacích žlabů je rozpor mezi technickou zprávou a soupisem prací. Žlab 2+3 je dle TZ dlouhý 26 m, dle SP 24,0 + 3 x 0,5 = 25,5 m. Žlab 5 dle TZ 157,0 m, dle SP 155,0 + 5 x 0,66 = 158,3 m. Žlab 9 dle TZ 8,5 m, dle SP 7,0 + 2 x 0,5 = 8,0 m. Sjednotte. Pro přehlednost doporučujeme žlaby v situaci očíslovat		
37	100	103	Komunikace a zpevněné plochy SSÚD	Obecné	Obecné	Chybí vykázat úprava pláně pod vozovkou. Doplňte položku č. 18110 (položka č. 215661 ji nenahrazuje)		
38	100	103	Komunikace a zpevněné plochy SSÚD	18220.OR	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	Plocha je vykázána chybně. Koefficient pro svah 1:2,5 je 1,08, nikoliv 1,8. Dle příčných řezů je ornice rozprostřená ve svahu pouze u parkoviště SSÚD, jinak je v rovině. Není zřejmé, kde jsou 3 plochy uvedené ve výpočtu. Překontrolujte. Změna výměry má dopad do položek č. 12573OR a č. 18242		
39	100	103	Komunikace a zpevněné plochy SSÚD	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	K této položce doplňte ošetření trávníku v položce č. 18247 (počet ošetření určí projektant).		
40	100	103	Komunikace a zpevněné plochy SSÚD	56330.01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	Výměra pro parkoviště je vykázána chybně. Plochu 129,6 m ² nutno vynásobit tloušťkou 0,17 m.		
41	100	103	Komunikace a zpevněné plochy SSÚD	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	Položku vypustte, je duplicitní s položkou č. 113765. Úprava napojení je součástí položek č.574***, viz jejich technická specifikace.		
42	100	104	Komunikace a zpevněné plochy DO PČR	Obecné	Obecné	Chybí vykázat úprava pláně pod vozovkou. Doplňte položku č. 18110		
43	100	104	Komunikace a zpevněné plochy DO PČR	18220.OR	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	Plocha je vykázána chybně. Koefficient pro svah 1:2,5 je 1,08, nikoliv 1,8. Dle příčných řezů je ornice rozprostřená pouze v rovině. Není zřejmé, kde jsou plochy uvedené ve výpočtu. Jedná se o hnědě vyznačený zářezový svah? Překontrolujte. Změna výměry má dopad do položek č. 12573OR a č. 18242.		
44	100	104	Komunikace a zpevněné plochy DO PČR	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	K této položce doplňte ošetření trávníku v položce č. 18247 (počet ošetření určí projektant).		
45	100	104	Komunikace a zpevněné plochy DO PČR	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	V dokumentaci není o příkopových tvárnících zmínka. Doplňte do technické zprávy kap. 3.6 a do vzorového příčného řezu nebo položku vypustte. Pokud se jedná o příkop podél hnědě vyznačeného zářezového svahu, je délka 63 m, nikoliv 74 m.		
46	100	106	Dopravní značení služební křižovatky	Obecné	Obecné	V soupisu prací není uvažováno s vodorovným dopravním značením. Nebude prováděno?		
47	100	106	Dopravní značení služební křižovatky	914241	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FOLIE TR 3 - DODÁVKA A MONT	Dle technické zprávy kap. 3.1 na str. 4 jsou 2 značky IS5 základní velikosti a fólie tř. 2. Sjednotte.		
48	100	107	Dopravní značení příjezdové komunikace	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	Doplňte výpočet plochy. Viz Vyhláška č.169/2016 Sb. §7 odst. 1.		
49	100	107	Dopravní značení příjezdové komunikace	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	Doplňte výpočet plochy. Viz Vyhláška č.169/2016 Sb. §7 odst. 1.		
50	100	108	Dopravní značení komunikace a zpevněných ploch SSÚD	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	Doplňte výpočet plochy. Viz Vyhláška č.169/2016 Sb. §7 odst. 1.		
51	100	108	Dopravní značení komunikace a zpevněných ploch SSÚD	915221	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	Doplňte výpočet plochy. Viz Vyhláška č.169/2016 Sb. §7 odst. 1.		
52	100	109	Dopravní značení komunikace a zpevněných ploch DO PČR	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	Doplňte výpočet plochy. Viz Vyhláška č.169/2016 Sb. §7 odst. 1.		

			Dopravní značení komunikace a zpevněných ploch DO PČR		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	Doplňte výpočet plochy. Viz Vyhláška č.169/2016 Sb. §7 odst. 1.		
53	100	109		915221	Obecně	Přechodné dopravní značení je vykááno jednou položkou s měrnou jednotkou „kpl“? Doporučujeme vykázat konkrétní položky dopravního značení (montáž, demontáž, nájemné		
54	100	110	Přechodné dopravní značení	Obecně	Obecně			
55	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	Obecně	Obecně	V projektové dokumentaci nelze dohledat návrh nových vozovkových vrstev. Nelze zkontrolovat. Doplňte. Týká se všech položek stavebního dílu Komunikace		
56	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	Obecně	Obecně	Chybí vykázat pracovní drenáž dle přílohy č. 04-1 položkou č. 21261		
57	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	12273.SKL	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I	Uvedené práce navrhujeme vykázat jako hloubení jam pol. č. 13173..		
58	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Doplňující text, který popisuje použitý nakoupený materiál nesouhlasí s TZ na str. 6. Sjednotte.		
59	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	U kanalizace se úprava pláně nevykazuje. Vypustte první řádek výpočtu.		
60	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	Dle příl. č. 04-3 je třída betonu C 20/25. Správný kód položky je 45131A.		
61	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	Plocha po zplanimetrování vychází 27,5 m², nikoliv 34,8. Překontrolujte. Má vliv rovněž na položku č. 45157.		
62	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	Chybně převzatá výměra. Délka potrubí je 206,6 m.		
63	300	301.1	Splásková kanalizace - sběrač, ŘSD	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	Chybně převzatá výměra. Délka potrubí je 206,6 m.		
64	300	301.2	Splásková kanalizace - sběrač, IP	Obecně	Obecně	Chybí vykázat pracovní drenáž dle přílohy č. 04-1 položkou č. 21261		
65	300	301.2	Splásková kanalizace - sběrač, IP	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Doplňující text, který popisuje použitý nakoupený materiál nesouhlasí s TZ na str. 6. Sjednotte.		
66	300	302	Arealová splásková kanalizace SSÚD	13273.SKL	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Výměru „pro drény“ vypustte. Uvedená činnost se vykazuje samostatně pol. č. 21261 vč. potrubí, záspy, uložení přebytkého materiálu na skládku apod.		
67	300	302	Arealová splásková kanalizace SSÚD	17120.SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	První řádek výpočtu je chybně. V záspy se uvažuje ½ kubatury zpět.		
68	300	302	Arealová splásková kanalizace SSÚD	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Doplňující text, který popisuje použitý nakoupený materiál nesouhlasí s TZ na str. 6. Sjednotte.		
69	300	302	Arealová splásková kanalizace SSÚD	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	Chybně vykááno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899632.		
70	300	302	Arealová splásková kanalizace SSÚD	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	Chybně vykááno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899642.		
71	300	302	Arealová splásková kanalizace SSÚD	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	Chybně vykááno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899652.		
72	300	303	Arealová splásková kanalizace DO PČR	13273.SKL	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Výměru „pro drény“ vypustte. Uvedená činnost se vykazuje samostatně pol. č. 21261 vč. potrubí, záspy, uložení přebytkého materiálu na skládku apod.		
73	300	303	Arealová splásková kanalizace DO PČR	17120.SKL	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	První řádek výpočtu je chybně. V záspy se uvažuje ½ kubatury zpět.		
74	300	303	Arealová splásková kanalizace DO PČR	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Doplňující text, který popisuje použitý nakoupený materiál nesouhlasí s TZ na str. 6. Sjednotte.		
75	300	303	Arealová splásková kanalizace DO PČR	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	Chybně vykááno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899632.		
76	300	303	Arealová splásková kanalizace DO PČR	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	Chybně vykááno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899642.		
77	300	303	Arealová splásková kanalizace DO PČR	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	Chybně vykááno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899652.		
78	300	304.1	Dešťová kanalizace - sběrač, ŘSD	Obecně	Obecně	Chybí vykázat pracovní drenáž dle přílohy č. 04-1 položkou č. 21261		
79	300	304.1	Dešťová kanalizace - sběrač, ŘSD	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M	Uvedené práce nelze dohledat v projektové dokumentaci. Doplňte.		
80	300	304.1	Dešťová kanalizace - sběrač, ŘSD	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Doplňující text, který popisuje použitý nakoupený materiál nesouhlasí s TZ na str. 6. Sjednotte.		
81	300	304.2	Dešťová kanalizace - sběrač, IP	Obecně	Obecně	Chybí vykázat pracovní drenáž dle přílohy č. 04-1 položkou č. 21261		
82	300	304.2	Dešťová kanalizace - sběrač, IP	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Doplňující text, který popisuje použitý nakoupený materiál nesouhlasí s TZ na str. 6. Sjednotte.		
83	300	305	Arealová dešťová kanalizace SSÚD	Obecně	Obecně	Chybí vykázat pracovní drenáž dle přílohy č. 04-1 položkou č. 21261		
84	300	305	Arealová dešťová kanalizace SSÚD	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	Položku zcela vypustte. Uvedené práce jsou součástí položky pro podkladní vrstvu nádrže		
85	300	305	Arealová dešťová kanalizace SSÚD	45157.1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Překontrolujte výpočet. V řádku H pro přípojky je chybně převzata výměra 86 m. Délka nesouhlasí s vykázanými délkami potrubí. Překontrolujte.		
86	300	305	Arealová dešťová kanalizace SSÚD	45157.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Jedná se o kamenivo droené. Správný kód položky je č. 45152.		
87	300	305	Arealová dešťová kanalizace SSÚD	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	Délky potrubí nesouhlasí s přílohou č. 04. 5. Sjednotte.		

88	300	305	Areálová dešťová kanalizace SSÚD	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	Délky potrubí nesouhlasí s přílohou č. 04 5. Sjednotte.		
89	300	306	Odlučovač lehkých kapalin	Obecně	Obecně	Chybí vykázat OLK 2 včetně nutných zemních prací dle příl. č. 02 a č. 03.2		
90	300	306	Odlučovač lehkých kapalin	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	V doplňujícím textu položky je uvedeno použití kameniva drceného fr. 8/16, v TZ je uvedena frakce 0/63 a v příloze č. 03.1 fr. 4/8. Sjednotte.		
91	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	Obecně	Obecně	Navrhujeme v rámci přehlednosti a pro jednodušší orientaci v rozpočtu v dalších fázích projektu vykázat uvedený objekt pomocí položek z cenové databáze OTSKP. SO 307 je jako jediný z řady 300 zpracován v cenové databázi ÚRS		
92	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	Obecně	Obecně	Nelze řádně zkontrolovat délky potrubí. Chybí podélný profil a situace není okotována		
93	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	Obecně	Obecně	Chybí vykázat uložení na skládku (přebytečné zeminy), poplatek za skládku, uložení na deponii (zeminy pro zpětný zásyp)		
94	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	131201209	Příplatek za lepidlost u hloubení jam započtených v hornině tř. 3	Položku zcela vypusťte. V aktuální cenové databázi ÚRS 2021.02 se příplatek za lepidlost nevyskytuje a je součástí položek odkopávek.		
95	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3	Položku zcela vypusťte. V aktuální cenové databázi ÚRS 2021.02 se příplatek za lepidlost nevyskytuje a je součástí položek odkopávek.		
96	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	Položku zcela vypusťte. V aktuální cenové databázi ÚRS 2021.02 se svislé přemístění výkopku do 4 m hloubky nevyskytuje a je součástí položek odkopávek.		
97	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	Položka je chybně vykázána. Jedná se o zkoušku těsnosti potrubí. Správný kód je č. 230170014.		
98	300	307	Areálová kontaminovaná kanalizace	899304111	Osazení poklop železobetonových včetně rámu jakékoli hmotnosti	Položka je chybně vykázána. Jedná se o osazení litinového poklopu. Správný kód je č. 899103113.		
99	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	13273.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Výměru „pro drenáž“ vypusťte. Uvedená činnost se vykazuje samostatně pol. č. 21261 vč. potrubí, záspy, uložení přebytečného materiálu na skládku apod. Týká se rovněž pol. 17411, 17120.SKL a 014101.A		
100	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	V projektové dokumentaci nelze dohledat specifikaci betonu. Doplňte skutečnost, že se jedná o mezerovitý beton.		
101	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	897626.1	VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	Položku vypusťte. Dle TZ je štěrbínový žlab součástí SO 104.		
102	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	897626.2	VPUST ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	Položku vypusťte. Dle TZ je štěrbínový žlab součástí SO 104.		
103	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	897726	ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	Položku vypusťte. Dle TZ je štěrbínový žlab součástí SO 104.		
104	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	899631	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM	Chybně vykázáno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899632.		
105	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM	Chybně vykázáno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899642.		
106	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM	Chybně vykázáno. Jedná se o zkoušku těsnosti pol. č. 899652.		
107	300	308	Areálová dešťová kanalizace DO PČR	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	Položku vypusťte. Dle TZ je štěrbínový žlab součástí SO 104.		
108	300	309	Úprava stávající meliorační stoky	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	Dle přílohy D.2.18.5 má být použit beton C 20/25 XF3. Sjednotte.		
109	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	Obecně	Obecně	Dle technické zprávy a kladecského plánu je potrubí PE 225/20,5, dle situace a podélného řezu je potrubí PE 200/18,2. Sjednotte		
110	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	13273.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Ve 3. řádku výpočtu není jasné, z jakého důvodu je proveden v hloubce rýhy odpočet 0,5 m.. Sejmuti ornice je pouze v tl. 0,3 m a odstranění vozovek tl. 0,5 m je pouze na délku 11 m. Překontrolujte. Případná změna má dopad do položek č. 014101, 13273, 17120 a 17411.		
111	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	Položku vypusťte, je součástí položky č. 893388. Viz její technická specifikace.		
112	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Z výpočtu vypusťte podklad pod AŠ, je součástí položky č. 893388. Viz její technická specifikace.		
113	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	86315A	POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 50MM	Dle přílohy D.2.19.5 je délka necelé 4 m. Sjednotte.		
114	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM	Dle kladecského plánu je délka 22 m. Sjednotte		
115	300	310	Přivodní vodovodní řad (DN 200)	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNICÍKY	Chybí vykázat nasunutí do protlaků v délce 12 m + 14 m. Doplňte.		
116	300	311	Areálové vodovodní rozvody SSÚD	13273.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Chybný výpočet kubatury pro přípojky, šířka rýhy je 1,0 m, nikoliv 0,1 m. Opravte. Má dopad do položek č. 014101, 13273, 17120 a 17411.		
117	300	312	Areálové vodovodní rozvody DO PČR	Obecně	Obecně	Je pro potrubí průměru 6 cm nutná šířka rýhy 1 m? Doporučujeme opravit na 0,6 m. Viz objekt SO 340 příloha D.2.29.4		
118	300	315	Retence dešťových vod	Obecně	Obecně	Z dokumentace není zřejmé, zda je odtokové potrubí DN 250 součástí jiného objektu. Doplňte		

119	300	315	Retence dešťových vod	Obecně	Obecně	V technické zprávě příloha 2.1 v kap. 4.1 na str. 4 opravte DN bezpečnostního přelivu na 500 (místo 400). V kap. 4.1.1 na str. 4 opravte tloušťku podkladního betonu C16/20 na 200 mm (místo 100 mm)		
120	300	315	Retence dešťových vod	Obecně	Obecně	Do přílohy 1.4 doporučujeme doplnit do popisu mezi vrstvy podkladního betonu a základovou desku 3 vrstvy geotextilie a 2 vrstvy fólie		
121	300	315	Retence dešťových vod	Obecně	Obecně	Chybí vykázat zebrík, doplňte položku č. 93657 (márá jednotka metr běžný)		
122	300	315	Retence dešťových vod	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	Položku vypustte, je součástí položky č. 13173. Viz její technická specifikace.		
123	300	315	Retence dešťových vod	28997	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	Z výpočtu vypustte ochranu stropu, jedná se o ochranu izolace, tu vykážte v položce č. 711509.		
124	300	315	Retence dešťových vod	711312	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	Položku vypustte. Jedná se o ochranu pracovní spáry, která je součástí položky č. 382325. Viz její technická specifikace.		
125	300	315	Retence dešťových vod	711321	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY	Položku vypustte. Jedná se o izolaci proti zemní vlhkosti, která je součástí položky č. 382325. Viz její technická specifikace.		
126	300	315	Retence dešťových vod	711519	OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILÍ	Pod pojmem „podzemní objekt“ jsou v OTSKP myšleny tunely a štoly. Správný kód položky je 711509.		
127	300	315	Retence dešťových vod	931183	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 30MM	Položku vypustte. Jedná se o úpravu dilatačních spár, která je součástí položky č. 382325. Viz její technická specifikace.		
128	300	320	Vodovodní přípojka DO PČR	Obecně	Obecně	Je pro potrubí průměru 6 cm nutná šířka rýhy 1 m? Doporučujeme opravit na 0,6 m. Viz objekt SO 340 příloha D.2.29.4		
129	300	320	Vodovodní přípojka DO PČR	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	Položku vypustte, je součástí položky č. 893383. Viz její technická specifikace.		
130	300	320	Vodovodní přípojka DO PČR	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Z výpočtu vypustte podklad pod AŠ, je součástí položky č. 893383. Viz její technická specifikace.		
131	300	321	Vodovodní přípojka SSÚD	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	Položku vypustte, je součástí položky č. 893388. Viz její technická specifikace.		
132	300	321	Vodovodní přípojka SSÚD	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Z výpočtu vypustte podklad pod armaturní šachtu, je součástí položky č. 893388. Viz její technická specifikace.		
133	300	321	Vodovodní přípojka SSÚD	86645	CHRÁŇÍČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM	Dle přílohy D.2.24.4 je délka 2x 0,75 m. Sjednotte.		
134	300	321	Vodovodní přípojka SSÚD	87833	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁŇÍČKY	Dle přílohy D.2.24.4 je délka 2x 0,75 m. Sjednotte.		
135	300	322	Vodovodní přípojka ČOV IP	Obecně	Obecně	Je pro potrubí průměru 6 cm nutná šířka rýhy 1 m? Doporučujeme opravit na 0,6 m. Viz objekt SO 340 příloha D.2.29.4		
136	300	325	Vodovodní přípojka	13273.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Dle přílohy D.2.27.1.4 je hloubka výkopu pro vodoměrnou šachtu 1,6 m. Sjednotte.		
137	300	325	Vodovodní přípojka	8948R	VODOMĚRNÉ ŠACHTY PLASTOVÉ	Skupina 894 je vyhrazena pro kanalizační šachty. Zde se jedná o vodoměrnou šachtu, správný kód položky je 89315R.		
138	300	326	Vodovodní přípojka	Obecně	Obecně	V technické zprávě kap. 3.1 na str. 3 opravte číslo objektu na SO 326 (místo SO 325)		
139	300	326	Vodovodní přípojka	Obecně	Obecně	Je pro potrubí průměru 6 cm nutná šířka rýhy 1 m? Doporučujeme opravit na 0,6 m. Viz objekt SO 340 příloha D.2.29.4		
140	300	326	Vodovodní přípojka	Obecně	Obecně	Chybí vykázat navrtávací pas 200/50. Doplňte položku č.891834		
141	300	326	Vodovodní přípojka	13273.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Dle přílohy D.2.27.1.4 je hloubka výkopu pro vodoměrnou šachtu 1,6 m. Sjednotte. V textu je uvedena hloubka výkopu potrubí 1,6 m (+0,1 m), ve výpočtu je uvedeno 1,7 m (+0,1 m). Sjednotte.		
142	300	326	Vodovodní přípojka	8948R	VODOMĚRNÉ ŠACHTY PLASTOVÉ	Skupina 894 je vyhrazena pro kanalizační šachty. Zde se jedná o vodoměrnou šachtu, správný kód položky je 89315R.		
143	300	330	Přípojka dešťové kanalizace ČOV IP	Obecně	Obecně	Chybí vykázat výstražná fólie a vyhledávací vodič. Doplňte položky č. 899308 a 899309		
144	300	330	Přípojka dešťové kanalizace ČOV IP	89944	VÝREZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	Položku vypustte, je součástí položky č. 87444. Viz její technická specifikace.		
145	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	Obecně	Obecně	V technické zprávě kap. 3.4 na str. 5 je uveden podklad čerpací šachty ze štěrkopisků tl. 150 mm. V příloze D.2.29.5 je uvedeno lože z písku tl. 100 mm a šterku tl. 200 mm. Sjednotte		
146	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	Obecně	Obecně	Chybí vykázat opěrné betonové bloky C16/20 (viz příloha D.2.29.4). Doplňte položku č. 452313		
147	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	13173.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Kubaturu rozšíření rýhy pro 4 ks šachet a pro spadiště přiřadte do výpočtu k položce č. 13273.SKL. Kubatura jámy pro čerpací šachtu ČŠ1 je dle přílohy D.2.29.5: 3,30 x 3,30 x 5,50 = 59,9 m		
148	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	13273.SKL	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	Šířka rýhy je dle přílohy D.2.29.4 1,0 m, nikoliv 1,2 m. Opravte výpočet. Má dopad do souvisejících položek zemních prací.		
149	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	Doplňte zásyv jámy pro čerpací šachtu. Viz připomínku k položce č. 13173.SKL.		
150	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Šířka rýhy je dle přílohy D.2.29.4 1,0 m, nikoliv 1,2 m. Opravte výpočet.		
151	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	386126	KOMPL KONSTR JIMEK Z DILCŮ ZE ŽELBET DO C40/50	Položku vypustte, je duplicitní s položkou č. 894221322R. Poznámka: v této položce se vykazuje kubatura prefabrikátů, nikoliv obestavěný prostor.		
152	300	340	Splásková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	Šířka rýhy je dle přílohy D.2.29.4 1,0 m, nikoliv 1,2 m. Opravte výpočet.		

153	300	340	Splašková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	894221322R	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BET. FÍLCŮ PR. 2200MM V. 1700- D+M VČ. POKLOPU	Výška šachty je 5 200 mm, nikoliv 1 700 mm. Opravte v textu položky. K této položce doplňte technickou specifikaci, co položka obsahuje (viz příloha D.2.29.5): vnitřní a vnější nátěry, spádový beton, lože ze štěrkopisku tl. 150 mm (nebo písek tl. 100 mm a štěrk tl. 200 mm - viz připomínka „obecně“)		
154	300	340	Splašková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	899308	DOPLNKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ	Odečtete délku 28 m (ocelová chránička) a přičtete délku 3 m (potrubí DN 200 mm).		
155	300	340	Splašková kanalizace tlaková IP (Industry Park)	899309	DOPLNKY NA POTRUBÍ - VYSTRAŽNA FOLIE	Není zřejmé, z jakého důvodu je výměra počítána 2x. Druhý řádek výpočtu (338 m) vypusťte.		
156	300	341	Přípojka splaškové kanalizace - statek	Obecné	Obecné	Chybí vykázat výstražná fólie a vyhledávací vodič. Doplňte položky č. 899308 a 899309		
157	300	341	Přípojka splaškové kanalizace - statek	89944	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM	Položku vypusťte, je součástí položky č. 87434. Viz její technická specifikace.		
158	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	Obecné	Obecné	Do soupisu prací doplňte obetonování chráničky v délce 45 m (podchod pod komunikací v areálu SSÚD)		
159	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	Obecné	Obecné	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
160	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	Obecné	Obecné	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		
161	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	Opravte výpočet výměry – přepočítejte na tuny 1,62m3*1,8=2,916t K výpočtu výměry přičtete odvoz zeminy z výkopů, která je nahrazena pískovým ložem a zásypem. Správný kód položky je 014112. Opravte.		
162	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	131173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	K výpočtu přičtete chybějící výměru za manipulační výkop 0,9x0,8x1,2 (PD příloha 401_08_UE6naJB10_PDPS_210412)		
163	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	702322	ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 cm	Opravte měrnou jednotku na [m] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.		
164	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	741C02	UZEMNĚNÍ OSTATNÍ	Název položky neodpovídá OTSKP. Doporučujeme převzít název položky OTSKP nebo za číselný kód přidat písmeno „R“.		
165	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	704213	KABELOVÁ UCPAVKA VODOTĚSNÁ PŘES 110mm	Název položky neodpovídá OTSKP. Doporučujeme převzít název položky OTSKP nebo za číselný kód přidat písmeno „R“.		
166	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	742B22	KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ, SADA TŘÍ ŽIL NEBO TŘÍŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	Opravte měrnou jednotku na [kus] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.		
167	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	742C22	KABELOVÁ KONCOVKA VN VENKOVNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 95 DO 150 MM2	Opravte měrnou jednotku na [kus] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.		
168	400	401	Kabelová přípojka VN 22 kV	742E12	IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, BEZ OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ OD 95 DO 150 MM2	Opravte měrnou jednotku na [kus] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.		
169	400	402	Trafostanice 22/0,4kV	Obecné	Obecné	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
170	400	402	Trafostanice 22/0,4kV	45152a	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	V doplňujícím textu položky opravte tl. lože z 200 mm na 50 mm.		
171	400	402	Trafostanice 22/0,4kV	46531	DLAŽBY Z PROST BETONU	Položku vypusťte, tyto práce nejsou součástí stavebního objektu. Uvedená měrná jednotka je m, měrná jednotka třídniku je m ³ .		
172	400	402	Trafostanice 22/0,4kV	465921	DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO	V technické zprávě je uvedeno osazení dlažby ze zatravnňovacích tvárníc, v PD příloha č. 402_02_Trafostanice_SIT_PDPS_210412 a 402_05_ZEMNÍpraceproTS_PDPS_210412 je uvedena betonová dlažba. Sjednotte.		
173	400	402	Trafostanice 22/0,4kV	466922R	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC	Položka použitá pro osazení obrubníků, použijte správnou položku pro osazení záhonového obrubníku a opravte výměru na 19 m.		
174	400	403	Kabelová přípojka NN - SSÚD	Obecné	Obecné	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
175	400	403	Kabelová přípojka NN - SSÚD	Obecné	Obecné	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		
176	400	403	Kabelová přípojka NN - SSÚD	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	Z výpočtu kubatury vypusťte odečet 10 m hloubení rýhy. Ponechte celkovou délku 139 m.		
177	400	403	Kabelová přípojka NN - SSÚD	702331	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PASEM ŠÍŘKY DO 20 CM	Z výpočtu kubatury vypusťte odečet 10 m hloubení rýhy. Ponechte celkovou délku 139 m.		
178	400	404	Kabelová přípojka NN – DO PČR	Obecné	Obecné	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
179	400	404	Kabelová přípojka NN – DO PČR	Obecné	Obecné	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		
180	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	Obecné	Obecné	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		

181	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	Obecně	Obecně	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		
182	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	Obecně	Obecně	V technické zprávě na straně 2 odstavec 5. Technické řešení v první větě opravte číslo stavebního objektu z SO 407 na SO 406		
183	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	Obecně	Obecně	V PD příloha č. 406_sit-8_situace_v_arealu_BAR je v legendě uveden sloup VO č. 504, který neexistuje a není zakreslen v situaci. V této situaci chybí v legendě sloup svítidla 251		
184	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	14111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	Opravte výpočet výměry dle níže uvedených připomínek k zemním pracím.		
185	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	Opravte výpočet výměry. Dle PD přílohy č. 406_10_situacni_schema_VO_v_arealu-Model_BAR a 406_sit-8_situace je počet sloupů délky 10 m – 1 ks, 12 m – 6 kusů, 14 m – 14 kusů, 16 m – 1 kus.		
186	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	Opravte výpočet výměry Dle PD přílohy č. 406_10_situacni_schema_VO_v_arealu-Model_BAR a 406_sit-8_situace je počet sloupů délky 10 m – 1 ks, 12 m – 6 kusů, 14 m – 14 kusů, 16 m – 1 kus.		
187	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Opravte výpočet výměry Dle PD přílohy č. 406_10_situacni_schema_VO_v_arealu-Model_BAR a 406_sit-8_situace je počet sloupů délky 10 m – 1 ks, 12 m – 6 kusů, 14 m – 14 kusů, 16 m – 1 kus.		
188	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	Opravte výpočet výměry Dle PD přílohy č. 406_10_situacni_schema_VO_v_arealu-Model_BAR a 406_sit-8_situace je počet sloupů délky 10 m – 1 ks, 12 m – 6 kusů, 14 m – 14 kusů, 16 m – 1 kus.		
189	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	Správný rozměr chráničky je 40/32. Opravte.		
190	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	743123	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 12,5 DO 15 M	Dle PD přílohy č. 406_10_situacni_schema_VO_v_arealu-Model_BAR a 406_sit-8_situace_v_arealu_BAR je sloupů pouze 14 kusů.		
191	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	Výměru opravte na 22 kusů.		
192	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	743321	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	Dle PD příloha č. 406_1-2_tabulka_svitidel opravte počet výložníků na 6 kusů.		
193	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	743321 1	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	Dle PD příloha č. 406_1-2_tabulka_svitidel opravte počet výložníků na 2 kusy.		
194	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	743551	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED, MIN. IP 44, DO 10 V	Dle PD příloha č. 406_1-2_tabulka_svitidel opravte počet výložníků na 25 kusů.		
195	400	406	Rozvody NN a VO - SSÚD	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNĚ LED 11,2 klm	Dle PD příloha č. 406_1-2_tabulka_svitidel opravte v popisu položky údaj výkonu (klm) na 13,4		
196	400	407	Rozvody NN a VO – DO PČR	Obecně	Obecně	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
197	400	407	Rozvody NN a VO – DO PČR	Obecně	Obecně	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		
198	400	408	Telefonní přípojka	Obecně	Obecně	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
199	400	408	Telefonní přípojka	Obecně	Obecně	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		
200	400	408	Telefonní přípojka	Obecně	Obecně	Do soupisu prací doplňte uložení optotrubek 110/94 v kabelové rýze pod odvodňovacím žlabem (pod prostupem pod odvodňovacím příkopem bude vedení uloženo do příslušného počtu pevných chrániček s hladkým vnitřním povrchem o rozměru 110/94mm		
201	400	408	Telefonní přípojka	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	K výměře přičtete uložení výstražné fólie v kabelové rýze pod odvodňovacím žlabem.		
202	400	408	Telefonní přípojka	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položek 75I911 01-04 – tj. dodávky optotrubky viz její technická specifikace		
203	400	408	Telefonní přípojka	75IA1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IA11 – tj. OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM viz její technická specifikace		
204	400	408	Telefonní přípojka	75IA6X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IA61 – tj. OPTOTRUBKOVÁ KONCOVKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM viz její technická specifikace		
205	400	408	Telefonní přípojka	75ID3X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75ID31 – tj. PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM viz její technická specifikace		
206	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	Obecně	Obecně	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku		
207	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	Obecně	Obecně	Pokud jsou zemní práce prováděny ve volném terénu je nutné do soupisu prací zahrnout i odstranění ornice a zpětnou úpravu tohoto terénu (rozprostření ornice)		

208	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	Obecně	Obecně	V projektové dokumentaci chybí schémata zapojení v rozvaděcích, řazy uložení kabelů v areálových komunikacích včetně chrániček, apod. Položky soupisu prací jsou duplicitní s položkami v jednotlivých stavebních objektech SO 702 a SO 708		
209	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	V soupisu prací je výměra 0 m		
210	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	75L421R 01	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	Duplicitní položky – 1 kus kamery je také uveden v SO 702.6. Součástí tohoto objektu by měly být pouze 3 kusy venkovních kamer (2x na sloupu VO a 1x na přístřešku SO 708).		
211	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	75L421R 02	KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ	Pravděpodobně se jedná o položku pro vnitřní kamery do DO PČR – v popisu textu položky je uvedeno, že se jedná o venkovní kameru. Počet vnitřních kamer nelze zkontrolovat, protože v PD So 702 nejsou zakresleny ani popsány. Jedná se i o duplicitní položky, které jsou v soupisu prací v SO 702.6		
212	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	75L492	ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDŮ KAMERY	Výměru opravte pouze pro 3 kusy kamer.		
213	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	788542	Dodání TV přijímače min. 40" (LED, zobrazení 4K, 16:9, min. 100 Hz, DVB-T/T2 HEVC/H.265/S2, DO, WIFI, LAN, repro 20W, VESA, 2 x HDMI, 2 x USB 2.0, energetická třída A+); držák na zeď.	Množství v TV přijímače je uvedeno jako 200 kpl. Měrná jednotka je nevhodně zvolena. Zároveň by mělo být součástí vybavení SO 702.		
214	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	Pol. č. 788503 až 788510		Položky jsou duplicitně v SO 702.		
215	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	788543	VKV anténní komplet	Dodání anténního kompletu je duplicitně v SO 702		
216	400	410	Slaboproudé rozvody DO PČR	788544	MW anténní komplet	Dodání anténního kompletu je duplicitně v SO 702		
217	700	701.0	Provozní budova SSÚD	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.		
218	700	701.0	Provozní budova SSÚD	1010151220.1	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.		
219	700	701.0	Provozní budova SSÚD	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.		
220	700	701.0	Provozní budova SSÚD	1421010656R	Izolace střeš nad krokce DEKPIR FLOOR 022 200 mm (2400x1200 mm)	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
221	700	701.0	Provozní budova SSÚD	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
222	700	701.0	Provozní budova SSÚD	411121125R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů Spiroll vč.dobetonování, výztuže a podstojkování	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
223	700	701.0	Provozní budova SSÚD	435121012R	Montáž 2 ks schodišťových ramen a 1 ks podesty	Měrná jednotka položky je velmi obecná. Doporučujeme označit alespoň m ² a mocnost.		
224	700	701.0	Provozní budova SSÚD	762430039R	Obložení stěn, podhledů a ostění z cementotřísk. desek tl 8 mm Cembrit Cover barvený vč. lišt a doplňků D+M	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
225	700	702.0	Provozní budova DO PČR	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	Celkové množství položky po přepočtu vyšlo (410,09-8,92)+(412,55-36,52) = 777,2 m		
226	700	702.0	Provozní budova DO PČR	59030581	podhled kazetový děrovaný 9x9mm polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm	V návaznosti na připomínku k pol. č. 763135102 – Celkové množství položky po přepočtu vyšlo 816,06 m ² . Překontrolujte.		
227	700	702.0	Provozní budova DO PČR	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	Celkové množství položky po přepočtu vyšlo 83,202 m ³ . Jedná se o chybu ve výpočtu. Opravte.		
228	700	702.0	Provozní budova DO PČR	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu s povrchovou úpravou sklonu do 30°	Celkové množství položky po přepočtu vyšlo 14,3*34,85=498,355 m ² . Překontrolujte.		
229	700	702.0	Provozní budova DO PČR	411121125R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů Spiroll vč.dobetonování, výztuže a podstojkování	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
230	700	702.0	Provozní budova DO PČR	435121012R	Montáž 2 ks schodišťových ramen a 1 ks podesty	Měrná jednotka položky je velmi obecná. Doporučujeme označit alespoň m ² a mocnost.		

231	700	702.0	Provozni budova DO PČR	762430039R	Obložení stěn, podhledů a ostění z cementotřísk. desek tl 8 mm Cembit Cover barvený vč. listů a doplňků D+M	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
232	700	702.0	Provozni budova DO PČR	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
233	700	702.0	Provozni budova DO PČR	1010151220.1	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
234	700	702.0	Provozni budova DO PČR	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
235	700	702.0	Provozni budova DO PČR	1421010656R	Izolace střech nad krokve DEK PIR FLOOR 022 200 mm (2400x1200 mm)	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
236	700	702.0	Provozni budova DO PČR	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
237	700	703.0	Opravná a dílny	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
238	700	703.0	Opravná a dílny	1010151600	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
239	700	703.0	Opravná a dílny	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
240	700	703.0	Opravná a dílny	1421010656R	Izolace střech nad krokve DEK PIR FLOOR 022 200 mm (2400x1200 mm)	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
241	700	703.0	Opravná a dílny	54914122	kování bezpečnostní, klika-klika R4/O OFFICE	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
242	700	704.0	Garáže temperované	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
243	700	704.0	Garáže temperované	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
244	700	705.0	Garáže netemperované	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
245	700	705.0	Garáže netemperované	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
246	700	706.0	Sklad značek a materiálu	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
247	700	706.0	Sklad značek a materiálu	1010151220.1	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
248	700	706.0	Sklad značek a materiálu	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
249	700	707.0	Sklad soli	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
250	700	707.0	Sklad soli	1010151220.1	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
251	700	707.0	Sklad soli	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
252	700	708.0	Přístřešek havarovaných vozidel DO PČR	HZS2132	Hodinová účtovací sazba zámečnick odborný	Není zcela zřejmé, jakým způsobem byla stanovena výměra 720 hod. Objasněte.
253	700	709.0	Přístřešek výstražných vozíků	HZS2132	Hodinová účtovací sazba ámečnick odborný	Není zcela zřejmé, jakým způsobem byla stanovena výměra 360 hod. Objasněte.
254	700	710.0	Přístřešek pro kontejnery a nakladač	HZS2132	Hodinová účtovací sazba zámečnick odborný	Není zcela zřejmé, jakým způsobem byla stanovena výměra 980 hod. Objasněte.
255	700	711.0	Čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH)	HZS2132	Hodinová účtovací sazba zámečnick odborný	Není zcela zřejmé, jakým způsobem byla stanovena výměra 800 hod. Objasněte.
256	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	1010151600	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
257	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	1010151600.1	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
258	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	FTR.31102166	folie hydroizolační nevyztužená EKOPLAST 806, tl. 1,00 mm, šířka 1300 mm, RAL 9011	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.
259	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	FTR.31102239	folie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803, tl. 1,5 mm, šířka 1300 mm, RAL 8025	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.
260	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	FTR.31102239.1	folie hydroizolační nevyztužená FATRAFOL 803, tl. 1,5 mm, šířka 1300 mm, RAL 8025	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Položku zároveň doporučujeme v rozpočtu vykázat pouze 1x s uvedením celkové výměry.

261	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	1010101502	Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou rohoží BITAGIT 35 MINERAL (role/10m2)	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
262	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	1010151370	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR červený	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
263	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	KVK.8120KP75	BITAGIT 40 AL+V60 MINERAL (RADON)	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
264	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	SKA.122895	Sikagard-720 EpoCem - 3-k jemná thixotropní stěrka	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
265	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	SKA.490062	Sikafloor-3570 - RAL 7032, 7035 pružný barevný PU uzavírací nátěr	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
266	700	712.0	Mycí plocha a solankové hospodářství	411121125R	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů Spiroll vč.dobetonování, výztuže a podstojkování	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
267	700	713.0	Garáže osobních vozidel	762430039R	Obložení stěn, podhledů a ostění z cementotřísk desek tl 8 mm Cembit Cover barvený vč. listů a doplňků D+M	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
268	700	713.0	Garáže osobních vozidel	1010151220	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
269	700	713.0	Garáže osobních vozidel	1010151600	Hydroizolační asfaltový pás ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
270	700	713.0	Garáže osobních vozidel	1010151880	Hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
271	700	713.5	Garáže osobních vozidel - silnoproudá elektrotechnika	Obecné	Obecné	Opravte měrnou jednotku položky č. 93650 na [kg] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.		
272	700	716	Opěrné stěny	273322611	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C30/37	V technické zprávě je uvedena třída betonu C25/30. Sjednotte.		
273	700	716	Opěrné stěny	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	V dokumentaci je uvedeno vyztužení stěny A v množství 200 kg/m ³ a stěny B v množství 180 kg/m ³ . Sjednotte, popř. opravte výpočet.		
274	700	716	Opěrné stěny	311322711	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C35/45 bez výztuže	V technické zprávě je uvedena třída betonu C30/37. Sjednotte.		
275	700	716	Opěrné stěny	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	V dokumentaci je uvedeno vyztužení stěny A v množství 200 kg/m ³ a stěny B v množství 180 kg/m ³ . Sjednotte, popř. opravte výpočet.		
276	700	716	Opěrné stěny	54879275	trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší zatížení nerez s nerezovým kombinovaným pouzdem D 30mm	V dokumentaci je zakresleno celkem 13 ks pro stěnu A a 24 ks pro stěnu B. Zároveň je průměr trnu 20mm, nikoliv 30 mm. Sjednotte.		
277	700	716	Opěrné stěny	953241512	Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení únosnost 50,1 kN nerezových	Viz přípomínka k položce č. 54879275.		
278	700	717	Oplocení SSÚD	31327514	Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	Dle dokumentace je oplocení ze svařovaných panelů, vel. oka 200x50mm a 500x50mm.		
279	700	717	Oplocení SSÚD	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	Správně má být vykázáno položkou č. 348171146. Opravte.		
280	700	718	Oplocení DO PČR	31327514	Pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1800mm	Dle dokumentace je oplocení ze svařovaných panelů, vel. oka 200x50mm a 500x50mm.		
281	700	718	Oplocení DO PČR	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	Správně má být vykázáno položkou č. 348171146. Opravte.		
282	700	720	Kabelovody	34573003R	Multikanál kabelovodu Fortress 9ti komorový	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
283	700	720	Kabelovody	34573005	Multikanál kabelovodu Fortress 8ti komorový	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
284	700	720	Kabelovody	34573007	Multikanál kabelovodu Fortress 4ti komorový	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.		
285	700	721	Boxy na syčky materiál	Obecné	Obecné	Chybí vykazat položku č. 21197 pro opláštění trativodu geotextilií. Doplňte		
286	700	780	Anténní stožár VKV	Obecné	Obecné	Chybí vykazat kompletní konstrukci anténního stožáru včetně základu		
287	700	780	Anténní stožár VKV	791301	Koordinace s ostatními SO a PS	Položku zcela vypustte. Tyto náklady se samostatně nevyskytují.		
288	700	781	Strukturovaná kabeláž (SKR)	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	Opravte položku dle přípomínky k položce č. 13173		
289	700	781	Strukturovaná kabeláž (SKR)	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TR. I	Opravte počet kusů u podzemních komor o průměru 95cm z 6 ks na 7 ks – dle PD přílohy č. 781. SKR_02_SIT-SSUD		
290	700	781	Strukturovaná kabeláž (SKR)	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	Opravte počet kusů u podzemních komor o průměru 95cm z 6 ks na 7 ks – dle PD přílohy č. 781. SKR_02_SIT-SSUD		
291	700	781	Strukturovaná kabeláž (SKR)	17411	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	Opravte počet kusů u podzemních komor o průměru 95cm z 6 ks na 7 ks – dle PD přílohy č. 781. SKR_02_SIT-SSUD		

292	700	781	Strukturovaná kabeláž (SKR)	17481	ZÁSY P JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Oprave počet kusů u podzemních komor o průměru 95cm z 6 ks na 7 ks – dle PD přílohy č. 781 SKR 02 SIT-SSUD		
293	700	781	Strukturovaná kabeláž (SKR)	8988D	KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 0.8M3	Oprave počet kusů u podzemních komor o průměru 95cm z 6 ks na 7 ks – dle PD přílohy č. 781 SKR 02 SIT-SSUD		
294	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položek č. 75I911 01-04 – tj. OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM viz její technická specifikace.		
295	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75IA1X	OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IA11 – tj. OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA PRŮMĚRU DO 40 MM viz její technická specifikace		
296	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75IA6X	OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IA61 – tj. OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM viz její technická specifikace.		
297	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75ID2X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75ID21 – tj. PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY viz její technická specifikace.		
298	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75ID3X	PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75ID31 – tj. PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA TĚSNĚNÍ PRO HDPE TRUBKU DO 40 MM – viz její technická specifikace.		
299	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75IE1X	SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IE11 – tj. SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 20 PÁRŮ viz její technická specifikace.		
300	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75IE2X	SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IE21 – tj. SKŘÍŇ ROZVODNÁ DO 100 PÁRŮ viz její technická specifikace.		
301	700	782	Telefonní přípojka vnitroareálová	75IE4X	SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 75IE41 – tj. SLOUPKOVÝ ROZVADĚČ DO 100 PÁRŮ viz její technická specifikace		
302	700	783	Kamerový systém vnitroareálový (CCTV)	17481	ZÁSY P JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	Oprave výpočet rozměry, přičtete pískové lože a obrys v tl. 230 mm u rýhy pro uložení kabelu v délce 350 m.		
303	700	784	Elektrická požární signalizace (EPS)	7501A4	EPS (ZPDP), HLÁSIČ TEPLOTNÍ - LEHKÉ PROVEDENÍ	Nesoulad dle PD příloha č. 784_05_00_SITUACE-703_704_705 je počet hlásičů 78 kusů. Sjednotte.		
304	700	784	Elektrická požární signalizace (EPS)	7501AA 01	EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ	Nesoulad v počtu kusů u SO 701 – 1. NP dle PD příloha č. 784_02_00_SCHEMA. Sjednotte.		
305	700	784	Elektrická požární signalizace (EPS)	7501AA 02	EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ	Nesoulad v počtu kusů u SO 701 – 1. NP dle PD příloha č. 784_02_00_SCHEMA. Sjednotte.		
306	700	784	Elektrická požární signalizace (EPS)	75045X	LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ HLÁSIČE, DETEKČNÍ KABEL - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 750451 – tj. LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ HLÁSIČE, DETEKČNÍ KABEL METALICKÝ viz její technická specifikace.		
307	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	Obecně	Obecně	V technické zprávě opravte součty celkem v tabulce Tab. 5.2.1 Umístění prvků EZS (Detektory EZS PIR, sirény). Ve stejné tabulce opravte počet magnetů v SO 701 – 1. NP ze 4 kusů na 5 kusů		
308	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	742G11 02	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5MM2	Oprave v popisu položky kabel pro posílení napájení sběrnice EZS 12Vss je 2x1,5mm.		
309	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75I421	KABEL ZEMNÍ DATOVÝ PRŮMĚRU ŽILY 0,8 MM DO 4 PÁRŮ	Oprave rozměru [P], správně má být 300 m.		
310	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75051X	EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 750513 – tj. EZS, ÚSTŘEDNA DO 264 ZÓN viz její technická specifikace.		
311	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75054X	EZS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 750542 – tj. EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ viz její technická specifikace.		
312	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75055X	EZS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 750552a a 750554 - viz její technická specifikace.		
313	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75056X	EZS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 750561 – tj. EZS, ROZVODNÁ KRABICE viz její technická specifikace.		
314	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	750572	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - TĚŽKÉ PROVEDENÍ	Oprave rozměru u SO701 z 4 kusů na 5 kusů.		
315	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75057X	EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 750572 a 750574 viz její technická specifikace. Zároveň je výměra na 28 kusů, dle připomínky k položce 750572.		
316	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	75059X	EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 7505581, 750592 02 a 750592 01 viz její technická specifikace.		
317	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	7505KX	EZS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 7505K1 – tj. EZS, PŘEPĚTOVÁ OCHRANA SBĚRNICE viz její technická specifikace.		
318	700	785	Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)	7505MX	EZS, SIRÉNA - MONTÁŽ	Položku vypustte, montáž je součástí položky 7505M2 – tj. EZS, SIRÉNA VENKOVN viz její technická specifikace.		
319	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	014101R	POPLATKY ZA SKLÁDKU ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	Oprave výpočet rozměry dle připomínek k položce č. 17411.		
320	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	17120	ZÁSY P JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	Oprave výpočet rozměry dle připomínek k položce č. 17411.		
321	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	17411	ZÁSY P JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	Oprave výpočet rozměry u výpočtu l - tloušťka obetonování je 300 mm, dle PD příloha č. 786 ACS_08_PR-rozvodny. Dále odečtete skladbu komunikace.		
322	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	750641	EKV, DVEŘNÍ MODUL	Oprave výpočet rozměry – v SO701 je pouze 10 kusů.		
323	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	750651	EKV, DVEŘNÍ KONTAKT	Oprave výpočet rozměry – v SO701 je pouze 10 kusů.		
324	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	750681	EKV, ELEKTROMAGNETICKÝ ZÁMEK	Oprave výpočet rozměry – v SO701 je pouze 10 kusů.		
325	700	786	Elektronická kontrola vstupu (ACS)	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	Oprave výpočet rozměry – tloušťka obetonování je 300 mm, dle PD příloha č. 786 ACS_08_PR-rozvodny.		

326	700	787	Dispečerská zařízení SOS, DIS	Obecně	Obecně	Do soupisu prací doplňte položku č. 17120 pro přebytečnou zeminu ukládanou na skládku	
327	700	787	Dispečerská zařízení SOS, DIS	Obecně	Obecně	U stavebního objektu nelze zkontrolovat vybavení dispečinku. V PD není zakresleno a specifikováno	
328	700	787	Dispečerská zařízení SOS, DIS	766525	DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ZDVOJENÉ PODLAHY	Název položky neodpovídá OTSKP. Doporučujeme převzít název položky OTSKP nebo za číselný kód přidat písmeno „R“.	
329	700	787	Dispečerská zařízení SOS, DIS	93650.A	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	Opravte měrnou jednotku na [kg] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.	
330	700	787	Dispečerská zařízení SOS, DIS	93650.B	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	Opravte měrnou jednotku na [kg] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.	
331	700	787	Dispečerská zařízení SOS, DIS	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	Opravte měrnou jednotku na [m ³] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.	
332	700	788	Radiová síť	Obecně	Obecně	Soupis stavebních prací nelze zkontrolovat. Podklady obsahují pouze technickou zprávu a situaci. Podklady neobsahují specifikaci dodávek, schéma	
333	800	803.1	Sadové úpravy SSÚD, ŘSD	Obecně	Obecně	U části položek chybí výpočet nebo odkaz na dokumentaci viz Vyhláška č. 169/2016 Sb., §7 odst. 1	
334	800	803.1	Sadové úpravy SSÚD, ŘSD	18600	ZÁLÉVÁNÍ VODOU	Množství nesouhlasí s TZ na straně 9. Zde je uvedeno 24,0 m	
335	800	803.2	Sadové úpravy SSÚD, IP	Obecně	Obecně	U části položek chybí výpočet nebo odkaz na dokumentaci viz Vyhláška č.169/2016 Sb., §7 odst. 1	
336	800	804	Sadové úpravy DO PČR	Obecně	Obecně	U části položek chybí výpočet nebo odkaz na dokumentaci viz Vyhláška č.169/2016 Sb., §7 odst. 1	
337	PS	701	Dílky a opravný – technologické vybavení	00626R	Podlahový mycí stroj, pracovní šířka 650 mm, sací lišta 900 mm, akumulátorový	Nasazení této položky nesouhlasí s přílohou č. D.3.1.3, sjednotte.	
338	PS	701	Dílky a opravný – technologické vybavení	00627R	Mobilní dílenský kompresor	Nasazení této položky nesouhlasí s přílohou č. D.3.1.3, sjednotte.	
339	PS	701	Dílky a opravný – technologické vybavení	00628R	Multisystémový diagnostický systém pro nákladní automobily	Nasazení této položky nesouhlasí s přílohou č. D.3.1.3, sjednotte.	
340	PS	705	Hasicí zařízení technologické místnosti	Obecně	Obecně	Chybí vykázat tlaková lahev 6l viz příl. č. D.3.5.02, č. D.3.5.03 a č. D.3.5.04. Doplňte	
341	PS	705	Hasicí zařízení technologické místnosti	Obecně	Obecně	Chybí vykázat tryska DN 16 viz příl. č. D.3.5.02. Doplňte	
342	PS	705	Hasicí zařízení technologické místnosti	70510R	Požární hasiči vč. patice	Dle přílohy D.3.5.04 je 6 ks, nikoliv 4 ks. Sjednotte.	
343	PS	705	Hasicí zařízení technologické místnosti	70513R	Kabely příslušných typů vč. trasy s funkční integritou při požáru	Dle projektové dokumentace nelze zkontrolovat délky kabelů. Jedná se o odhad?	
344	PS	705	Hasicí zařízení technologické místnosti	70516R	Dokumentace ke stavebnímu povolení	Navrhujeme položku vypustit. Zhotovení dokumentace ve stupni DSP nemá v této fázi zakázky opodstatnění.	
345	PS	706	Závory a brány	91272.1	ZÁVORA ELEKTRICKÝ OVLÁDANÁ	Dle TZ v kapitole 3 a dle příl. č. 04 objekt obsahuje pouze 1 ks této závory, nikoliv 2 ks. Sjednotte.	
346	PS	707	Technologie ČSPH	70702R	Výdejní stojan naftový, dvouproduktový vč. příslušenství, s kartovým tankovacím terminálem (standart OctoPOS)	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.	
347	PS	707	Technologie ČSPH	70704R	Potrubní systém vč. příslušenství a armatur, Bralen	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte. Dale navrhujeme použít vhodnější měrnou jednotku pro potrubí (metr) – nelze zkontrolovat.	
348	PS	707	Technologie ČSPH	70706R	Integrovaný měřicí a indikační systém vč. příslušenství	Vykázání této položky nesouhlasí s příl. č. D.3.7.3. Sjednotte.	
349	PS	732	Technologie mytí vozidel + ČOV	Obecně	Obecně	U vykázaných „R“ položek nelze podrobněji ověřit rozsah, neboť tyto položky nemají stanovený standard. U některých komponentů těchto položek není vyloučena duplicita (dmýchadlo, ponorné čerpadlo). Překontrolujte	
350	PS	732	Technologie mytí vozidel + ČOV	386411217R	ČOV Alfa active - 2,2/P s řídící počítačovou jednotkou, dmýchadlem a piskovým filtrem	Název položky udává konkrétního výrobce nebo výrobek, což zákon č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zakazuje. Opravte.	
351	PS	732	Technologie mytí vozidel + ČOV	386411219R	Dodávka a montáž provzdušňovacího dmýchadla	Dmýchadlo je již vykázáno položkou č. 386411217R, viz obecná připomínka.	
352	PS	732	Technologie mytí vozidel + ČOV	386411221R	Montážní materiál (potrubí, hadice, elektrokabely, snímací sondy, ponorné čerpadlo) + vlastní montáž a práce	Navrhujeme danou položku vykázat více položkami. Takto vykázané práce a materiál nelze překontrolovat. Ponorné čerpadlo v názvu položky je již vykázáno samostatně pol. č. 42611924. Vypusťte z názvu položky č. 386411221R.	
353	PS	732	Technologie mytí vozidel + ČOV	386411223R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Dokumentace je již vykázána v rámci SO 000 pro celou stavbu. Položku vypusťte.	
354	PS	732	Technologie mytí vozidel + ČOV	912000001	Stavební zednické výpomocy	Nelze zkontrolovat. Navrhujeme upřesnit rozsah vykázaný touto položkou dopřijícím textem.	
355	PS	741	Náhradní zdroj	0791301	Koordinace s ostatními SO a PS.	Položku vypusťte. Samostatně se nevyskytuje. Jedná se o výrobní režii.	
356	PS	743	Dobíjení akumulátorových vozíků	Obecně	Obecně	Provedení elektro rozvodů dle TZ v kapitole 7 nesouhlasí s vykázanými počty zásuvek, držáků, kabelových háků	
357	PS	743	Dobíjení akumulátorových vozíků	Obecně	Obecně	Nesou vykázaný Zásuvkové skříně dle příl. č. 02 a dle TZ kap. 7. Zároveň není sjednoceno množství. TZ uvádí 3 kusy a v příloze č. 02 jsou zakresleny 4 kusy. Sjednotte	
358	PS	743	Dobíjení akumulátorových vozíků	742123R.f	AUTOMATICKÝ NABÍJEČ AKUMULÁTORŮ	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS.	

359	PS	743	Dobíjení akumulátorových vozíků	74522.b	Jednoduchá nástěnná zásuvka IP44, 230V/16A	Počty zásuvek nesouhlasí s TZ kap. 7 a příl. č. 02. Sjednotte.		
360	PS	743	Dobíjení akumulátorových vozíků	790304	Kabelové držáky, háky a věšáky	Počty kabel, držáků, háků a věšáků nesouhlasí s TZ kap. 7 a příl. č. 02. Sjednotte.		
361	PS	743	Dobíjení akumulátorových vozíků	790305	Kabelový hák u bateriového stnoviště	Počty kabel, háků nesouhlasí s TZ kap. 7 a příl. č. 02. Sjednotte.		
362	PS	781	Administrativní server	Obecně	Obecně	K uvedenému provoznímu souboru nebyla přiložena podrobnější dokumentace – pouze technická zpráva. Nelze zkontrolovat		
363	PS	783	Sledování poruch	Obecně	Obecně	K uvedenému provoznímu souboru nebyla přiložena podrobnější projektová dokumentace – pouze technická zpráva. Nelze zkontrolovat		
364	PS	783	Sledování poruch	Obecně	Obecně	Rozsah prací neodpovídá TZ kap. 4., kde je uvedeno, že součástí prací je pouze vybavení místnosti vrátnice zařízením pro sledování poruch (poruchové tablo, monitor). Což neodpovídá svým rozsahem soupisu prací. Překontrolujte		
365	PS	783	Sledování poruch	783820	Úpravy v rozvaděčích elektro pro sledování poruch v objektech, dodávka a montáž	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS.		
366	PS	783	Sledování poruch	7942A	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS, nebo SOUBOR.		
367	PS	783	Sledování poruch	7942C	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS, nebo SOUBOR.		
368	PS	783	Sledování poruch	7942S	DISPEČERSKÉ VYBAVENÍ	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS, nebo SOUBOR.		
369	PS	783	Sledování poruch	931319	UTĚSNĚNÍ KABELOVÝCH PROSTUPU A CHRÁNIČEK	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS.		
370	PS	785	IP telefony	Obecně	Obecně	K uvedenému provoznímu souboru nebyla přiložena podrobnější projektová dokumentace – pouze technická zpráva. Nelze zkontrolovat		
371	PS	785	IP telefony	791305	OSTATNÍ POŽADAVKY	Doplňte.		
372	PS	787	Telematické aplikace a signalizace z trasy	752514.A	UKONČENÍ KABEL SOUBORU OPTICKÝM ROZVADĚČEM	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS.		
373	PS	787	Telematické aplikace a signalizace z trasy	75567.R	POČÍTAČOVÉ SÍTĚ - ETHERNET	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS, nebo SOUBOR.		
374	PS	787	Telematické aplikace a signalizace z trasy	75181X	KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ	Výpočet nesouhlasí s celkovou výměrou. Sjednotte.		
375	PS	787	Telematické aplikace a signalizace z trasy	75IK6	MĚŘENÍ KABELU OPTICKÉHO KOMPLEXNÍ 3 VLNOVÝCH DÉLEK	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS, nebo SOUBOR.		
376	PS	787	Telematické aplikace a signalizace z trasy	75M85	MEDIAKONVERTOR	Navrhujeme změnit měrnou jednotku. Komplet je vždy 1. Změňte měrnou jednotku např. na KUS.		
377	PS	787	Telematické aplikace a signalizace z trasy	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	Opravte měrnou jednotku na [kg] nebo za číselný kód přidejte písmeno „R“.		

From:

Sent: Monday, February 7, 2022 3:02 PM

To:

Cc: Obchod <obchod@cmanagement.cz>

Subject: Re: AKCEPTACE____D3 SSÚD Borek- kontrola soupisu prací aktualizované části PDPS

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky, kterou tímto způsobem akceptujeme.

Děkuji za zaslání.

S pozdravem,

Obchodní ředitel



▷ www.contractmanagement.cz

▷ Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4



Jsme online. Sledujte nás.

