



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: Oprava prahů kovových zárubní dveří v interiéru

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě fyzického stavu

Odkazy na výkresy-dokumentaci viz list "výkresy a dokumentace"

Důvod změny: Kovový práh ztužující zárubeň je zdegradovaný a neodpovídá požadavkům na pevnost rámu. Zkorodované části odhalené z podlah bylo nutné odstranit. Kovové zárubně odhalená při bourání betonových podlah byla také zrezlá. Tato byla očištěna od rzi a ošetřena nátěrem. Poté byl mechanicky doplněn nový kovový práh z pozinkovaného materiálu.

Časové ohodnocení: nemá vliv na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Navrácení kvality kovových zárubní

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	9 912,07 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
9 912,07 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Schválil za autorský dozor projektanta:

Převzal za Objednatele:

Datum:

Podpis: 8.10.2021

Datum:

Podpis: 8.10.2021

Datum:

Podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	2

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Plavecký bazén

Předmět změny: Oprava prahů kovových zárubní dveří v interiéru

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě fyzického stavu

Odkazy na výkresy-dokumentaci viz list "výkresy a dokumentace"

Důvod změny: Kovový práh ztužující zárubeň je zdegradovaný a neodpovídá požadavkům na pevnost rámu. Zkorodované části odhalené z podlah bylo nutné odstranit. Kovové zárubně odhalená při bourání betonových podlah byla také zrezlá. Tato byla očištěna od rzi a ošetřena nátěrem. Poté byl mechanicky doplněn nový kovový práh z pozinkovaného materiálu.

Časové ohodnocení: nemá vliv na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Navrácení kvality kovových zárubní

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):


	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	9 912,07 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
9 912,07 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:



WORLD INVEST v.o.s.

Pracovní 73, OTVICE, 431 11 JIRKOV

tel.: +420 474 684 585, fax: +420 474 684 586

IČ: 14868938, DIČ: CZ14868938

Datum a podpis: 8.10.2021

Datum a podpis: 8.10.2021

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: V návrhu TP navrhujeme rozptýlenou polypropylenovou výztuž, kari sítě nejsou vhodné zejména kvůli následným smršťovacím řežům, které jsou součástí podlahy. Kari sítě se v místě řezu přerušují a nemají tak velký zpevňovací efekt. Změna se týká sportovního a relaxačního bazénu. Místnosti, které se neralizovaly jsou řešeny jiným změnovým listem

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě doporučení dodavatele

Odkazy na výkresy a fotodokumentaci: viz list "technologický postup"

Důvod změny: Kvalitativně lepší provedení podlahových potěrů a dilatačních spár

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Náhrada projektovaných kari sítí za rozptýlenou polypropylenovou výztuž podlah.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-161 803,08 Kč
Připočty	31 095,48 Kč
podíl na úspoře 50%	65 353,80 CZK

Celkové předpokládané náklady

Cena
-65 353,80 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Schválil za autorský dozor projektanta:

Převzal za Objednatele:

Datum:

Datum:

Datum:

Podpis:

8.10.2021

Podpis:

8.10.2021

Podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	3

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: V návrhu TP navrhujeme rozptýlenou polypropylenovou výztuž, kari sítě nejsou vhodné zejména kvůli následným smršťovacím řežům, které jsou součástí podlahy. Kari sítě se v místě řezu přerušují a nemají tak velký zpevňovací efekt. Změna se týká sportovního a relaxačního bazénu. Místnosti, které se neralizovaly jsou řešeny jiným změnovým listem

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě doporučení dodavatele

Odkazy na výkresy a fotodokume viz list "technologický postup"

Důvod změny: Kvalitativně lepší provedení podlahových potěrů a dilatačních spár

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Náhrada projektovaných kari sítí za rozptýlenou polypropylenovou výztuž podlah.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-161 803,08 Kč
Přípočty	31 095,48 Kč
podíl na úspoře 50%	65 353,80 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
-65 353,80 Kč

Zhotovitel:

LD INVEST v.o.s.
23, www.worldinvest.cz
8938, DIČ: CZ14868933

Objednatel:

Datum a podpis:

8.10.2021

Datum a podpis

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: Dlažby dle výběru investora

Žádost o změnu vznesl: Investor

Odkazy na výkresy : viz list výkresy

Důvod změny: Při výběrovém řízení na zakázku nebyla určena přesná specifikace, výběr dlažby ani kladečský plán. Specifikován byl pouze dodavatel - RAKO. Dlažby jsme ocenili dle doporučení RAKA na protiskluzovou dlažbu. Nyní investor vybral přesnou specifikaci a bylo zjištěno, že vybraná dlažba i obklady jsou cenově dražší a rozměrově jiné než bylo nabízeno v rozpočtu ve výběrovém řízení. Čísla místností dotčených změnou specifikace dlažeb - viz výkaz úměr nřiloženého rozpočtu

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně / neprovedené práce):

Změna kvality a designu obkladů a dlažeb

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-3 283 165,29 Kč
Přípočty	4 788 127,71 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 504 962,42 Kč

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)		4

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Plavecký bazén

Předmět změny: Dlažby dle výběru investora

Žádost o změnu vznesl: Investor

Odkazy na výkresy : viz list Výkresy

Důvod změny: Při výběrovém řízení na zakázku nebyla určena přesná specifikace, výběr dlažby ani kladečský plán. Specifikován byl pouze dodavatel - RAKO. Dlažby jsme ocenili dle doporučení RAKA na protiskluzovou dlažbu. Nyní investor vybral přesnou specifikaci a bylo zjištěno, že vybraná dlažba i obklady jsou cenově dražší a rozměrově jiné než bylo nabízeno v rozpočtu ve výběrovém řízení. Čísla místností dotčených

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Změna kvality a designu obkladů a dlažeb

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):	Cena
Odpočty	-3 283 165,29 Kč
Přípočty	4 788 127,71 Kč

Celkové předpokládané náklady	Cena
	1 504 962,42 Kč

Zhotovitel:

WORLD INVEST s.r.o.
Kancelář, 431 11 JIRKOV
5, fax: +420 474 684 5
DIČ: CZ14868938

Objednatel:

Datum a podpis:

6.11.21

Datum a podpis:

6.11.2021

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		6

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: Dodávka a montáž 2 ks radiátorů a 1 ks výlevky do místnosti 112a V
místnosti 112 a rampa v plaveckém bazénu a byla zjištěna jiná skladba podlahy, než byla uvažována.

Žádost o změnu vznesl: Investor

Odkazy na výkresy : neobsazeno

Důvod změny: V místnosti 112a nebylo v PD uvažováno s žádným vytápěním. Na základě požadavku investora bylo dodáno 2 ks radiátoru a 1 ks výlevky. Zároveň při demontáži podlahy bylo zjištěno vylití potěru přímo na trapézové plechy s podlahovým topením.

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Dodávka a montáž 2 ks radiátorů a 1 ks výlevky, MNP izolace (pás z SBS modif. Asfaltu a asfalt. Emulze)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	14 598,48 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
14 598,48 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Schválil za autorský dozor projektanta:

Převzal za Objednatele:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	6

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Plavecký bazén

Předmět změny: Dodávka a montáž 2 ks radiátorů a 1 ks výlevky do místnosti 112a
V místnosti 112 a rampa v plaveckém bazénu a byla zjištěna jiná skladba podlahy, než byla uvažována.

Žádost o změnu vznesl: Investor

Odkazy na výkresy : neobsazeno

Důvod změny: V místnosti 112a nebylo v PD uvažováno s žádným vytápěním. Na základě požadavku investora bylo dodáno 2 ks radiátorů a 1 ks výlevky. Zároveň při demontáži podlahy bylo zjištěno vylití potěru přímo na trapézové plechy s podlahovým topením.

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně / neprovedené práce):

Jedná se o změnu kvality nosné desky. Nová skladba nové desky nad trapézovým plechem byla navržena a zhotovena: z betononu C20/25 XC1 s kari sítí 150 x 150 x 6 cm s předepsaným krytím výztuže.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	14 598,48 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
14 598,48 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

WORLD INVEJE
Obecní 23, OTVICE, 431 11 JIRKOV
tel: +420 474 684 585, fax: +420 474 684 586
IČ: 14868938, DIČ: CZ14868938

Datum:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		7

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny:
A. Keramické žlaby (M231)
B. Napojení hydroizolace na nerezovou vanu (M134)
C. Napojení hydroizolace na plastový límeč dojezdu tobogánu (M134)
D. Dobetónávka za žlábkem hydrofobní rychleschnoucí směsí = rozhraní mezi odtokovým žlabem a betonovou podlahou (M231+M134)

Žádost o změnu vznesl: Investor na základě technického stavu

Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

Důvod změny:
A. Při odkrytí žlabů bylo zjištěno výrazné degradování spárovací hmoty. Při realizaci byla provedena sonda z důvodu nalezení hydroizolace (nutné pro napojení nových hydroizolací). Tímto bylo zjištěno, že hydroizolace není 100% a při sondě ve dně žlabů začala vytékat voda.
B-D. Nebylo řešeno v zadávací PD (detaily vyhotovil projektant na výzvu zhotovitele po obnovení skutečného stavu detailů na staveništi)

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO

sportovní bazén + 20 pracovních dní

Relaxační bazén + 35 pracovních dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Projektantem byl zpracován detail řešení sanace odtokového žlabu, který zároveň řeší dilataci bazénu a napojení hydroizolace. Po odstranění roštu byl stávající žlab zbaven keramických obkladů, dále byly osekány nesoudržné vrstvy. Pevný podklad byl vysušen a napenetrován. Dále byl tvar žlabu upraven dle vybrané keramické tvarovky. Poté byly provedena hydroizolace vč. ošetření spojů rohů a detailů. Poté byly použity keramické žlaby a obklady k vytvoření nového žlabu s osazením nové PVC lišty na vnější hraně žlabu pro budoucí usazení stávající mříže. Ostatní viz zpracovaný detail

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	1 741 646,50 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 741 646,50 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Schválil za autorský dozor projektanta:

Převzal za Objednatele:

Datum:

8.10.2021

Datum:

8.10.2021

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	7

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: A. Keramické žlaby (M231)
B. Napojení hydroizolace na nerezovou vanu (M134)
C. Napojení hydroizolace na plastový límec dojezdu tobogánu (M134)
D. Dobetonávka za žlábkem hydrofobní rychleschnoucí směsí = rozhraní mezi odtokovým žlabem a betonovou podlahou (M231+M134)

Žádost o změnu vznesl: Investor na základě technického stavu

Odkazy na výkresy : viz list "výkresy"

Důvod změny: A. Při odkrytí žlabů bylo zjištěno výrazné degradování spárovací hmoty. Při realizaci byla provedena sonda z důvodu nalezení hydroizolace (nutné pro napojení nových hydroizolací). Tímto bylo zjištěno, že hydroizolace není 100% a při sondě ve dně žlabů začala vytékat voda.
B-D. Nebylo řešeno v zadávací PD (detaily vyhotovil projektant na výzvu zhotovitele po obnovení skutečného stavu detailu na staveništi)

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO

sportovní bazén + 20 pracovních dní

Relaxační bazén + 35 pracovních dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Projektantem byl zpracován detail řešení sanace odtokového žlabu, který zároveň řeší dilataci bazénu a napojení hydroizolace. Po odstranění roštu byl stávající žlab zbaven keramických obkladů, dále byly osekány nesoudržné vrstvy. Pevný podklad byl vysušen a napenetrován. Dále byl tvar žlabu upraven dle vybrané keramické tvarovky. Poté byly provedena hydroizolace vč. ošetření spojů rohů a detailů. Poté byly použity keramické žlaby a obklady k vytvoření nového žlabu s osazením nové PVC lišty na vnější hraně žlabu pro budoucí usazení stávající mříže. Ostatní viz zpracovaný detail

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	1 741 646,50 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
1 741 646,50 Kč

Zhotovitel:

WORLD INVEST v.o.s.
www.worldinvest.cz
DIČ: CZ1485832

Objednatel:

Datum a podpis:

8.10.2021

Datum a podpis:

8.10.2021

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)		8

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: MNP - odpočty nerealizovaných místností

Žádost o změnu vznesl: Investor

Odkazy na výkresy : viz list výkresy

Důvod změny: Rozhodnutí investora

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Nerealizované místnosti - celá skladba S5 a ze skladby S4 místnost 105 (č.m. 105, 106, 107, 108, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-837 415,27 Kč
Přípočty	0,00 Kč


Celkové předpokládané náklady

Cena
-837 415,27 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Schválil za autorský dozor projektanta:

Disputoval za Objednatel:





Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	8

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Plavecký bazén

Předmět změny: MNP - odpočty nerealizovaných místností

Žádost o změnu vnesl: Investor

Odkazy na výkresy : viz list Výkresy

Důvod změny: Rozhodnutí investora

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečně / neprovedené práce):

Nerealizované místnosti - celá skladba S5 a ze skladby S4 místnost 105 (č.m. 105, 106, 107, 108, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143)

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	-837 415,27 Kč
Přípočty	0,00 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
-837 415,27 Kč

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	9

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od:** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Aquasvět Chomutov

Předmět změny: Proříznutí podlahy při bourání podlahy

Žádost o změnu vznesl: zhotovitel

Odkazy na výkresy : neobsazeno

Důvod změny: Z důvodu bourání hran u bazénů je nutno provést proříznutí betonové podlahy. Jedná se o místnosti 231 a 134. Řezání bylo provedeno z důvodu ochrany odtokového žlabu bazénu před poškozením v rámci rekonstrukce podlahy kolem bazénu

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vzhledem k eliminaci prasklin a rozbití keramických žlabů nebo ochrany antikorových bazénů a jiných detailů bylo nutné přerušit betonovou podlahu a dlažbu nejbližším možným bodě k žlabu. Toto bylo provedeno okružní pilou s diamantovým kotoučem.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	39 407,76 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
39 407,76 Kč

Oznámil za zhotovitele: | Schválil za autorský dozor projektanta: | Převzal za Objednatel:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Oprava hydroizolace vnitřních podlah Aquasvět Chomutov	
Objednatel:	Statutární město Chomutov	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	9

Komu: Statutárnímu městu Chomutov **Od** World Invest v.o.s. a MALTOP-EKO s.r.o.

Stavební Objekt: Plavecký bazén

Předmět změny: Proříznutí podlahy při bourání podlahy

Žádost o změnu vnesl: zhotovitel

Odkazy na výkresy : neobsazeno

Důvod změny: Z důvodu bourání hran u bazénů je nutno provést proříznutí betonové podlahy. Jedná se o místnosti 231 a 134. Řezání bylo provedeno z důvodu ochrany odtokového žlabu bazénu před poškozením v rámci rekonstrukce podlahy kolem bazénu

Časové ohodnocení: bez vlivu na HMG od podpisu ZL **Dopad do celkových termínů:** ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Vzhledem k eliminaci prasklin a rozbití keramických žlabů nebo ochrany antikorových bazénů a jiných detailů bylo nutné přerušit betonovou podlahu a dlažbu nejbližším možným bodě k žlabu. Toto bylo provedeno okružní pilou s diamantovým kotoučem

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	39 407,76 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
39 407,76 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum

Datum a podpis:

WORLDINVEST s.r.o.

Obecní 23, OTVICE, 431 11 JIRKOV
tel.: +420 474 684 585, fax: +420 474 684 586

IČ: 14868938, DIČ: CZ14868938

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací