



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5

číslo ZL: 03

Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý
Datum:	03. 01. 2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Dispoziční změny v umístění ZTI a vytápění.

Změna č.1: Posunutí radiátoru na chodbě 1.08 z prostoru budoucího skladu 1.17, za účelem vytápění výše uvedené chodby.

Změna č.2: Projekt neobsahuje část kanalizace u potrubního oddělovače.

Změna č.3: Přidání podlahových vpustí do místností 1.05 a 2.02. Doplnění izolačních manžet k podlahovým vpustem.

Změna č.4: Výkaz výměr uvažuje do prostorů pro invalidu (1.07 a 2.04) s obyčejným WC a umyvadlem. Toto bude zaměněno za invalidní WC a umyvadla. Taktéž budou doplněná madla.

Změna č.5: Projekt neobsahuje nové rozvody kanalizace a vody v místnostech 1.02, 1.03, 1.04 a 1.13b.

Změna č.6: Projekt neobsahuje odvětrávací potrubí splaškové kanalizace, které bude nově provedeno až do prostorů podkroví.

Změna č.7: V 1.PP bude provedena nová přípojka pro potřeby přilehlé farmy.

Změna č.8: Dispoziční změna umístění umyvadla v místnosti 2.11b.

Změna č.9: Doplnění umyvadel do vyšetřoven 1.03 a 2.11c.




Změna č.10: Doplnění čistících kusů ležatých kanalizací.

Změna č.11: Doplnění sprchy do místnosti 2.11b.

Změna č.12: Zkoušky a připomoci nově provedených rozvodů.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
12 819,40 Kč	150 916,18 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
138 096,78 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele: MARTIN PODHORSKÝ 	Podpis zmocněnce zhotovitele:  P. P. KOKK 
Datum: 3.2. 2022	Datum: 6.2. 2022



Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet OZ_03 - Dispoziční změny v umístění ZTI a vytápění

kód	položka:	MJ	množství	cena/MJ	celkem	SoD/URS
	1. Posun radiátoru - chodba 1.NP - sklad prádla - místnost č. 1.17					
R008	návarek 1/2"	ks	2	185,84 Kč	371,68 Kč	R položka
234.	Konzola radiátorová stěnová k litinovým tělesům	ks	2	242,30 Kč	484,60 Kč	SoD
205.	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	6	273,80 Kč	1 642,80 Kč	SoD
239.	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy splepenými 1x tl izolace do 25 mm	m	6	80,80 Kč	484,80 Kč	SoD
240.	Izolace potrubí nápleková z pěněního polyethylenu 15 x 20 mm	m	6	22,60 Kč	135,60 Kč	SoD
	2. Kanalizace od potrubního oddělovače					
129.	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	3	344,90 Kč	1 034,70 Kč	SoD
	3. Podlahové vpusti - VV 8 ks - skutečnost 10 ks					
138.	Vpust podlahová se svislým odtokem DN 110 mřížka nerez 138x138	ks	2	2 237,30 Kč	4 474,60 Kč	SoD
R009	izolační manžeta HL 83M	ks	10	1 069,44 Kč	10 694,40 Kč	R položka
	4. Invalidní WC a umyvadlo					
191.	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný včetně sedátka	ks	-2	4 536,30 Kč	-9 072,60 Kč	SoD
R010	inv.WC Jika Mio	ks	2	10 690,40 Kč	21 380,80 Kč	R položka
192.	Umyvadlo keramické bílé šířky 420 mm bez krytu na sifon přípevněné na stěnu šrouby vč. přípojovací sady a zápachové uzávěrky	ks	-2	1 873,40 Kč	-3 746,80 Kč	SoD
R011	invalidní umyvadlo Jika Mio, L=64 cm	ks	2	2 594,40 Kč	5 188,80 Kč	R položka
R012	invalidní páka k baterii	ks	2	333,50 Kč	667,00 Kč	R položka
6000101858R	madlo sklopné Bemeta. L=813 mm nerez	ks	2	3 168,00 Kč	6 336,00 Kč	R položka
6000101857R	madlo pevné Bemeta. L=813 mm nerez	ks	2	2 682,00 Kč	5 364,00 Kč	R položka
6000101843R	madlo pevné Bemeta. L=600 mm nerez	ks	2	1 026,00 Kč	2 052,00 Kč	R položka
253.	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	h	6	380,00 Kč	2 280,00 Kč	SoD
	5. Nové rozvody kanalizace a vody (v PD byly stávající)					
	a) místnost č.102, 103, 1.04					
130.	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	5	531,30 Kč	2 656,50 Kč	SoD
148.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10	319,00 Kč	3 190,00 Kč	SoD
153.	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	10	71,30 Kč	713,00 Kč	SoD
147.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5	262,50 Kč	1 312,50 Kč	SoD
153.	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	5	71,30 Kč	356,50 Kč	SoD
	b) místnost č. 1.13b					
130.	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	7	531,30 Kč	3 719,10 Kč	SoD
129.	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	2	344,90 Kč	689,80 Kč	SoD
147.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10	262,50 Kč	2 625,00 Kč	SoD

153.	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	10	71,30 Kč	713,00 Kč	SoD
158.	Nástěnka závitová plastová PPR PN 16 DN 16 x G 1/2	ks	2	157,50 Kč	315,00 Kč	SoD
136.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	1	138,90 Kč	138,90 Kč	SoD
130.	6. Odvětrání kanalizace na střechu - PD říká 1,5 m nad podlahu 2.NP					
129.	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	22	531,30 Kč	11 688,60 Kč	SoD
R013	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50 přivzdušňovací hlavice HL 900	m	14	344,90 Kč	4 828,60 Kč	SoD
		ks	1	1 508,80 Kč	1 508,80 Kč	R položka
164.	7. Vodovod pro farmu - suterén					
159.	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	ks	2	177,70 Kč	355,40 Kč	SoD
147.	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	h	2	72,70 Kč	145,40 Kč	SoD
153.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5	262,50 Kč	1 312,50 Kč	SoD
	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	5	71,30 Kč	356,50 Kč	SoD
129.	8. Změna dispozice umyvadla 2.NP, místnost č.2.11b					
147.	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	1	344,90 Kč	344,90 Kč	SoD
153.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	1	262,50 Kč	262,50 Kč	SoD
	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	1	71,30 Kč	71,30 Kč	SoD
193.	9. Doplnění umyvadel do vyšetřoven 2.11c, 1.03					
201.	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby vč. přípojovací sady a zápachové uzávěrky	ks	2	2 044,40 Kč	4 088,80 Kč	SoD
197.	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	ks	2	1 049,80 Kč	2 099,60 Kč	SoD
158.	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	ks	4	177,70 Kč	710,80 Kč	SoD
136.	Nástěnka závitová plastová PPR PN 16 DN 16 x G 1/2	ks	4	157,50 Kč	630,00 Kč	SoD
147.	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	ks	2	138,90 Kč	277,80 Kč	SoD
153.	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4	262,50 Kč	1 050,00 Kč	SoD
129.	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	4	71,30 Kč	285,20 Kč	SoD
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 50	m	2	344,90 Kč	689,80 Kč	SoD
R014	10. Doplnění čistících do ležaté kanalizace 1.PP - PD 7 ks, skutečnost 12 ks					
	HT čistící 110	ks	5	522,50 Kč	2 612,50 Kč	R položka
202.	11. Doplnění sprchy v m.č. 2.11.B:					
R015	Baterie sprchová nástěnná pákové včetně sprchové hadice délky 2,0m a sprchové hlavice	ks	1	2 334,20 Kč	2 334,20 Kč	SoD
139.	sprchová vanička 90 x 90 cm, lity mramor vč.sifonu	ks	1	7 423,25 Kč	7 423,25 Kč	R položka
208.	12. Zkoušky a připomoce					
173.	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	56	25,80 Kč	1 444,80 Kč	SoD
246.	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	6	12,20 Kč	73,20 Kč	SoD
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	35	36,40 Kč	1 274,00 Kč	SoD
	Mimostaveništní doprava	kus	0,15	5 700,00 Kč	855,00 Kč	SoD

185.	Spojovací, těsnící, montážní materiál, pomocné atypické ocelové konstrukce, třmeny, objímky, závěsy, apod.	kus	0,15	9 500,00 Kč	1 425,00 Kč	SoD
183.	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	40	380,00 Kč	15 200,00 Kč	SoD
188.	Ostatní práce související s propojením a přepojením stávajících vedení na vedení navrhované	h	4	285,00 Kč	1 140,00 Kč	SoD
127.	Přípomoc k TZB - drobné stavební práce spojené např. s rozvody TZB, upevňováním koncových zařízení apod., jinde neuvedené	%	130690,13	5 %	6 534,51 Kč	SoD
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory	%	26 428,51 Kč	1 %	264,29 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	%	26 428,51 Kč	0,2 %	52,86 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	%	26 428,51 Kč	2,1 %	555,00 Kč	SoD
489.	Koordinační činnost generálního dodavatele	%	555,00 Kč	5 %	27,75 Kč	SoD
Cena celkem						138 096,78 Kč