



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 17
Zhotovitel:	KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 - Vokovice	
Změnový list vystavil:	Pavel Pohořalý	
Datum:	03. 01. 2022	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Protipožární ochrana konstrukce.</p> <p>Při provádění rekonstrukce pavilonu byly zjištěny následující závady:</p> <p>Příčka oddělující místnosti č 1.08 a 1.13b a místnosti č. 1.17 a 1.13b je v horní části (cca od výšky 2,2 m nad čistou podlahou) tvořena stávajícími skleněnými tvarovkami typu Luxfera. Tyto tvarovky nejsou z hlediska požadavků na protipožárně dělicí konstrukci vyhovující a musí být opatřeny protipožární předstěnou o tl. 125 mm, kterou vytvoří SDK konstrukce typu CW 100 mm + 1xRBI tl. 12,5 mm + 1xHabito tl. 12,5 mm + tepelná izolace tl. 80 mm. Předstěna bude provedena z obou stran dělicí konstrukce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	20 100,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 100,00 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: MARTIN PODHORSKÝ	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 3.2. 2022	Datum: 3.2. 2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet OZ_17 - Protipožární ochrana konstrukce

Přípočty

Kód	popis položky	MJ	Počet MJ	Cena/MJ	Cena celkem	SoD/URS
763111481R1	SDK příčka 2xHabitox2xRBx12,5mm, CW100, izolace tl.80mm	m ²	10	1 960,00 Kč	19 600,00 Kč	ÚRS
121	Penetrace podkladu 1X	m ²	10	16,00	160,00 Kč	SoD
122	Malba tekutá, bílá, 2X	m ²	10	34,00	340,00 Kč	SoD
486.	Náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště (nebo náklady plynoucí z toho, že zařízení staveniště není možné vybudovat), zábory	%	20100,00	1 %	201,00 Kč	SoD
487.	Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními	%	20100,00	0,2 %	40,20 Kč	SoD
488.	Kompletační činnost	%	20100,00	2,1 %	422,10 Kč	SoD
489.	Koordinační činnost generálního dodavatele	%	422,10	5 %	21,11 Kč	SoD
Přípočty celkem					20 100,00 Kč	