



Objekt: SO-03
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo : ZL03

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_03 - Stavební úpravy 2.NP
Předmět změny: Vybourání dveřních zárubní, vybourání dřevěných dělicích stěn mezi kanceláři a chodbou a zděné příčky mezi WC a sprchou. Osazení nových ocelových zárubní, výstavba SDK příček.

Důvod změny: V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající dveřní zárubně mají nestandardní rozměr a bylo dohodnuto, že dojde k jejich sjednocení. Dále bylo zjištěno, že dřevěné dělicí příčky jsou v nevyhovujícím stavu a zároveň do nich nelze instalovat zárubně. Bylo tedy rozhodnuto, že budou nahrazeny sádrokartonovými. Zděná příčka mezi WC a sprchou musela být demontována z důvodu její degradace vlivem vlhkosti. Byla nahrazena opět příčkou SDK.

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
výměna 5 ks dveřních křídel a kování
- 2) Nové řešení:
Výměna ocelových zárubní, výměna dřevěných příček za SDK příčku, kompletní výměna dveří.

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 151 395,09 Kč
Odpočet: 0,00 Kč
Rozdíl ceny : 151 395,09 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

Zástupce investora

Jméno:

Datum:

Jméno:

Datum:

podpis:

30.1.2022

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo : ZL03

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného. Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 151 395,09 Kč

Nový termín dokončení:

nemá vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno:

30.1.2022

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí spíňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_03 - Stavební úpravy 2.NP

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

151 395,09

DPH základní
snížená

Základ daně

151 395,09

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 792,97

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 188,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: **SO_03 - Stavební úpravy 2.NP**

Místo: Praha

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

151 395,09

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_03 - Stavební úpravy 2.NP

Místo:

Praha

Datum:

30. 1. 2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 395,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					kus
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642944121					
2	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					kus
3	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					kus
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					m2
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/962031133 VV "příčka mezi sprchou a WC" 2,4*2,6					
5	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					m2
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455 VV 10*2					
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m					t
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013212					
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					t
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013219 VV 3,389*2 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					t
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					t
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509 VV 3,389*14 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					t
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
11	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					t
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot					
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	763	Konstrukce suché výstavby					
13	K	763111313	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111313 VV "chodba C215" 6,4*2,6 -0,8*1,97 VV "C214/C216" 3,6*2,6 VV Součet					
14	K	763111331	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111331 VV "C211 - WC" 2*2,6+1,5*2,6 -2*0,6*1,97					
15	K	763111333	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111333 VV "C211/C212" 2,8*2,6 -0,6*1,97					
16	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111717 VV 24,424+6,736+6,098					
17	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111742					
18	M	63150966	role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm	m2				
			VV 24,424*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	763121426	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121426 VV "zakrytí instalací" 3,6*2,6 VV "WC" 2*0,9*1,2 VV "stěna umyvadlo-předsíň" 2*2,6 VV "stěna umyvadlo-sprcha" 1,5*1,6 VV Součet					
20	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
21	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451 VV "C211" 2*2,8					
22	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
23	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763181311					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	55331588	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus				
25	M	55331590	zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádkartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus				
26	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302					
27	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763381					
	D	766	Konstrukce truhlářské					
28	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
29	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 700x1970-2100mm	kus				
30	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus				
31	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus				
32	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766691914					
33	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766102					
34	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766181					