



Objekt: SO-10
Počet příloh: 1

NÁZEV STAVBY

Stavební oprava objektu č. 550 Ruzyně Vládní letka – interiéry

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :

Číslo **ZL11**

(méněpráce nebo vícepráce)

Datum: 1.2.2022

Objekt / soubor: SO_10 - Změny elektroinstalace
Předmět změny: Po provedení prohlídky elektroinstalace a po zjištění skutečného stavu rozvodů a zapojení byl zpracován dodavatelem elektromontážních prací návrh na optimalizaci a doplnění. Zároveň byla provedena oprava v dalších souvisejících prostorech, které nebyly předmětem VZ.
Důvod změny: Zjištění skutečného stavu.

Odkaz na rozpočtovou část:
Odkaz na výkresy: není
Odkaz na jinou část smlouvy:

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

- 1) Původní řešení:
dle zadání VZ
- 2) Nové řešení:
dle zjištění skutečného stavu

Pozn.:

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet: 322 937,26 Kč
Odpočet: 0,00 Kč
Rozdíl ceny : 322 937,26 Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce zhotovitele:

jméno:

Datum:

jméno:

Datum:

Zástupce investora

jméno:

Datum:

jméno:

podpis:

Datum:

POKYN KE ZMĚNĚ :

Číslo **ZL11**

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 322 937,26 Kč Nový termín dokončení: částečně má vliv na termín dokončení díla

Zodpovědný zástupce objednatele:

jméno:

Datum:

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

jméno:

podpis:

Datum:

Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo.
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.

Vydání čís.: 1

Změna čís.:

Výtisk čís.:

Strana čís.: 1 z 1

Rozdělovník: 2 x objednatel 2 x zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt:

SO_10 - Změny elektroinstalace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel:

GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 1. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

322 937,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	322 937,26	21,00%	67 816,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

390 754,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: **SO_10 - Změny elektroinstalace**

Místo: Praha

Zadavatel:

Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Datum: 30. 1. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

322 937,26

PSV - PSV

001 - Oprava elektro - suterén

002 - změna elektro - OBJ3

003 - Oprava rozvaděče 1.PP R16

004 - Demontáže EZS

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ruzyně - terminál 4 - více/méně práce

Objekt: **SO_10 - Změny elektroinstalace**

Místo: Praha

Datum: 30. 1. 2022

Zadavatel:
Zhotovitel: GEMA ART GROUP a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

322 937,26

D	PSV	PSV						
D	001		Oprava elektro - suterén					
1	K	Pol1	montáže				hod	
2	M	Pol2	DVOJZASUVKA 5513A-C02357 B Tango dvojbzásuvka s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá				ks	
3	M	Pol3	KRABICE LISTOVA 6487-10 TANGO				ks	
4	M	Pol5	kabel CYKY-J 3x2,5				m	
5	M	Pol6	LISTA HRANATA 2M LHD 17X17 HD				m	
6	M	Pol7	jistic PL7-B16/1				ks	
D	002		změna elektro - OBJ3					
7	M	Pol1	zásuvka 2násobná 16A bílá				ks	
8	M	Pol2.1	zásuvka nástěnná 16A 230V 3pólová IP67				ks	
9	M	Pol3.1	přepínač sériový 10A velkoplošný				ks	
10	M	Pol4	přístroj přepínače sériového 10A				ks	
11	M	Pol5.1	zářivkové svítidlo 2x36W, elektronický předřadník, IP 40				ks	
12	M	Pol6.1	zářivka lineární 36W G13 denní bílá				ks	
13	M	Pol7.1	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27				ks	
14	M	Pol8	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W				ks	
15	M	Pol9	žárovka čirá E27/42W 2ks				ks	
16	M	Pol10	svítidlo nouzové				ks	
17	M	Pol11	Pohybové čidlo stropní ESYLUX MD 360/8 BASIC bílá 2300W 10A IP40 EB10430404				ks	
18	M	Pol12	Elektroinstalační krabice KOPOS KU 68-1901 KA univerzální				ks	
19	M	Pol13	Krabice lištová nástěnná classic dvouzásuvka, vypínač				ks	
20	M	Pol14	Krabice lištová nástěnná classic dvouzásuvka, 2x vypínač				ks	
21	M	Pol15	zemní svorka bernard				ks	
22	M	Pol16	Lišta na kabely Malpro D1007K EILM 100x40 bílá				m	
23	M	Pol17	Lišta na kabely KOPOS LHD 40x20 HD bílá				m	
24	M	Pol18	OBO 6062050 Přepážka TSG 30 FS				m	
25	M	Pol19	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2				m	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	M	Pol20	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 Cyky-j	m				
27	M	Pol21	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 Cyky-o	m				
28	M	Pol22	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x6mm2	m				
29	M	Pol23	Vodič H07V-K 6 žlutozelená	m				
30	M	Pol24	Vodič H07V-K 6 černá	m				
31	M	Pol25	Vodič H07V-K 6 modrá	m				
32	M	Pol26	Vodič H07V-K 16 černá	m				
33	M	Pol27	Vodič H07V-K 16 žlutozelená	m				
34	M	Pol28	Rozvodnice EATON BC-O-2/24-TW-ECO - bílá, plast	ks				
35	M	Pol29	Rozvodnice pod omítku EATON KLV-48UPS-F /KLV-U-4/56-F	ks				
36	M	Pol30	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	ks				
37	M	Pol31	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	ks				
38	M	Pol32	jistič 3pólový-charakteristika B 25A	ks				
39	M	Pol33	jistič EATON PL7-B63/3 63A průměr přívodu je 35mm	ks				
40	M	Pol34	Instalační vypínač EATON IS-32/3 32A	ks				
41	M	Pol35	Proudový chránič EATON PF6-40/4/003	ks				
42	M	Pol36	Proudový chránič s jističem EATON PFL6-10/1N/B/003 10A 30mA AC	ks				
43	M	Pol37	přepětová ochrana TN-S T1 + T2	ks				
44	M	Pol38	Samolepka pozor elektrické zařízení nehas vodou ani pěnovými zařízeními 75x105mm	ks				
45	M	Pol39	drobný materiál	kptl				
46	M	Pol40	Wago svorka Compact 2273-203 3x2,5	ks				
47	K	Pol41	Sekání šlicu v cihle (do šíře 50mm, do hl. 40mm)	m				
48	K	Pol42	zásuvka 2násobná 16A bílá	ks				
49	K	Pol43	zásuvka nástěnná 16A 230V 3pólová IP67	ks				
50	K	Pol44	přepínač sériový 10A velkoplošný	ks				
51	K	Pol45	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x36W, délka 1000mm	ks				
52	K	Pol46	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	ks				
53	K	Pol47	svítidlo bytové nástěnné plastové IP42 109, 1x9W	ks				
54	K	Pol48	Pohybové čidlo stropní ESYLUX MD 360/8 BASIC bílá 2300W 10A IP40 EB10430404	ks				
55	K	Pol49	Vykroužení kapsy pro krabici do průměru 80mm - v cihle	ks				
56	K	Pol50	Osazení krabice do zděné konstrukce včetně sádrování	ks				
57	K	Pol51	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	ks				
58	K	Pol52	zemnicí svorka bernard	ks				
59	K	Pol53	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 60 do 120 mm s víčkem	m				
60	K	Pol54	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m				
61	K	Pol55	Odkrytí a zakrytí stávající lišty a kanálku víčkem	m				
62	K	Pol56	Montáž lišta a kanálek -přepážka podélná oddělovací vč. Uzemnění	m				
63	K	Pol57	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně	m				
64	K	Pol58	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 mm2 vč. Sádrování	m				
65	K	Pol57	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně	m				
66	K	Pol59	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	Pol60	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený volně	m				
68	K	Pol61	Vodič H07V-K 6 žlutozelená	m				
69	K	Pol62	Vodič H07V-K 6 černá	m				
70	K	Pol63	Vodič H07V-K 6 modrá	m				
71	K	Pol64	Vodič H07V-K 16 černá	m				
72	K	Pol65	Vodič H07V-K 16 žlutozelená	m				
73	K	Pol66	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	ks				
74	K	Pol67	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	ks				
75	K	Pol68	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	ks				
76	K	Pol69	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	ks				
77	K	Pol70	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	ks				
78	K	Pol71	Montáž Hlavního vypínače 32 A/3 se zapojením vodičů	ks				
79	K	Pol72	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	ks				
80	K	Pol73	Montáž proudový chránič s jističem 10/1N/B/003 10A 30mA AC	ks				
81	K	Pol74	montáž přepětové ochrany T1 + T2 do rozvaděče	ks				
82	K	Pol75	Osazení bezpečnostní samolepka na rozvaděče	ks				
83	K	Pol76	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	ks				
84	K	Pol77	Ukončení kabelů 4x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	ks				
85	K	Pol78	Demontáž zásuvek domovních normál do 16A zapuštěných šroubových se zachováním funkčnosti 2P+PE	ks				
86	K	Pol79	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním funkčnosti	ks				
87	K	Pol80	Demontáž svítidla bytového se standardní patiči přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti	ks				
88	K	Pol81	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m				
89	K	Pol82	Demontáž elektroinstalačních lišt nástěnných vkladacích uložených pevně	m				
90	K	Pol83	Demontáž rozvodnic plastových na povrchu s krytím do IPx4 plochou přes 0,2 m2	ks				
91	K	Pol84	Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou přes 0,8 m2	ks				
92	K	Pol85	Demontáž pojistka závitová kompletní E 27 do 25 A	ks				
93	K	Pol86	Demontáž pojistka - držadlo	ks				
94	K	Pol87	Demontáž pojistka - spodek do 500 V, 25 A	ks				
95	K	Pol88	Demontáž pojistka - patrona	ks				
96	K	Pol89	Demontáž jističů dvoupólový nn do 25 A ze skříně	ks				
97	K	Pol90	Demontáž jističů třípólový nn do 63 A ze skříně	ks				
98	K	Pol91	hodinová zúčtovací sazba (demontáže a zjištění připojení rozvaděče R8)	h				
99	K	Pol92	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t				
100	K	Pol93	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t				
101	K	Pol94	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t				
102	K	Pol95	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t				
103	K	Pol96	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t				
104	K	Pol97	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení, revizní zpráva	ks				
105	K	Pol98	Vyhotovení projektové dokumentace	ks				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 003			Oprava rozvaděče 1.PP R16					
106	M	Pol1.1	Hlavní vypínač 3P 100A IS-100/3	ks				
107	M	Pol2.2	Jistič PL7-B63/3	ks				
108	M	Pol3.2	Jistič PL7-B40/3	ks				
109	M	Pol4.1	svornice RSA 35 A Bílá	ks				
110	M	Pol5.2	svornice RSA 4 A Bílá	ks				
111	M	Pol6.2	svornice RSA 6 A Bílá	ks				
112	M	Pol7.2	Koncová svěrka RSA L 35 černá	ks				
113	M	Pol8.1	Koncovka lišty 2+3POL.	ks				
114	M	Pol9.1	Mustek 15 63A nekryty	ks				
115	M	Pol10.1	záslepka pro výřez 45MM	ks				
116	M	Pol11.1	Vodič CYA 4	m				
117	M	Pol12.1	Vodič CYA 16	m				
118	M	Pol13.1	Vodič CYA 25	m				
119	M	Pol14.1	Jistič PL6-B10/1	ks				
120	M	Pol15.1	Jistič PL6-B16/1	ks				
121	M	Pol16.1	Instalační rele 230V	ks				
122	M	Pol17.1	Jistič PL6-B20/3	ks				
123	M	Pol18.1	Jistič PL6-B13/3	ks				
124	M	Pol19.1	Jistič PL6-B25/3	ks				
125	M	Pol20.1	Rozvodnice pod omítku BFU-U-5/120-C	ks				
126	M	Pol21.1	drobný materiál (včetně materiálu pro usazení rozvaděče a materiál pro prodloužení stávající kabeláže)	kptl				
127	K	Pol22	montáž rozvaděče, napojení st.kabeláže, uložení stávající kabeláže, montáž modulů, opětovné uvedení do provozu)	hod				
128	K	Pol23	Demontáž rozvaděče (odpojení od napájení, vysekání a vyřezání ze zdi, odpojení a označení stávající kabeláže, úprava otvoru, úklid, přesun hmot)	hod				
129	K	Pol24	revizní zpráva	ks				
130	K	Pol25	zjištění a oprava závady (zpětný proud)	hod				
131	K	Pol26	Vyhotovení projektové dokumentace + označení modulů dle stávajícího označení	ks				
D 004			Demontáže EZS					
132	K	R001_001	Demontáže EZS včetně ukončení kabeláže do krabice	hod				