

## ZMĚNOVÝ LIST Č.

055

Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum:	06.01.2022
Evidenční značka:			
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		

ZMĚNA: Kamenické práce - revize

POPIS ZMĚNY:

Změnový list obsahuje:

- odpočet bourání kamenných schodišťových stupňů
- odpočet osazování kamenných stupňů tryskanou žulou (stupnice a podstupnice)
- přípočet opravy stávajících kamenných stupňů
- přípočet úprav plochy před vstupem do AHMN
- přípočet ploch okolo anglických dvorků

Přílohy ZL: Cenová kalkulace změny

- 1 Fotodokumentace současného stavu
- 2 Zápis z KD č. 30
- 3 Vchod do budovy A
- 4 CN na vstupní rohož

Důvod ke změně:	záměrem objednatele	změnou v PD	požadavkem dodavatele	jiná okolnost (viz poznámka)
-----------------	------------------------	-------------	-----------------------	------------------------------

Poznámka:

## NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Změna ceny díla:


-22 577,90 Kč bez DPH  
DPH -4 741,36 Kč  
-27 319,26 Kč vč. DPH

Změna sjednané lhůty dokončení díla:

\_\_\_\_\_ kalendářních dnů  
Nový termín dokončení :  
\_\_\_\_\_

## POTVRZENÍ ZMĚNY


Za dodavatele :



Jméno:

Dne : 6.1.2022

Za objednatele



Jméno:

Dne : 6.1.2022

Cenová kalkulace změny  
Kamenické práce - revize

055


PC	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle URS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol s VRN	J. měř. jednotka	Učtování sazba	J. měř. jednotka	Učtování sazba
			<b>Kamenické práce - revize</b>												
			<b>Odpočet</b>												
11	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3											
	VV		*venkovní schodiště												
	VV		1,2*0,03*(4)												
12	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t											
	VV		*0,40kg/m												
	VV		0,0004*1,2*(4)												
	VV		Součet												
13	K	434191421	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m											
	VV		*fasáda 1												
	VV		2,7*(4)												
	VV		Součet												
14	M	58387623	nástupnice tryskaná žula š 350mm tl 50mm	m											
	VV		*fasáda 1												
	VV		2,7*(4)												
	VV		Součet												
15	M	58386632	podstupnice tryskaná žula tl 30mm	m											
	VV		*fasáda 1												
	VV		2,7*(4)												
	VV		Součet												
16	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímočarých zřízení	m2											
	VV		*venkovní schodiště												
	VV		1,2*(4)												
17	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysné přímočarých oastranění	m2											
	VV		*venkovní schodiště												
	VV		1,2*(4)												
36	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m											
	VV		*fasáda 1												
	VV		2,7*(4)												
	VV		Součet												
			<b>Připočet</b>												
			<b>Oprava schodišťových stupňů</b>	kpl											
			<b>Úpravy vstupu do budovy A</b>												
	K	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3											
	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3											
	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t											
	K	965043431	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2	m3											
	K	59247001	dlaždice teracová 300x300x30mm - Cidemat Teraco dlažba Margita M-A-104 šedá	m2											
	K	771551113	Montáž podlah z dlaždic teracových do malty přes 9 do 12 ks/m2	m2											
	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2											

PČ	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle URS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol. s VRN	průměr	hmotnost	objem	skupina
	D		Dodávka - vstupní rohož 900 x 1500 mm, TOPWELL 22 sup.-Cfl-s1, Al zapuštěný rám	m2											
	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2											
	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m											
	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2											
			<b>D+M kamenných prahů u sklobetonu</b>												
245	K	772526140	Kladení dlažby z kamene do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami , tl. do 30 mm	m2											
	VV		*nové prahy u všech vchodových dveří, oprava stávající podlahy												
	VV		*fasáda 27 a 13												
	VV		0.82*(1+1)*0,3												
	VV		*fasáda 4												
	VV		0.98*(1)*0,3												
	VV		*fasáda 4 a 8												
	VV		1.55*(1+1)*0,3												
	VV		1.70*(4+6)*0,5												
	VV		*fasáda 1												
	VV		1.8*(1)*0,3												
	VV		*fasáda 16												
	VV		0.9*(1)*0,3												
	VV		*fasáda 8												
	VV		0.9*(1)*0,3												
	VV		Součet - množství dle SOD												
			REVIZE:												
			Odpčet												
			*fasáda 27 a 13												
			0.82*(1+1)*0,3												
	VV		*fasáda 4												
	VV		0.98*(1)*0,3												
			*fasáda 1												
			1.8*(1)*0,3												
			*fasáda 16												
			0.9*(1)*0,3												
			*fasáda 8												
			0.9*(1)*0,3												
			Připočet - prahy u sklobetonů												
			28,3 x 0,3												
			Součet - množství REVIZE												
246	M	58384621	deska dlažební řezaná formátovaná mramor tl 30mm	m2											
	VV		11,296*1,04 *Přepočteno koeficientem množství												
			REVIZE												
247	K	998772101	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t											
			Množství dle SOD												
			Množství dle revize												
248	K	998772192	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t											
			Množství dle SOD												
			Množství dle revize												

PC	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	J.cena dle SOD	J.cena dle URS	MIN z jednotkových cen v Kč	Cena v Kč	Poznámka	pol s VRN	z VRN	Podrobnost	z VRN	Podrobnost
			<b>Materiál na provedení prahů:</b>												
246	M	58384621	deska dlažební řezaná formátovaná mramor tl 30mm		m2										
293	M	58382180	deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2		m2										
			<b>Celkem bez VRN</b>												
			<b>mezisoučet ZRN = základna pro VRN</b>												
			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>												
		03	Zařízení staveniště		%										
		04	Inženýrská činnost		%										
		06	Územní vlivy		%										
		07	Provozní vlivy		%										
		09	Ostatní náklady		%										
			<b>Celkem bez DPH</b>						<b>-22 577,90</b>					3,309	6,036

Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH  
 DPH 21% z navrhované změny ceny díla  
 Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH

-22 577,90  
 21% -4 741,36  
 -27 319,26



3.43 Zadavatel souhlasí s návrhem zhotovitele. Vstupní kamenné schodiště do objektu A bude opraveno, reprofilováno v nezbytně nutném rozsahu tak, aby se zabránilo další devastaci. Schodiště se nebude měnit.

#### 4) Restaurátorské práce

„Projekt restaurátorské akce – administrativní objekt Ruzyně – Vládní letka“ z 25. 7. 2018,

4.4. Zadavatel vysoutěžil dodavatele interiérových oprav. Je jím společnost GEMA ART GROUP s.r.o. Od příštího týdne se začne zúčastňovat kontrolních dnů stavby.

4.5. Restaurování v rámci I. etapy probíhá. V týdnu od 2. 8. 2021 budou zahájeny práce přímo v interiérech. Předpoklad dokončení uvedených prací k 15. 9. 2021

Restaurátorské práce II. etapa:

4. 6. Restaurátorské práce II. etapy budou zahájeny do 23. 8. 2021 a budou plně koordinovány s I. etapou restaurátorských prací a stavební činností hlavního zhotovitele díla. Veškeré řemeslné a restaurátorské práce podléhají kontrole a odsouhlasení NPÚ a OPP MHMP. Koordinační schůzky budou probíhat ve čtvrtek v rámci hlavního KD v nezbytně nutném rozsahu. Kontrolní dny GEMA ART GROUP a.s. budou stanoveny dodatečně.

4.7. Kontrolní pro interiéry budou pravidelně každou středu od 9.00hod v zasedací místnosti AHNM. Stavby vedoucí GEMA ART GROUP:

4.8. Restaurátorské práce I. etapy jsou prakticky dokončeny, chybí vyleštění restaurovaných kožených a dřevěných prvků, kontrola NPÚ a vypracování závěrečné restaurátorské zprávy. Proběhla kontrola ze strany NPU bez výhrad. Restaurované prvky jsou subdodavatelem připraveny k předání MTS. Zadavatel převezme vybranou část současně s dokončením všech prací v uvedeném prostoru ze strany MTS. Zadavatel žádá o urychlené dokončení prací v premiérském, vládním a presidentském salonku a spojovací chodbě. Zadavatel žádá 1x výtisk restaurátorské zprávy z I. etapy a stanovisko NPÚ k provedeným pracím.

#### 5) Plnění harmonogramu stavby


5.2. Stavební práce postupuje v souladu s HGM, přesto zadavatel doporučuje zvýšit úsilí přípravě vzorků a sond.

5.3. V části opravy střechy objektu C konstatujeme zpoždění prací. Nutno bezodkladně zahájit práce.

5.4. V termínu od 10. 5. 2021 začne výměna oken v objektu C. Vzhledem k posunutí termínu dodávky obkladů, stavba upraví HGM prací a bude plynule pokračovat na právně střešech.

5.5 Stavba předložila upravený návrh HGM ke kontrole, bude předmětem diskuze příští KD, TRVÁ. Předložen upravený HGM prací.

5.6 Objednatel konstatuje, že harmonogram opravy fasád není plněn a do dnešního dne nemá informaci, zda a kdy byly obkladačky objednány.



## CENOVÝ NÁVRH 1821/21/Str

GAPA MB, s.r.o.  
Svatovítská 217  
293 01 Mladá Boleslav, ČR  
Komerční banka Mladá Boleslav  
43-1216080227/0100  
IČ: 40767795  
DIČ: CZ40767795

Firma: Metrostav DIZ s.r.o.  
Ulice: Koželužská 2450/4  
Město: Praha 8, Libeň, Stát: Česká republika  
PSČ: 18000  
IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Expediční adresa:

Termín expedice:  
Číslo vyr. příkazu:  
Číslo objednávky:

11.11.2021

Zp. platby:

převodním příkazem

Zp. dopravy:

toptrans

číslo	ks	název	množství	MJ	jedn.cena	cena	%	DPH	celkem
9902	1	TOPWELL 22 sup.-Cíl-s1.š:150 x 90 cm	1,35	m2					
9018	1	Al zapuštěný rám 25/25 včetně,	4,8	bm					
POZN		- vyplň - kartáč černý							
		součet							
		sleva/procentní)							
		součet po slevě/příplatku							
		dopr.,balné,expedice	28,00kg						

Celkem k úhradě:

cena	DPH	celkem
13973,65	2934,47	16908,00

**Původní popis** Ceny jsou kalkulovány dle platného ceníku, dodací lhůta cca 2 týdny.  
**pořizeny autorem)** Platba fakturou, splatnost 30 dní. Záruka 2 roky.

V ceně není zahrnuta montáž od GAPA, pokud by byla tato služba požadována, byla by její cena 4600 Kč.  
Pro realizaci je nutné upřesnit, které míry jsou šířky = rovnoběžné s prahem dveří

Vypracoval:

Popis 1 (pro VP):

Popis 2:

Platnost nabídky:

od:11.11.2021 do:11.12.2021

Autor: Martin Štádl, tel. 608 766 434  
Modifikoval:

Dne 11.11.2021 15:18  
Dne:

Systém řízení je certifikován dle ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001

Výrobky jsou certifikovány dle Specifikace výrobků (ISO 9003)

