

## ZMĚNOVÝ LIST Č.

058

Akce:	PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4	Datum:	02.12.2021
Evidenční značka:			
Zpracoval:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8		
Objednavatel:	Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6		
Týká se SO, PS:	Stavební část		
Odkaz na jiné dokumenty:	-		

ZMĚNA: Policejní věž - změna provedení nadpraží a ostění oken

POPIS ZMĚNY: V souvislosti se změnou provedení oken (KD č. 13 bod 2.5) v policejní věži (vyklonění, způsob otevírání, výškové přizpůsobení) bude nutné provést stavební úpravy vnitřních stávajících konstrukcí. Oproti zadání jsou konstrukce ze sádkkartonu. Jedná se o nutné demontáže částí konstrukcí a po montáži oken provedení nového obložení nadpraží a ostění. Obložení bude provedeno ze sádkkartonu v šířkách cca 0,35 m.  
Změnový list obsahuje:  
- odpočet neprováděných prací - omítky  
- kompletní provedení interiérových stavebních úprav

Přílohy ZL: Cenová kalkulace změny  
1 Půdorys, výpočet množství  
2 Zápis z KD č. 13, bod 2.5  
3 Výpočet množství neprováděných prací

Důvod ke změně:	<input checked="" type="checkbox"/> záměrem objednatele	<input type="checkbox"/> změnou v PD	<input type="checkbox"/> požadavkem dodavatele	<input type="checkbox"/> jiná okolnost (viz poznámka)
-----------------	--	--------------------------------------	--	---


Poznámka:

## NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY

Změna ceny díla:	Změna sjednané lhůty dokončení díla:
73 423,00 Kč bez DPH	_____ kalendářních dnů
DPH 15 418,83 Kč	Nový termín dokončení :
88 841,83 Kč vč. DPH	_____

## POTVRZENÍ ZMĚNY

Za dodavatele :




Jméno:

Dne :

2.12.2021

Za objednatele



Jméno:

Dne :

3.12.2021

**Cenová kalkulace změny** **058**  
**Policejní věž - změna provedení nadpraží a ostění oken**

PC	Typ	Kód	Název rozpočtové položky	M.J.	Množství	jednotková cena v Kč	Cena v Kč
			PS 0006 - Stavební oprava objektu č. 550 Vládní letka – terminál 4“				
			Odpočet neprováděných prací:				
21	K	612335301	Cementová omítka ostění nebo nadpraží hladká	m2			
			<b>Přípočet:</b>				
		R_763164	Provedení sádrokartoného obkladu atypických konstrukcí v nadpraží a ostění oken, desky SDK A tl 12,5mm, atypické rozměry do rozvinuté šířky 0,35 m, profily pro stropní konstrukce a předsazené stěny, vytvarování k stávajícím konstrukcím a podkladu, napojení na stávající konstrukce, lokální doplnění tepelných izolací, pomocný materiál vč. demontáží stávajících konstrukcí, přemístění odpadu a jeho likvidace, úklidové práce	m			
			<b>Celkem bez DPH</b>				<b>73 423,00</b>

<b>Navrhovaná změna ceny díla prací bez DPH</b>		<b>73 423,00</b>
<b>DPH 21% z navrhované změny ceny díla</b>	21%	<b>15 418,83</b>
<b>Navrhovaná změna ceny díla prací vč. DPH</b>		<b>88 841,83</b>