

Dílo:	<b>ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery</b>
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	<b>Státní opera Praha</b> , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
	<b>Národní divadlo</b>
Objednatel:	se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
	<b>HOCHTIEF CZ a.s.</b>
Zhotovitel:	se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

**Název změnového listu: Odstranění sprinklerové nádrže**

<b>Popis změny</b>	<b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel
	<b>Popis změny:</b> Součástí investičního záměru rekonstrukce Státní opery je také obnova stávajícího stabilního hasičího zařízení (sprinkler) spočívající ve výměně rozvodů, hlavic a technologie ve strojovně. Stávající nádrž o objemu 15m3 bylo s ohledem na dobrý stav plánováno ponechat a použít v rámci rekonstruovaného systému. Po revizní prohlídce vnitřních stěn nádrže bylo zjištěno, že tato obsahuje mikrotrhlinu, kvůli které už nádrž není možné použít jako tlakovou a využít jí pro systém stabilního hasičího zařízení. Vznikla potřeba nádrž demontovat a nahradit. Předmětem této změny je demontáž, odstranění a likvidace nádrže.
	<b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b> Stávající nádrž není možné z bezpečnostních důvodů použít. Je nutné nádrž odstranit a nahradit novou s certifikátem tlakové nádoby.
	<b>Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:</b> V době provozu objektu nebylo možné provést podrobnou analýzu vnitřního povrchu tlakové nádrže sprinklerů za účelem ověření stavu nádrže. Teprve po deaktivaci systému a vypuštění nádrže bylo možné provést podrobný průzkum. V souladu s §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb. se předmětné stavební práce nepovažují za podstatnou změnu ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť: a) se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, b) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a c) hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, a to ani v součtu hodnot všech změn provedených dle §222 odst (6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b> Práce budou provedeny generálním zhotovitelem stavby, který provádí kompletní bourací práce včetně likvidace bouraného materiálu. Oddělení prací a samostatné zadání by způsobilo časovou prodlevu při realizaci a ekonomicky nevýhodné řešení z důvodu dělení prací. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(6) zákona č. 134/2016 Sb.
	<b>Způsob projekčního zpracování:</b> Vnitřní revize tlakové nádoby č. R-TNS-701-94-Mč-2017, fotodokumentace

<b>Cena (bez DPH)</b>	<b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Navýšení ceny díla		
	<b>Ocenění změny předložil:</b> Hochtief CZ a.s.		<b>Ve formě:</b> oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
	<b>Náklady na změnu</b>	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	55 470 Kč	-7 094 Kč
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč
	<b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení		
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		857 823 200 Kč
	Zvýšení:		55 470 Kč
	Snížení:		-7 094 Kč
	Nová cena:		857 871 576 Kč
	<b>Zhotovitel:</b> Jan Křístek	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>
	<b>Objednatel:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>TDS:</b> Ing. Zdeněk Cvinger		
	<b>AD:</b> Ing.arch. Jakub Masák		
<b>Termíny</b>	<b>Termín předání PD změny:</b> ----		
	<b>Termín realizace změn:</b> 11/2017		
	<b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.		
<b>SOD</b>	<b>Změna je smluvně zakotvena v:</b> ---		
	<b>SOD:</b> ----		
	<b>Dodatku č.:</b> 2		
<b>Přílohy</b>	<b>Přílohy protokolu:</b>		
	Příloha č.1 - Nabídkový rozpočet zhotovitele - oceněný výkaz výměr		
	Příloha č. 2 - Vnitřní revize tlakové nádoby č. R-TNS-701-94-Mč-2017		
<b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>			
<b>Datum:</b>	10.10.2017		
<b>Vyjádření:</b>	<b>Za objednatele:</b> Ing. Václav Pelouch		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	Za TDS: Ing. Zdeněk Cvinger Dle TDS se jedná o změnu zakázky, kterou zadavatel nemohl předvídat. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele a cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., Výměry odpovídají skutečným výměrám zjištěným na stavbě.		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
	<b>Za AD:</b>		
	<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>	
<b>Další vyjádření:</b>			
<b>Podpis:</b>	<b>Datum:</b>		