

Dílo:	ND Rekonstrukce historické a provozní budovy Státní opery
Smlouva:	ze dne 20. 2. 2017
Reg.č. stavby:	
Objekt:	Státní opera Praha , Wilsonova 4, 110 00 Praha 1
Objednatel:	Národní divadlo se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1 IČ: 00023337
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 IČ: 02298244

Název změnového listu: HB Podlaha hlediště

Popis změny	Změnu vyvolal: Objednatel	
	Popis změny: V průběhu realizace bylo přistoupeno ke změně návrhu distribučního VZT prvku v podlaze hlediště, a to zejména vzhledem k velké navrhované rychlosti vzduchu vycházejícího z tohoto prvku. Na základě reference z Rudolfiny bylo přistoupeno k záměně původně navržené vyústky za perforovaný díl koberce umístěný na perforovaném plechu. Tato změna vedla, z estetických důvodů, rovněž k záměně navržené dřevěné podlahy (mezi řadami hlediště) za koberec shodný s kobercem navrženým pro perforaci, či s kobercem navrženým na boční rampy přízemí hlediště.	
	Zdůvodnění nezbytnosti změny: Jedná se o změnu vyvolanou Objednatel.	
	Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: Důvodem změny je zejména tepelná pohoda diváků v letním období, kdy proudící vzduch funguje jako médium pro přívod chladu do hlediště. Nově navržené řešení zajistí okamžité smísení přiváděného chladného vzduchu s ohřátým vzduchem v místnosti. Divák tak nepocítí chladně působící proud vzduchu jako by tomu bylo v případě použití původního řešení. Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o záměnu více položek soupisu stavebních prací více položkami, které a) představují srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, b) cena materiálů a prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám nižší, c) materiál a práce jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné a d) zadavatel vyhotovil o záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu a prací dle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c)	
	Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Jedná se o záměnu v rozsahu díla zhotovitele. Oddělení prací a samostatné zadání je nemožné. Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(7) zákona č. 134/2016 Sb.	
	Způsob projekčního zpracování: Revize dokumentace pro provádění stavby	
Vliv změny na náklady stavby: Snížení ceny díla		
Ocenění změny předložil: Hochtief CZ a.s.		Ve formě: oceněného změnového výkazu výměr v souladu s Čl. VIII., odst. 8. Smlouvy o dílo
Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce

Cena (bez DPH)	Stavební náklady	800 307 Kč	-885 199 Kč	
	Projekční náklady	0 Kč	0 Kč	
	Úprava smluvní ceny:		snížení	
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.14 bez DPH:		1 098 065 400 Kč	
	Zvýšení:		800 307 Kč	
	Snížení:		-885 199 Kč	
	Nová cena:		1 097 980 508 Kč	
	Zhotovitel: Jan Křístek		Podpis:	Datum:
	Objednatel: Ing. Václav Pelouch			
	TDS: Ing. Tomáš Moučka			
AD: Ing.arch. Jan Luštický				
Termíny	Termín předání PD změny: -----			
	Termín realizace změn: 2019			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: Bez vlivu na smluvní termín dokončení stavby.			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: ---			
	SOD: -----			
	Dodatku č.: 15			
Přílohy	Přílohy protokolu:			
	Příloha č.1: Nabídkový rozpočet zhotovitele			
	Příloha č.2: KV 01			
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):				
Datum:	18.10.2019			
Vyjádření:	Za objednatele: Ing. Václav Pelouch			
	Podpis:	Datum:		
	Za TDS: Ing. Tomáš Moučka			
	Dle TDS se jedná o změnu zakázky vyvolanou Objednatel. Jednotkové ceny odpovídají jednotkovým cenám z nabídkového rozpočtu zhotovitele, cenám z katalogu ÚRS Praha, a.s., případně cenám běžným na trhu. Výměry odpovídají skutečný výměrám zjištěným na stavbě.			
	Podpis:	Datum:		
	Za AD: Ing.arch. Jan Luštický			
Podpis:	Datum:			
Další vyjádření:				
Podpis:	Datum:			