

3.6.20.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:  
5711510005 - I/44 Bludov - obchvat

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 101 - Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov - obchvat

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:  
SO 101 - Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov - obchvat

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 101/003

Číslo ZBV:  
6.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.04.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Bludov", Kačírkova 982, 158 00 Praha 5 - Jinonice

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Původní návrh v zadávací dokumentaci – PDPS v uvedeném úseku stavby uvažoval sanaci podloží výměnou vrstvy zeminy v tloušťce 0,5 m za hrubozrnnou sypaninu frakce 32/63.

Při zahájení zemních prací bylo zjištěno, že podmínky na stavbě neodpovídají předpokladu. Bylo zjištěno, že v níže popsanych úsecích se ukázaly příznivější geotechnické podmínky, než byl původní předpoklad projektanta na základě provedeného IGP. Jedná se tedy o příznivější okolnosti, než původně předpokládala PDPS, které vedou k celkové finanční úspoře.

Jedná se o úseky SO 101:

Km 16,840 - km 17,080

n 18,500 – km 18,936

Km 18,944 – 19,298

Km 19,320 – 19,520

Km 19,587 – 20,065

Km 20,088 – 21,007

Před zahájením prací v těchto úsecích byly provedeny předepsané zkoušky podloží s vyhovujícími parametry pro založení násypového tělesa z úrovně odhumusovaného terénu. Z tohoto důvodu není nutné provedení výměny podloží násypového tělesa, tak jak bylo uvažováno v PDPS. Jednotlivé úseky byly vždy i vizuálně zhodnoceny geotechniky stavby. Pro založení zemního tělesa v těchto úsecích je nutné provést pouze vyspádování podloží zemního tělesa, tak aby těleso bylo zakládáno v souladu s ČSN a TKP a následně již pokračovat v založení zemního tělesa z této úrovně dle PD. Tedy roztažení geotextílie a provedení sanační vrstvy z hrubozrnné sypaniny 32/63 do výšky Q100 + 0,5m. Charakter podloží se v uvedených úsecích po provedené skrývce ornice ukázal více příznivý, než byl předpoklad dle PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-42 817 602,92	14 122 500,31	-28 695 102,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum 11-03-2022 podpis

Správce stavby

jméno

datum 14-03-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním/zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24  
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 28. 03. 2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 07-03-2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant

Číslo paré: