

# KRYTÝ BAZÉN ŠTERNBERK

## Příloha č. 1 - TABULKA ZMĚN

Č. ZL	NÁZEV	POPIS	CENA CELKEM
<b>REALIZACE</b>			
137	Objízdná trasa pro HORKOVOD	Zhotovení provizorní komunikace z důvodů objízdné trasy pro realizaci HORKOVODU	53 376,78 Kč
138	Záměna pozlábku RAKO	V původním řešení byl pozlábek umístěn na stěně, dle požadavku investora byl zvolen jako nové řešení pozlábek ve formě dlažby. Dodavatel RAKO pod kódem výrobku GSP1K023. Týká se místností č. 232, 233, 246 a 248	46 296,23 Kč
140	Elektricky poháněný světlík v m.č. 310, 311 a 321	Záměna manuálně ovládaného světlíku za elektricky poháněný světlík. Změnový list vykazuje dodávku a práci za provedení přípravy pro elektronicky ovládaný světlík v místnostech 310, 311 a 321. ZL popisuje rozdíl ceny manuálně ovládaný světlík x elektricky ovládaný světlík.	53 155,74 Kč
141	Odpočet vodoměrné šachty	Změnový list řeší odpočet vodoměrné šachty na základě vyjmutí díla firmě STRABAG a.s. investorem. Nově naprojektovaná vodoměrná šachta bude kompletně zrealizována zhotovitelem zakázky "Doplnění technické infrastruktury lokality ul. Generála Eliáše".	-224 700,00 Kč
142	Nástupnice točitého vřetenového schodiště ze slzyčkového plechu	Změnový list řeší odpočet polymerbetonových stupňů a provedení točitého schodiště z pěti segmentů svařených do jednoho celku s nástupnicemi ze slzyčkového plechu s antikorózním nátěrem. Strabag doporučuje investorovi obnovu vrchního nátěru nástupnic PU barvou provádět každý rok před započatím sezóny. Strabag obnovu nátěru nemá v ceně.	-499 378,93 Kč
143	Doplnění 2ks infoterminálů	Dle požadavku investora budou doplněny do PD a realizovány 2ks infoterminálů pro zobrazování čísla skříňky a zbývající času navíc. Infoterminály byly doplněny do m.č. 248 (HALA ŽÁŽITKOVÝCH BAZÉNŮ) a 236 (WELLNESS).	43 442,00 Kč
145	Záměna typu svítidel (typ 1) v bazénové hale	Dle požadavku investora byla v místnostech č. 246 a 248 (bazénové haly) nahrazena svítidla typu 1. Zároveň bylo u obrátky a startovacích bloků doplněno 6ks svítidel s ohledem na požadovanou svítivost dle požadavků NSA.	156 214,00 Kč
146	2x FIXNÍ OKNO DO BUFETU	kompletní vybourání otvoru (5,5x2,36m), nové vyzdění sloupku mezi okny a osazení překladů, dozdění a dořez zdiva nad překladama, instalace oken (zarovnání na střed zdiva), doupravení hran špalet, manuální přesuny hmot	145 295,68 Kč
147	Sklad obalů - nové dveře T31/P	vybourání kapsy pro uložení překladu, dořez zdiva s ohledem na lícování se stávajícími dveřmi, dozdění včetně napojení na stávající zdivo, osazení dveří včetně zárubně, omítka + malba + obklad, manuální přesun hmot	47 550,22 Kč
148	GASTRO - oddělené měření voda a elektro	Samostatný provoz pro m.č. 129, 130, 131, 131a, 134, 148 v 1.PP a pro m.č. 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261 v 1.NP, pouze voda a elektro, tj. bez VZT a ÚT! V m.č. 148 bude u stropu umístěno měření s 2 ks vodoměry (TV a SV) a toto měření bude měřit spotřebu v 1.NP (stoupačky B,A,C,E) gastro a dále místnost 148 v 1.PP. Další měření (2x vodoměr-SV,TV) bude osazeno pod stropem v místnosti 131 v 1.PP a bude měřit spotřebu sociálního zázemí pro gastro v 1.PP.	38 922,26 Kč



# KRYTÝ BAZÉN ŠTERNBERK

## Příloha č. 1 - TABULKA ZMĚN

Č. ZL	NÁZEV	POPIS	CENA CELKEM
150	Změna řešení inženýrských sítí - průleh za aku. jímky	Nový požadavek investora týkající se záměny průlehu za akumulární nádrže a tím spojené změny tras sítí a doplnění šachet dle nové projektové dokumentace, která nebyla součástí zpracování firmy STRABAG a.s., ale zpracování ze strany Investora. Kalkulovány byly nově zemní práce, trubní vedení, šachty, akumulární nádrže, čerpací stanice a přípojka elektro. Na tento ZL. Váže odpočet realizace průlehu a změny nivelety tras.	3 068 879,47 Kč
151	Změna řešení inženýrských sítí - odpočet průlehu	Nový požadavek investora týkající se záměny průlehu za akumulární nádrže dle nové projektové dokumentace, která nebyla součástí zpracování firmy STRABAG a.s., ale zpracování ze strany Investora. Odečteno z předmětu díla bylo Zhotoviteli kompletní provedení průlehu (příslušné zemní práce, vystlání průlehu geo. textilií a zatravnovacími tvárnici, česle, žlabovky).	-383 789,78 Kč
152	Šatní skříňky FRAJT - navýšení ceny za dodávku šatních skříněk od specializovaného výrobce	Nový požadavek investora na dodání šatních skříněk v počtu 303míst (41ks jednodvéřových, 127ks dvoudvéřových a 8ks invalidních) od specializovaného výrobce společností Frajt s.r.o. Uvedená cena je za základní typy barev, předložené dne 17.02.2022, případný výběr jiných barev bude mít vliv do ceny a termínu dodání.	150 000,00 Kč
153	Nové zadání dveří do m.č. 260	Nové dveře dle specifikace, s nadsvětlíkem, odpočet původních dveří, nový překlad šířky 2750mm, doprava materiálu	62 397,85 Kč
154	Interiér - vyjmutí z díla	Vyjmutí z dodávky Zhotovitele: recepční pult, wellness pult 2x, lehátka do wellness dle položkového rozpočtu stavby	-39 500,00 Kč
156	Plocha na kola - 12,5 x 3m	Nový požadavek investora pro plochu/stání na kola o výměře 12,5 x 3m. V ceně zemní práce (vyrovnání a zhutnění podkladu), práce spojené se skladbou komunikace/plochy (štěrkodrtě, dlažba, obrubník), odpočet zeleně. Barva dlažby - šedá, oddělovací pruh - červená	78 974,14 Kč
157	Rozšíření ozvučení - věž tobogánu	Jednostranný komunikátor - kabelová příprava, zvukový projektor, stavební práce	26 353,43 Kč
158	Doplňující zadání pro ELEKTROINSTALACE	Dle požadavku investora a doplňujícího zadání dle zápisu z KD č.36 generální dodavatel provede nově přípravu pro 1x fén do m.č. 220 nebo 225 a 1x přípravu do m.č. 209. Dále přesune 1x fén do m.č. 220 nebo 225 a tři fény z m.č. 209 do m.č. 210, které byly v původním předmětu díla. Dále dle požadavku investora Zhotovitel provede realizaci nových zásuvek dle zákresu TDI do půdorysu 1.NP a přípravu pro nabíječku na kola (přívod kabelu 5x4mm, prázná venkovní skříň, kabel ukončen revidovatelným koncem).	197 887,14 Kč
160	Doplňující zadání pro ZTI	Dle požadavku investora generální dodavatel provede přípravu pro ždímačku na plavky a vývody vody dle zákresu TDI do půdorysu 1.NP, který je součástí přílohy změnového listu. Kalkulovány vícepráce za nové trubní vedení, kulové ventily, dvířka 40x40, zápachové uzávěry a dílčí zkoušky.	44 986,37 Kč