

Stavba: Měnírna Fibichova
Objekt:
SO 04 – Měnírna dešťová kanalizace
SO 02 - Měnírna zpevněná plocha – Optický kabel DPMO
SO 06 – Napájecí a zpětné kabely
Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno
TDS: SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Projektant: SUDOP Brno spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno
Popis změny:
SO 04 Měnírna dešťová kanalizace
ZMĚNA VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Je daná prostorovými podmínkami v místě stavby. Nelze provést odvodnění objektu a plochy tak, jak bylo navrženo, t.j. do vsaku. Na realizaci šachty ŠD1 a vsaku nezbyvá místo (široká kabel.trasa, šachta Š1, platan). Řešeno v rámci změnového listu č.1.

Odvedení vod je možné provést do jednoduchého vsaku, umístěné u kabelové šachty Š1. Sloužit bude jen pro odvedení dešťových vod ze střechy měnírny.. Odvodnění zámkové dlažby bude provedeno spádováním od budovy měnírny.

SO 02 Měnírna zpevněná plocha

Bude provedeno v celé ploše kolem objektu měnírny zpevněný povrch, ale ten bude proveden vsakovací zámkovou dlažbou místo živичného povrchu. Skladba plochy bude jinak zachována. Finální povrch zpevněné plochy kolem budovy měnírny bude proveden ze zámkové dlažby 200/100 mm, tl.80 mm v rozsahu dle PD. Stávající obrubník bude v počtu 5-ti ks zapuštěn + 20 mm oproti přílehlé vozovce viz zákres ve vytyčovacím výkresu.

SO 06 – Napájecí a zpětné kabely

Při provádění výkopových prací pro uložení kabelovodu byly odkryty různé prefabrikáty, konstrukce, které bránily provedení výkopu a uložení multikanálu kabelovodu.

Odůvodnění změny:

Změnu nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a nemohly být známy ani zadavateli při projektové přípravě a jsou nezbytné k dokončení díla.

Změny jsou povoleny Objednatelem na základě uděleného předběžného souhlasu.

údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		X
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Zpusob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek PD	X
dokumentace skut. provedení		X	
jině			
	hodnota přípočtu (víceprací)	1 180 989,13	



	celkem v Kč bez DPH	1 056 496,10 Kč	
	hodnota odpočtů (méněpráci)	-124 493,03 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	OHL ŽS a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 056 496,10 Kč	
	výše DPH sazba:	221 864,18 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	1 278 360,28 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn pod č. 1		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Smutný		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Roman Dostálek		
	TDS: Ing. Michal Chromek		
	Projektant: Ing. Jan Zářecký		
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M		
přílohy	Přílohy protokolu:		
	1. Výkaz výměr		
	2. Fotodokumentace		
	3. Souhlas s provedením vícepráci – mailová korespondence		
	4. Situační výkres		
	5. Vyjádření GP		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
Základní smlouva						44 898 398,32 Kč	54 327 061,97 Kč
Dodatek k změnovému listu č.3						1 056 496,10 Kč	1 278 360,28 Kč
SO 04			X		-16 214,30	-16 214,30	
SO 02			X	122 739,69	-108 278,73	14 460,96	
SO 06			X	1 058 249,44		1 058 249,44	
Součet				1 180 989,13 Kč	124 493,03 Kč	45 954 894,42Kč	55 605 422,25 Kč

Projekt: Měrnírna Fibichova
Registr.číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402
Změnový list stavby č. 3 Rekapitulace

Objednatel: **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
 Dodavatel: **OHLA ŽS, a.s.**

číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Změnový list celkem (Kč bez DPH)	Změnový list méněpráce (Kč bez DPH)	Změnový list vícepráce (Kč bez DPH)
PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO CHARAKTERU						
PS01	Měrnírna - střídavá část	2 098 660,00	2 098 660,00			
PS02	Měrnírna - trakční technologie	11 430 232,00	11 430 232,00			
PS03	Měrnírna - vlastní spotřeba	567 900,00	567 900,00			
PS04	Měrnírna - zařízení pro detekci požáru	91 403,00	91 403,00			
PS05	Měrnírna - uzemnění a hromosvod	88 505,00	88 505,00			
PS06	Měrnírna - stavební elektroinstalace	63 080,00	63 080,00			
PS07	Měrnírna - dálkové ovládání	2 415 291,00	2 415 291,00			
PS08	Měrnírna - datové okruhy a rozvody	5 528,00	5 528,00			
PS09	Optický kabel DPMO	876 880,00	876 880,00			
SO04	Měrnírna - dešťová kanalizace	118 537,14	102 322,84	-16 214,30	-16 214,30	
SO05	Trakční vedení	1 118 682,26	1 118 682,26			
SO02	Měrnírna - zpevněná plocha	1 298 161,40	1 312 622,36	14 460,96	-108 278,73	122 739,69
SO07	Přípojka NN	57 547,00	57 547,00			
SO10	Úprava rozvodů TSMO	88 659,50	88 659,50			
SO06	Napájecí a zpětné kabely	25 580 828,62	26 639 078,06	1 058 249,44		1 058 249,44
SO01	Měrnírna - stavební část	2 834 728,83	2 834 728,83			
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO CHARAKTERU		48 734 623,75	49 791 119,85	1 056 496,10	-124 493,03	1 180 989,13
PRÁCE A DODÁVKY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU						
SO03	Vegetační úpravy	132 667,80	132 667,80			
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU		132 667,80	132 667,80			
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO A NEINVESTIČNÍHO C		48 867 291,55	49 923 787,65	1 056 496,10	-124 493,03	1 180 989,13

