



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):

Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.


Na základě nepředvídatelných událostí/okolností, oznámených dopisem zn. LL/24/06/2020-2, a ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změny díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 25.6.2020 a AD ze dne 26.6.2020, požaduje:

- provést předmětné práce, dodávky i služby v množství nezbytném pro dokončení Díla na dotčených vodohospodářských objektech SO 301 a Vodovod – zemní práce, SO 301b Vodovod – potrubí, SO 301c Vodovod přípojky, SO 302a Kanalizace – zemní práce, SO 302b Kanalizace – přípojky potrubí, SO 303a Kanalizace – přípojky dešťové – zemní práce, SO 303b Kanalizace - přípojky dešťové – potrubí, SO 304a Kanalizace – přípojky splaškové – zemní práce, SO 304b Kanalizace – přípojky splaškové – potrubí.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Hynek Homolka
místostarosta města




V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 29.6.2020

WARANTIA s.r.o.

Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994

mo: 888 888 888

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeský kraj



Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Přehled množství změnových položek ZBV 24 včetně podílu jednotlivých dílčích změn

Pol.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství DZ1	Množství DZ2	Množství DZ3	Množství rozdílu celkem	Množství ve Změně
Položky v zadávacím soupisu prací									
1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,000	0,000	0,000	-1,645	-1,645	48,355
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	25,000	0,000	0,000	-0,823	-0,823	24,177
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3 568,000	0,000	37,930	-147,203	-109,273	3 458,727
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 784,000	0,000	18,965	-63,562	-44,597	1 739,403
5	151102101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	11 361,000	0,000	73,312	-347,370	-274,058	11 086,942
6	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	11 361,000	0,000	73,312	-347,370	-274,058	11 086,942
7	161101102	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 784,000	0,000	18,866	-58,698	-39,832	1 744,168
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	755,000	335,956	37,930	-24,841	349,045	1 104,045
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 359,000	604,721	72,067	-44,716	632,072	1 991,072
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 904,000	0,000	27,243	-95,547	-68,304	2 835,696
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	611,000	0,000	8,197	-20,102	-11,905	599,095
12	583373030	šterkopísek	t	1 529,028	0,000	16,558	-50,308	-33,750	1 495,278
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	144,000	0,000	2,487	-4,738	-2,251	141,749
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 563,111	0,000	78,792	-51,429	27,363	1 590,474
Nové položky									
15	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	335,956	0,000	0,000	335,956	335,956
16	167101102	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	335,956	0,000	0,000	335,956	335,956
18	583441690-1	Šterkodrtí frakce 0-32	t	0,000	705,508	57,211	0,000	762,719	762,719

Stanovisko TDI objednatele č. 2 ke Změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v ZBV č. 24

TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) provedl kontrolu Změny ZBV č. 24, jež je součástí stavebního objektu SO 301a Vodovod – zemní práce, a obsahuje:

- dílčí změnu DZ 1 spočívající ve **výměně zásypového materiálu výkopu (vytěžený za štěrkodrt 0/32) realizovaného vodovodních řadu A4 od křížení ulice Pražské s ulicí Polní a všech ostatních vodovodních řadů, které slouží zejména k propojení na stávající řady vodovodní sítě v přilehlých ulicích (tj. bez části prodloužení přeložek vod. řadu A4 a B5 zahrnuté samostatně v DZ č. 2), specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 8, 15, 16 a č. 18, zařazenou do skupiny změn č. 3 - Změny nepředvídané;**
- dílčí změnu DZ 2 spočívající v **provedení zemních prací pro přeložku vodovodních řadů A4 a B5 v délce 11,6 m, resp. 8,62 m (včetně záměny dotčeného podílu zásypového materiálu), specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 a č. 18 a zařazenou do skupiny změn č. 3 - Změny nepředvídané;**
- dílčí změnu DZ 3 spočívající v **doměření množství zemních a souvisejících prací na vodovodních řadech dle jejich skutečně provedeného množství, specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a č. 14 a zařazenou do skupiny změn č. 1 - Vyhrazené změny;**

Skupina změn 1 – změny vyhrazené (DZ 3):

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	50,000	48,355	-1,645
2	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	25,000	24,177	-0,823
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3 568,000	3 420,797	-147,203
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 784,000	1 720,438	-63,562
5	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11 361,000	11 013,630	-347,370
6	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11 361,000	11 013,630	-347,370
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 784,000	1 725,302	-58,698
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	755,000	730,159	-24,841

9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 359,000	1 314,284	-44,716
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 904,000	2 808,453	-95,547
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	611,000	590,898	-20,102
12	583373030	Štěrkopísek	t	1 529,028	1 478,720	-50,308
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	144,000	139,262	-4,738
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 563,111	1 511,682	-51,429

Skupina změn 3 – změny nezbytné (DZ 1 a DZ 2):

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	3 568,000	3 605,930	37,930
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 784,000	1 802,965	18,965
5	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11 361,000	11 434,312	73,312
6	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11 361,000	11 434,312	73,312
7	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 784,000	1 802,866	18,866
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	755,000	1 128,886	373,886
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 359,000	2 035,788	676,788
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2 904,000	2 931,243	27,243
11	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	611,000	619,197	8,197

12	583373030	Štěrkopísek	t	1 529,028	1 545,586	16,558
13	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	144,000	146,487	2,487
14	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1 563,111	1 641,903	78,792
Nové Položky						
15	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	335,956	335,956
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	335,956	335,956
18	583441690-1	Štěrkodrt frakce 0-32	t	0,000	762,719	762,719

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 24 vydává TDI objednatel č. 2 následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti provedené na stavbě.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek a skladbu nových položek, včetně jejich výměr a potvrzuje skutečné provedení prací vyjádřené dotčenými položkami, včetně uváděných výměr.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 doporučuje předložený čistopis ZBV 24 objednateli ke schválení.

V Brandýse nad Labem, dne 21.9.2021

Libor Bula

TDI objednatel č.2

WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
tel.: 315 621 301, mob.: 606 601 939

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Ul. Pražská - komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/ 2

Číslo ZBV:

25

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 25 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.3	0,00	274 024,42	274 024,42

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.4	0,00	90 821,50	90 821,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
25	0,00	364 845,92	364 845,92

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Ul. Pražská - komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/2	Číslo ZBV: 25.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	4	počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	8	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	19	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DZ č. 1 - Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev

Součástí SO 102 Ul. Pražská – komunikace mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci též kompletní odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky v celkové tloušťce 150 mm a ploše 3603,000 m².

Po odstranění asfaltů byly, porovnáním geodetického zaměření (příloha č. 12) před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací, zjištěny rozdíly v odstraněném množství frézovaných a bouraných asfaltů.

Porovnáním předpokládaného odstraňovaného množství asfaltů s množstvím skutečně zastíženým a odstraněným dle geodetického zaměření byl zjištěn průměrný nárůst tloušťky odstraňované asfaltové vrstvy o 7,4 cm, což odpovídá objemu 302,249 m³. Při využití stávající smluvní položky rozpočtu (Odstranění podkladu plochy přes 200 m² živičných tl. 150 mm), tj. po přepočtu nárůstu množství na frézování v max tloušťce 150 mm dojde k navýšení frézované plochy o 2014,993 m² (302,249 m³ / 0,15 m) - viz příloha č. 13.

Iniciátorem uvedené změny je zhotovitel. Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti spočívající v odchylkách tlouštěk odstraňovaných asfaltů provedl zhotovitel dopisem ze dne 23.4.2019 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 09), tak autorským dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 24.4.2019, byl objednatelem vydán požadavek k odstranění živičných vrstev komunikací ve skutečně zastížených tloušťkách na všech dotčených stavebních objektech (příloha č. 11). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 18).

Díličí změna č. 1 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č. 5, 39 a č. 41.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	274 024,42	274 024,42	274 024,42

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřímský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Súřovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 Ul. Pražská - komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/2

Číslo ZBV:

25.4

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	19	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6	Stavební dozor
7	Supervize
8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DZ č. 2 - Rektifikace povrchových znaků a vstupů

Součástí SO 102 Ul. Pražská – komunikace měla být dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) výšková úprava povrchových znaků a vstupů inženýrských sítí v množství 11 kusů.

V zadávací dokumentaci stavby ovšem nebyly identifikovány veškeré stávající inženýrské sítě (zejména přípojky), které bylo nutné v rámci stavby nahradit novým vedením a provést rektifikaci povrchových znaků a vstupů.

Předmětem změny je nárůst množství rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.), kterou bylo nezbytné provést před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků, a to o 70 kusů.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v nárůstu počtu výškově upravovaných povrchových znaků a uličních vstupů oznámil zhotovitel dopisem ze dne 29.10.2019 (příloha č. 14). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 15), tak autorským dozorem (příloha č. 16). Následně, dopisem ze dne 31.10.2019, byl objednatel vydán požadavek k provedení rektifikace povrchových znaků a uličních vstupů v rozsahu dle skutečného množství realizovaných inženýrských sítí (příloha č. 17). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 18).

Dílčí změna č. 2 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávající položky č. 34.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práci, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	90 821,50	90 821,50	90 821,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Jiřímský	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Sůfovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 25**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Ul. Pražská - komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
10 893 596,88

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-3 475 818,85	9 399 599,18	16 817 377,21	5 923 780,33

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	364 845,92	9 764 445,10	89,63%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-3 475 818,85	17 182 223,13	6 288 626,25	57,73%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

			Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Ing. Jan Dvořák	souhlasím		
Projektant (autorský dozor):	Ing. Petr Felcman	souhlasím		
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský	souhlasím		
Zástupce Objednatele:	Ing. Jan Lichtneger	souhlasím		
Supervize (RDK)	Ing. Václav Chytil	souhlasím		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška	souhlasím		

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 25

Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	3 603,000	5 617,993	2 014,993	81,00	291 843,00	0,00	163 214,43	455 057,43	163 214,43	55,93%
39	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	4 422,258	5 059,097	636,839	73,00	322 824,83	0,00	46 489,25	369 314,08	46 489,25	14,40%
41	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 138,548	1 775,387	636,839	101,00	114 993,35	0,00	64 320,74	179 314,09	64 320,74	55,93%
Nové Položky													
		Nejsou											
		Celkem bez DPH						729 661,18	0,00	274 024,42	1 003 685,60	274 024,42	37,56%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky nejsou předmětem této dílčí skupiny změn řešené ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Petr Jiřimský

Datum:
Podpis:

Datum:
Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	81,000	70,000	1 297,45	14 271,95	0,00	90 821,50	105 093,45	90 821,50	636,36%
Nové Položky													
		Nejsou											
		Celkem bez DPH						14 271,95	0,00	90 821,50	105 093,45	90 821,50	636,36%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky nejsou předmětem této dílčí skupiny změn řešené ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák
Datum:
Podpis:

Objednatel: Petr Jiřímský
Datum:
Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

	1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
	2=1+18÷19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	84 082 266,88
	3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,40%
		Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	101 739 542,92
	4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,13%
	5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
	40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,13%

6=32÷36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 264 138,58
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	13,96%
8=1°0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,63%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	20,62%
10A=32A÷36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 234 891,26
11=1°0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100				Limit 15 %	11 024 975,31
13=37				Sledování limitu	2,14%
14=149224000÷37			Hodnota skupiny 5		1 575 373,74

- 1 -		- 2 -				- 3 -					- 4 -						- 5 -								
Vyhrazená změna (Doměrky)		Záměna položek (Započítávání)				Nepředvídanost					Nezbytčnost						Změny de minimis								
Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %						
16	17	18	19=23+26+29÷33	20=24+27+30÷34÷37÷39	21=19÷20	23	24	25=23÷24	26	27	28=26÷27	29	30	31=(30/1)*100	32=29÷30	32A=ABS(29)÷30	33	34	35=(34/1)*100	36=33÷34	36A=ABS(33)÷34		37	38=(37/1)*100	
		„II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 6 706 966,56	17 289 398,02	10 582 431,46	- 141 881,43	44 218,15	- 97 663,28	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	6 637 803,33	9,03%	6 199 535,87	7 076 070,79	- 5 547 108,88	9 611 711,59	13,08%	4 064 602,71	15 158 820,47	- 579 708,79	995 664,95	1 575 373,74	2,14%
102	1	Ul. Pražská - komunikace / konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky / Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdy / Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště / upřesnění objemu zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání / Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / omítcetrávník+odpočet keří a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	-68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	-242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	-56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, tloušťky SC + související zemní práce	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 77 611,10	126 000,67	0,17%	48 389,57	203 611,77	-281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
121a	16	Dopravní značení trvalé / VÍD v plastu	- 13 844,92	200 495,84	186 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-13 844,92	200 495,84	214 140,76	0,29%
121b	17	Dopravní značení trvalé / VÍD v plastu	- 56 583,95	62 216,32	5 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 56 583,95	13 753,20	0,02%	-42 830,75	70 337,15	0,00	48 463,12	48 463,12	0,07%
101	18	Okružní křižovatka / navýšení odstranění asfaltů / obruby dle výkresové části ZDS / změna druhu dlažebních kostek / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 196 941,25	340 529,18	143 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,49	0,03%	19 655,49	19 655,49	- 918,45	27 448,26	0,04%	26 529,81	28 366,71	-196 022,80	293 425,43	489 448,23	0,67%
103	19	Ul. Průmyslová - komunikace / SDA + obruby dle výkresové části ZDS / navýšení odstranění asfaltů / změna druhu dlažebních kostek / dstranění základů stávající PHS / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 61 921,58	260 347,34	198 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 137,87	0,29%	210 137,87	210 137,87	- 42 046,87	20 602,47	0,03%	-21 444,40	62 649,34	-19 874,71	29 607,00	49 481,71	0,07%
103a	20	Ul. Seifertova / SDA dle výkresové části ZDS / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 8 159,23	12 594,87	4 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,52	0,01%	8 723,52	8 723,52	- 8 159,23	3 871,35	0,01%	-4 287,88	12 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
106	21	Ul. Květinová - komunikace / SDA + obruby dle výkresové části ZDS / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 299 178,58	42 997,83	- 256 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,03	0,02%	12 048,03	12 048,03	- 299 178,58	30 949,80	0,04%	-268 228,78	230 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
303b	22	Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí / odpočet žlabů	- 185 420,95	102 657,56	- 82 763,39	0,00	44 218,15	44 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 185 420,95	58 439,41	0,08%	-126 981,54	243 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	23	Připrava území / nárust odstranění asfaltů / zhotovení objízdné komunikace	0,00	818 764,91	818 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 638,18	0,19%	139 638,18	139 638,18	0,00	679 126,73	0,92%	679 126,73	679 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	24	Vodovod - zemní práce / zásep / přeložky / skutečné množství a délky potrubí (doměření do cca 10%)	- 141 881,43	622 433,58	480 552,15	- 141 881,43	0,00	- 141 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	622 433,58	0,85%	622 433,58	622 433,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	25	Ul. Pražská - komunikace / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	0,00	364 845,92	364 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 024,42	0,37%	274 024,42	274 024,42	0,00	90 821,50	0,12%	90 821,50	90 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	25
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 Ul. Pražská - komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 25	6	
08 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 23.4.2019 - DZ 1 - odstranění živíc	1	
09 Souhlas TDI se změnou ze dne 24.4.2019 - DZ 1	1	
10 Souhlas AD se změnou ze dne 24.4.2019 - DZ 1	1	
11 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 24.4.2019 - DZ1	1	
12 Geodetický protokol - rekapitulace odstranění AC povrchů dle příslušných SO - DZ1	2	
13 Vypořádání zvýšeného množství odstraněných asfaltů - DZ1	2	
14 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 29.10.2019 - DZ 2 - rektifikace	1	
15 Souhlas TDI se změnou ze dne 30.10.2019 - DZ 2	1	
16 Souhlas AD se změnou ze dne 30.10.2019 - DZ 2	1	
17 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 31.10.2019 - DZ2	1	
18 Potvrzení rozsahu změny (ZBV 25) od TDI ze dne 28.8.2021	1	
Počet listů celkem	19	

Soupis prací pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	33,000	33,000	0,000	51,00	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00%
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
	VV-SOD	"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 33			33,000								
2	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	1 316,000	1 316,000	0,000	274,15	360 781,40	0,00	0,00	360 781,40	0,00	0,00%
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těžného											
	VV-SOD	"odstranění stávajících kamenných kostek vozovky tl. 100 mm" 1316			1 316,000								
3	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	33,000	33,000	0,000	93,00	3 069,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
	VV-SOD	"odstranění podkladních vrstev - betonová dlažba tl. 190 mm" 33			33,000								
4	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	4 919,000	4 919,000	0,000	61,00	300 059,00	0,00	0,00	300 059,00	0,00	0,00%
	PP	3											
	VV-SOD	"odstranění stávajících podkladních vrstev. kamenných kostek vozovky tl. 400 mm" 1316			1 316,000								
	VV-SOD	"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 3603			3 603,000								
5	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 150 mm	m2	3 603,000	5 617,993	2 014,993	81,00	291 843,00	0,00	163 214,43	455 057,43	163 214,43	55,93%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
	VV-SOD	"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 3603			3 603,000								
	VV-ZBV 25-DZ1	ZBV 25 - DZ1 - odstranění asfaltů Množství rozdílu - adekvátní navýšení odstraňované plochy stanoveno podílem mezi zvýšeným množstvím a tloušťkou odstraňované vrstvy (150 mm): 302,249 m3/0,150 m=2014,993 m2 . Zvýšené množství odstraněných asfaltů v m3 (302,249) bylo odvozeno z rozdílu skutečného množství (geodetických protokolů č. 4, 13, 17, 18, 24 a 26) a původního množství dle SoD: 842,699-540,450= 302,249 m3.			2 014,993								
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	19,000	19,000	0,000	57,00	1 083,00	0,00	0,00	1 083,00	0,00	0,00%
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých											
	VV-SOD	"odstranění stávajících obrubníků" 19			19,000								
7	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	8,700	8,700	0,000	56,00	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00%
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15			8,700								
8	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	3 016,500	4 287,000	1 270,500	101,00	304 666,50	0,00	128 320,50	432 987,00	128 320,50	42,12%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 1409			1 409,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací			1 270,500								
9	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1 508,250	2 143,500	635,250	14,00	21 115,50	0,00	8 893,50	30 009,00	8 893,50	42,12%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
	VV-SOD	"lepivost 50%"											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 1409			1 409,000								
	VV-SOD	3016,5*0,5 "Přepočtené koeficientem množství			1 508,250								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vestvy vozovky Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací			635,250								
10	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	275,200	275,200	0,000	258,15	71 042,88	0,00	0,00	71 042,88	0,00	0,00%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3											

Soupis prací pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2			275,200								
11	132201109	Příplatek za lepihost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	137,500	137,500	0,000	68,00	9 350,00	0,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00%
	PP	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3											
	VV-SOD	Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3											
	VV-SOD	"lepihost 50%"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 1375*0,2			275,000								
	VV-SOD	275*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			137,500								
12	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	275,200	275,200	0,000	41,00	11 283,20	0,00	0,00	11 283,20	0,00	0,00%
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do											
	VV-SOD	dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2			275,200								
13	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	3 300,400	4 570,900	1 270,500	194,00	640 277,60	0,00	246 477,00	886 754,60	246 477,00	38,50%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se											
	VV-SOD	složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 1409			1 409,000								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2			275,200								
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15			8,700								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			1 270,500								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací											
14	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	21,000	21,000	0,000	51,00	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu											
	VV-SOD	násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes											
	VV-SOD	96 do 100 % PS											
	VV-SOD	"ztuhnutý násyp PS 100%" 21			21,000								
15	583336000-2	zemina vhodná do násypu včetně dopravy	t	42,000	42,000	0,000	336,15	14 118,30	0,00	0,00	14 118,30	0,00	0,00%
	PP	zemina vhodná do násypu včetně dopravy											
	VV-SOD	"ztuhnutý násyp PS 100%" 21			21,000								
	VV-SOD	21*2 'Přepočtené koeficientem množství			42,000								
16	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 607,500	2 878,000	1 270,500	83,00	133 422,50	0,00	105 451,50	238 874,00	105 451,50	79,04%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu											
	VV-SOD	násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			1 270,500								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací											
17	583439590-1	šterkodrt frakce 32-63	t	3 375,750	6 043,800	2 668,050	507,15	1 712 011,61	0,00	1 353 101,56	3 065 113,17	1 353 101,56	79,04%
	PP	šterkodrt frakce 32-63											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-SOD	1607,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			3 375,750								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			2 668,050								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3 300,400	4 570,900	1 270,500	14,00	46 205,60	0,00	17 787,00	63 992,60	17 787,00	38,50%
	PP	Uložení sypaniny na skládky											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 1409			1 409,000								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2			275,200								
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 58*0,15			8,700								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			1 270,500								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací											
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 940,720	8 227,620	2 286,900	101,00	600 012,72	0,00	230 976,90	830 989,62	230 976,90	38,50%
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 3215*0,5			1 607,500								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 1409			1 409,000								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 1376*0,2			275,200								

Soupis prací pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm " 58*0,15			8,700								
	VV-SOD	3300,4*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			5 940,720								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			2 286,900								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací											
20	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	177,000	177,000	0,000	100,00	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00%
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
	VV-SOD	"podélná drenáž - obsyp" 177			177,000								
21	583441690-1	Štěrkodrt frakce 0-32	t	371,700	371,700	0,000	470,15	174 754,76	0,00	0,00	174 754,76	0,00	0,00%
	PP	štěrkodrt frakce 0-32											
	VV-SOD	"podélná drenáž - obsyp" 177			177,000								
	VV-SOD	177*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			371,700								
22	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	3 215,000	5 841,000	2 626,000	17,00	54 655,00	0,00	44 642,00	99 297,00	44 642,00	81,68%
	PP	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3215			3 215,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			2 626,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
23	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	1 376,000	1 376,000	0,000	68,00	93 568,00	0,00	0,00	93 568,00	0,00	0,00%
	PP	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" 1376			1 376,000								
24	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	2 523,584	2 523,584	0,000	15,00	37 853,76	0,00	0,00	37 853,76	0,00	0,00%
	PP	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	1376*1,834			2 523,584								
25	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s	m2	3 028,301	3 028,301	0,000	8,00	24 226,41	0,00	0,00	24 226,41	0,00	0,00%
	PP	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protřetí (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	1376*1,834			2 523,584								
	VV-SOD	2523,584*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			3 028,301								
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	33,000	33,000	0,000	573,15	18 913,95	0,00	0,00	18 913,95	0,00	0,00%
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm											
	VV-SOD	"podélná drenáž - podsyp štěrkopísku" 33			33,000								
	VV-SOD	Součet			33,000								
27	564871111	Podklad ze štěrkořti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	870,000	5 841,000	4 971,000	218,00	189 660,00	0,00	1 083 678,00	1 273 338,00	1 083 678,00	571,38%
	PP	Podklad ze štěrkořti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 870			870,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			4 971,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
28	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	3 062,000	0,000	-3 062,000	345,15	1 056 849,30	-1 056 849,30	0,00	0,00	-1 056 849,30	-100,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3062			3 062,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			-3 062,000								
		Množství rozdílu stanoveno změnou konstrukčních vrstev vozovky											
29	567132112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 170 mm	m2	3 215,000	0,000	-3 215,000	334,15	1 074 292,25	-1 074 292,25	0,00	0,00	-1 074 292,25	-100,00%
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 170 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3215			3 215,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			-3 215,000								
		Množství rozdílu stanoveno při zpracování a odsouhlasení RDS											

Soupis prací pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	3 062,000	5 133,000	2 071,000	22,00	67 364,00	0,00	45 562,00	112 926,00	45 562,00	67,64%
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3062			3 062,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			2 071,000								
		Množství rozdílu stanoveno při zpracování a odsouhlasení RDS											
31	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	6 124,000	10 266,000	4 142,000	12,00	73 488,00	0,00	49 704,00	123 192,00	49 704,00	67,64%
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3062*2			6 124,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			4 142,000								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravených výměr konstrukčních vrstev											
32	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m	m2	3 062,000	5 133,000	2 071,000	377,15	1 154 833,30	0,00	781 077,65	1 935 910,95	781 077,65	67,64%
	PP	Asfaltový koberec mastixový SMA 11S (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3062			3 062,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			2 071,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
33	577165122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 062,000	0,000	-3 062,000	439,15	1 344 677,30	-1 344 677,30	0,00	0,00	-1 344 677,30	-100,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16S (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 3062			3 062,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			-3 062,000								
		Množství rozdílu stanoveno změnou konstrukčních vrstev vozovky											
34	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	81,000	70,000	1 297,45	14 271,95	0,00	90 821,50	105 093,45	90 821,50	636,36%
	PP	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur											
	VV-SOD	"výšková rektifikace povrchových znaků inženýrských sítí" 11			11,000								
	VV-ZBV 25-DZ2	ZBV 25 - DZ2 - rektifikace povrchových znaků a vstupů			70,000								
		Množství rozdílu: skutečný počet kusů uličních vstupů [poklopů], vpustí, krycích hrnců, šoupat apod. mínus původní množství kusů: UV+kanal. šachty+kr. hrnce voda+kr. hrnce plyn: (35+22+56+0)-11-32(kusů ze SO 001)=70 kusů											
35	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	10,500	10,500	0,000	46,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00	0,00%
	PP	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 12 mm, hloubky 25 mm											
	VV-SOD	"pracovní spára opatřena asfaltovou zálivkou" 10,5			10,500								
36	919122121-1	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	10,500	10,500	0,000	51,00	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	0,00%
	PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm											
	VV-SOD	"pracovní spára opatřena asfaltovou zálivkou" 10,5			10,500								
37	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	10,500	10,500	0,000	142,00	1 491,00	0,00	0,00	1 491,00	0,00	0,00%
	PP	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
	VV-SOD	"pracovní spára opatřena asfaltovou zálivkou" 10,5			10,500								
38	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,100	10,100	0,000	101,00	1 020,10	0,00	0,00	1 020,10	0,00	0,00%
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného											
	VV-SOD	10,1			10,100								
39	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	4 422,258	5 059,097	636,839	73,00	322 824,83	0,00	46 489,25	369 314,08	46 489,25	14,40%
	PP	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby											
	VV-SOD	4432,358-10,1			4 422,258								
	VV-ZBV 25-DZ1	ZBV 25 - DZ1 - odstranění asfaltů			636,839								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem: zvýšené množství odstraněných asfaltů v m3*objemová hmotnost v t/m3 (odvozena výpočtem ze smluvního rozpočtu: 11138,548/540,45=2,107t/m3): 302,249*2,107=636,839 tun Viz též položka 113107243											
40	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	10,100	10,100	0,000	255,15	2 577,02	0,00	0,00	2 577,02	0,00	0,00%
	PP	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby											
	VV-SOD	4001,138+431,22-1138,548-3283,71			10,100								

Soupis prací pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									2				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 138,548	1 775,387	636,839	101,00	114 993,35	0,00	64 320,74	179 314,09	64 320,74	55,93%
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů											
	VV-SOD	"živice - speciální skládka, recyklační středisko" 1138,548			1 138,548								
	VV-ZBV 25-DZ1	ZBV 25 - DZ1 - odstranění asfaltů			636,839								
		Množství rozdílu stanoveno výpočtem: zvýšené množství odstraněných asfaltů v m3*objemová hmotnost v t/m3 (odvozena výpočtem ze smluvního rozpočtu: 11138,548/540,45=2,107t/m3): 302,249*2,107=636,839 tun Viz též položka 113107243											
42	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	3 283,710	3 283,710	0,000	101,00	331 654,71	0,00	0,00	331 654,71	0,00	0,00%
	PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva											
	VV-SOD	3283,71			3 283,710								
43	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	3 794,738	6 496,038	2 701,300	52,00	197 326,38	0,00	140 467,60	337 793,98	140 467,60	71,19%
	PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m											
	VV-SOD	jakékoliv délky objektu											
	VV-ZBV 1	Množství dle SOD			3 794,738								
		ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			2 701,300								
Nové Položky													
44	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,000	5 133,000	5 133,000	291,15	0,00	0,00	1 494 472,95	1 494 472,95	1 494 472,95	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			5 133,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
45	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	0,000	5 133,000	5 133,000	313,15	0,00	0,00	1 607 398,95	1 607 398,95	1 607 398,95	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			5 133,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
46	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	5 133,000	5 133,000	378,15	0,00	0,00	1 941 043,95	1 941 043,95	1 941 043,95	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			5 133,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
47	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	0,000	27,000	27,000	110,00	0,00	0,00	2 970,00	2 970,00	2 970,00	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			27,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
48	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD tl. 200 mm	m2	0,000	35,000	35,000	144,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			35,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
49	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	0,000	33,000	33,000	583,15	0,00	0,00	19 243,95	19 243,95	19 243,95	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			33,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
50	583801100-1	kostka dlažební drobná, žula, DL, kroužková, velikost 10 cm	t	0,000	6,537	6,537	2 823,90	0,00	0,00	18 459,83	18 459,83	18 459,83	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			6,537								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
51	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	0,000	26,000	26,000	269,15	0,00	0,00	6 997,90	6 997,90	6 997,90	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			26,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
52	592453090-1	dlažba betonová reliéfní pro nevidomé výšky 6 cm	m2	0,000	9,270	9,270	363,15	0,00	0,00	3 366,40	3 366,40	3 366,40	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky			9,270								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS											
53	592453080-1	dlažba betonová výšky 6 cm	m2	0,000	17,510	17,510	144,00	0,00	0,00	2 521,44	2 521,44	2 521,44	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								

Soupis prací pro ZBV číslo: 25													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 102 Ul. Pražská - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 25 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS			17,510								
54	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	65,000	65,000	333,15	0,00	0,00	21 654,75	21 654,75	21 654,75	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS			65,000								
55	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	0,000	57,000	57,000	390,15	0,00	0,00	22 238,55	22 238,55	22 238,55	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS			57,000								
56	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	0,000	62,000	62,000	291,15	0,00	0,00	18 051,30	18 051,30	18 051,30	100,00%
	VV-SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV-ZBV 1	ZBV 1 - Konstrukční vrstvy vozovky Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením v softwaru Autocad při zpracování RDS			62,000								
		Celkem bez DPH						10 893 596,88	-3 475 818,85	9 764 445,10	17 182 223,13	6 288 626,25	57,73%

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/23/04/2019-1

Lukáš Lála

23. 4. 2019

Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během realizace prací (odstraňování živičných vrstev komunikací) na SO 001 Příprava území, SO 101 Okružní křižovatka, SO 102 Ul. Pražská – komunikace, SO 103 Ul. Průmyslová – komunikace došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Během odstraňování živičných vrstev komunikací výše uvedených stavebních objektů identifikoval Zhotovitel odchylky v tloušťkách frézovaných a bouraných asfaltů oproti předpokládané tloušťce 150 mm uvedené v zadávací dokumentaci stavby (PDPS).

Zhotovitel navrhuje provést odstranění živičných vrstev ve skutečně zastiženém rozsahu, což je pro další realizaci prací nezbytné a následně, porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací, vyhodnotit změny v množství frézovaných a bouraných asfaltů na jednotlivých objektech.

V návaznosti na vznik výše uvedené události/okolnosti se na Vás s žádostí o vyjádření k dalšímu postupu prací a řešení potenciálních změny díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Suřovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí:

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Adresát:

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Praze dne 24. dubna 2019

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 23.4.2019

Dobrý den, pane inženýre,

na stavbě „**II/610 Brandýs nad Labem – rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská**“ Vás zhotovitel stavby, Společnost SWIETELSKY – GEOSAM – SAM, dopisem ze dne 23.4.2019 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 001, SO 101, SO 102 a SO 103.

Změna spočívá v upřesnění množství prací nezbytných pro provedení díla, jmenovitě množství odstraňovaných hutněných asfaltových vrstev (živičné podklady). Za technický dozor stavby Objednatele č.1 **doporučuji** zpracovat změnu.

IBR  s.r.o.
CONSULTING | DIČ: CZ25023446 18/215

.....
Ing. Ivana Cichá

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář: **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-30

V Praze: 24.4.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV – dílčí změna: „Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Dílčí změna: Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev

V průběhu výstavby, ve fázi bourání živičných vrstev komunikací, byly zjištěny rozdíly v odstraňovaném množství frézovaných a bouraných asfaltů oproti průměrné 150 mm tloušťce předpokládané v zadávací dokumentaci stavby u stávajících asfaltových vrstev komunikací.

Pro zdárné dokončení díla je nutné provést odstranění asfaltových vrstev ve skutečně zastiženém rozsahu, tj. s předpokládaným nárůstem průměrných tloušťek vrstev max 100 mm na všech dotčených objektech (SO 001, SO 101, SO 102, SO 103, SO 103.a, SO 106). Skutečný rozsah bude stanoven porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací.

Jedná se o změny nepředvídatelné, které nemají vliv na kvalitu díla a prokazatelným způsobem upřesňují výměry přípravných (bouracích) prací dle skutečnosti. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

SUNCAD
nám. Na
Lužinách 3
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Adresát:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla.


Dobrý den,

na základě nepředvídatelných událostí/okolností, oznámených dopisem zn. LL/23/04/2019-I, a ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změn díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 24.4.2019 a AD ze dne 24.4.2019, požaduje:

- provedení odstranění živičných vrstev komunikací ve skutečně zastižených tloušťkách na dotčených stavebních objektech SO 001, SO 101, SO 102 a SO 103

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze, dne 24.4.2019



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Peška
vedoucí investic EU

Brandýs nad Labem
II/610 - ul. Pražská - rekonstrukce vozovky

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ
číslo 2019_34

Datum výkonu: 5.2.2020
Zakázkové číslo: 19045
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
objednatel: sdružení Swietelsky-Geosan Group-SaM

Předmět zeměměřické práce:

Rekapitulace odstraněných AC povrchů dle příslušných SO.

Technická zpráva:

Dne 5.2.2021 byla na základě požadavku stavby provedena ucelená rekapitulace odstraněných AC povrchů dle příslušných SO na komunikacích. Rozdělení ploch a kubatury odstraněné živice vychází z vyhotovených geodetických protokolů č. 2019_4 ze dne 25.4.2019, 2019_13 ze dne 24.9.2019, 2019_17 ze dne 29.10.2019, 2019_18 ze dne 31.10.2019, 2019_21 ze dne 27.1.2020, 2019_24 ze dne 5.2.2020, 2019_26 ze dne 16.3.2020, 2019_33 ze dne 18.9.2020 a jsou rozděleny dle stavebních objektů SO 001 – vozovka – 150mm, SO 101, SO 102, SO 103, SO 103.1, SO 106.

Přílohy: 1x A4 tabulka odstranění AC povrchů dle SO

Vyhotovil: Michal Tuček

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům

Ověřil: Ing. Z. Štefka

Za zhotovitele převzal:

105/2021

10. 02. 2021

IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu: 0275568834/0300
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925


ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Rekapitulce Odstranění AC povrchů s rozdělením dle příslušných SO.

SO	protokol č. 2019_4 + 2019_13 + 2019_17 + 2019_18		protokol č. 2019_21		protokol č. 2019_24		protokol č. 2019_26		protokol č. 2019_33		Celkem	
	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3
SO 001 - VOZOVKA - 150mm	2734,0	486,7	324,3	68,7	348,0	63,3	72,1	13,4	25,2	4,0	3503,560	636,139
SO 101					538,6	109,9	31,0	6,3			569,580	116,170
SO 102	3205,0	721,1			549,3	118,6	14,3	3,0			3768,580	842,699
SO 103			687,7	145,8	29,2	5,0	101,5	19,6	227,2	41,3	1045,520	211,649
SO 103.1					101,9	23,4	7,8	1,6			109,710	25,040
SO 106					385,9	61,2	108,2	16,6	209,3	38,3	703,410	116,132
CELEKEM	5939,0	1207,8	1012,0	214,5	1952,9	381,4	334,8	60,5	461,7	83,7	9700,360	1947,829

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

II/610 - Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace
v ul. Pražská

Vypořádání zvýšeného množství – objemu odstraňovaných živичných vrstev komunikací –

SO 102 – ZBV 25

Po odstranění asfaltů byly, porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živичných vrstev komunikací, zjištěny rozdíly v odstraněném množství frézovaných a bouraných asfaltů na jednotlivých objektech. Odstranění stávajících asfaltových vrstev bylo v ZDS předpokládáno v tloušťce 150 mm.

Výsledky porovnání předpokládaného odstraňovaného množství asfaltů s množstvím skutečně zastíženým dle geodetického zaměření a způsob vypořádání:

SO	Množství dle SOD					Množství ve změně - Skutečnost			
	tl. vrstev v m	obj. hmotnost v t/m3	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách	prům. tl. vrstev v m	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách
SO 001	0,150	2,398	3 268,430	490,265	1 175,655	0,182	3 503,560	636,139	1 525,461
SO 101	0,150	2,107	629,930	94,490	199,090	0,204	569,580	116,170	244,770
SO 102	0,150	2,107	3 603,000	540,450	1 138,728	0,224	3 768,580	842,699	1 775,567
SO 103	0,150	2,110	1 060,390	159,059	335,614	0,202	1 045,520	211,649	446,579
SO 103a	0,150	2,107	107,180	16,077	33,874	0,228	109,710	25,040	52,759
SO 106	0,150	2,107	685,620	102,843	216,690	0,165	703,410	116,132	244,690
Celkem	0,150	2,209	9 354,550	1 403,184	3 099,651		9 700,360	1 947,829	4 289,826

SO	obj. hmotnost v t/m3	Množství rozdílu - VCP				přepočet množství VCP na smluvní položku (odstranění živич tl. 150 mm) v m2
		prům. tl. vrstev v m	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách	
SO 001	2,398	0,032	235,130	145,874	349,806	972,493
SO 101	2,107	0,054	-60,350	21,680	45,680	144,533
SO 102	2,107	0,074	165,580	302,249	636,839	2014,993
SO 103	2,110	0,052	-14,870	52,590	110,965	350,6
SO 103a	2,107	0,078	2,530	8,963	18,885	59,753
SO 106	2,107	0,015	17,790	13,289	28,000	88,593
Celkem	2,209		345,810	544,645	1 190,175	3 630,965

Z uvedeného vyplývá, že průměrné odstraněné tloušťky asfaltů byly na jednotlivých objektech větší oproti předpokladu o 3 až 8 cm, což vedlo k navýšení odstraněného množství živич na komunikacích u SO 001 o 145,874 m3, resp. 349,806 tun, u SO 101 o 21,680 m3, resp. 45,680 tun, u SO 102 o 302,249 m3, resp. 636,839 tun, u SO 103 o 52,590 m3, resp. 110,965 tun, u SO 103a o 8,963 m3, resp.



Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

II/610 - Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

18,885 tun a u SO 106 o 13,289 m³ resp. 28,000 tun, tj. na celé stavbě o 544, 645 m³, resp. 1190,175 tun.

Po přepočtu výše uvedeného zvýšeného množství v m³ u jednotlivých stavebních objektů na plochu o konstantní tloušťce 150 mm, tzn. při maximálním využití stávající smluvní položky s kódem „113107243“ a popisem „Odstranění podkladu pl. přes 200 m² živičných tl. 150 mm“ (na SO 103a položky s kódem „113107183“ a popisem „Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m² živičných tl. 150 mm“), dojde k následujícímu nárůstu výměr ploch v m²: u SO 001 o 145,874/0,15 = 972,493 m², u SO 101 o 21,680/0,150 = 145,533 m², u **SO 102** o 302,249/0,15 = **2014,993 m²**, u SO 103 o 52,900/0,150 = 350,600 m², u SO 103a o 8,963/0,150 = 59,753 m² a u SO 106 o 13,289/0,150 = 88,593 m², tj. na celé stavbě celkem 3630,965 m² (3630,965 m²*0,150 m = 544,645 m³).

Tímto přepočtem zároveň zůstává zachována jednotková cena odstranění živíc na 1m³ na všech dotčených stavebních objektech.

Dále samozřejmě dochází k navýšení množství u související položky s kódem „997221551-1“ a popisem „Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby“ a u související položky s kódem „997221845“ a popisem „Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)“ v souladu s daty uvedenými v textu a tabulkách výše.

V Praze dne 12.2.2021

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN - SAM


Lukáš Lála
Technik přípravy a kalkulací
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/29/10/2019-1

Lukáš Lála

9.10.2019

Oznámení potenciální změny stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku objednatele na úpravu skladeb komunikací a zpevněných ploch, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a realizací prací došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může zpozdit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Zhotovitel identifikoval nesoulad v počtu rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků, který je vyvolán neshodou výkresové části s výkazem výměr v zadávací dokumentaci a nárůstem skutečného množství prováděných inženýrských sítí, včetně přípojek během realizace stavby.

Výše uvedený nesoulad se dotkne následující stavebních objektů:

SO 101 Okružní křižovatka, SO 102 Ul. Pražská – komunikace, SO 103 Ul. Průmyslová – komunikace.

Zhotovitel navrhuje provést dotčené práce, dodávky i služby v množství nezbytném pro dokončení Díla a podrobný rozsah změn následně stanovit porovnáním skutečného množství s množstvím uvedeným v zadávacím výkazu výměr s tím, že provádění předmětných prací bude průběžně dokumentováno zápisy ve stavebním deníku a kontrolních dnech stavby.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Súřovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí: Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Adresát:

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 30. listopadu 2019

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 29.10.2019

Dobrý den, pane inženýre,

na stavbě „**II/610 Brandýs nad Labem – rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská**“ Vás zhotovitel stavby, Společnost SWIETELSKY – GEOSAM – SAM, dopisem ze dne 29.10.2019 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 101, SO 102 a SO 103.

Změna spočívá v upřesnění množství prací nezbytných pro provedení díla, jmenovitě množství rektifikovaných povrchových znaků.

Za technický dozor stavby Objednatele č.1 **doporučuji** zpracovat změnu.



IBR
Sok
190
IČ: 2
DIČ:

Petr Jirimsky
TDS

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-31

V Praze: 30.10.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV – **dílčí změna: „Rektifikace povrchových znaků a vstupů“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Dílčí změna: Rektifikace povrchových znaků a vstupů

Před pokládkou nových obrusných a ložných vrstev komunikací, chodníků a zpevněných ploch byla zhotovitelem identifikována neshoda spočívající v množství povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů, vpustí, krycích hmců, šoupat apod.) určených k rektifikaci v porovnání s množstvím uvedeným v zadávací dokumentaci stavby. Množství povrchových znaků nezbytných k rektifikaci nebylo v době zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stanoveno přesně kvůli dostupným podkladům, aktuálnímu stavebně-technickému stavu i dodatečně realizovaným přípojkám k původním inženýrským sítím. Změny v množství rektifikovaných povrchových znaků se dotknou stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 103a, SO 106, SO 109 a SO 112.

Navrhované změny nemají vliv na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.


Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky



Adresát:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Věc: Oznámení potenciální změny díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Dobrý den,

na základě oznámení potenciální změny díla/stavby na stavebních objektech SO 101, 102 a 103, předloženého dopisem zn. LL/29/10/2019-1a ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 30.10.2019 a AD ze dne 30.10.2019, požaduje provedení rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků na výše uvedených stavebních objektech v množství nezbytném pro řádné zhotovení díla.

Objednatel souhlasí s uvedenými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze, dne 31.10.2019


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Milan Peška
vedoucí investic EU

Adresát:

V Liberci dne 28. srpna 2021

Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 25

Na stavbě **II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská** žádá zhotovitel o Změnu na objektu **SO 102**.

Za technický dozor k předloženému **ZBV č. 25 SO 102 – Ul. Pražská - komunikace** konstatuji:

1. Předložené změny svým rozsahem odpovídají:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
5	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	3 603,000	5 617,993	2 014,993
39	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	4 422,258	5 059,097	636,839
41	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1 138,548	1 775,387	636,839
34	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	81,000	70,000

2. Změněné položky odpovídají kvalitou požadavkům stanoveným ve Smlouvě o dílo, příslušným TKP, TP a ČSN.
3. Navržené změny doporučuji k odsouhlasení.



Petr Jiřímský
TDS

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 302a Kanalizace - zemní práce

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

302a/ 3

Číslo ZBV:

26

Objednatel č. 1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.1	-24 055,89	0,00	-24 055,89

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.3	0,00	285 321,92	285 321,92

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
26	-24 055,89	285 321,92	261 266,03

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302a Kanalizace - zemní práce		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 302a/ 3	Číslo ZBV: 26.1																																			
Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3. 2019 (dále jen Smlouva): Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín																																						
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Paré č.</th> <th style="width: 70%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Regionální dotační kancelář</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	Stavební dozor	7	Supervize	8	Regionální dotační kancelář
1. Krycí list	1	počet listů																																				
2. Změnový list	4	počet listů																																				
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																				
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																																				
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																				
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																				
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů																																				
Paré č.	Příjemce																																					
1,2	Objednatel																																					
3,4	Zhotovitel																																					
5	Projektant																																					
6	Stavební dozor																																					
7	Supervize																																					
8	Regionální dotační kancelář																																					
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis a zdůvodnění Změny:																																						
Dílčí změna č. 2 - Změny dle skutečného množství a délek potrubí: Součástí SO 302a Kanalizace - zemní práce je, dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS), provedení zemních prací pro kanalizační stoky. Během realizace prací došlo ke zpřesnění množství zemních a souvisejících prací na kanalizačních stokách, které kvůli dostupným podkladům a aktuálnímu stavebně-technickému stavu nemohlo být v zadávací dokumentaci stavby stanoveno zcela přesně. Předmětem této dílčí změny je upřesnění výměr dodávek, prací a služeb dle jejich skutečně provedeného množství – geodetického zaměření skutečného stavu, které není řešeno v rámci ostatních dílčích změn. Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Na odchylky ve skutečném množství předmětných dodávek a prací oproti předpokladům v PDPS (resp. ZDS) upozornil zhotovitel dopisem ze dne 24.6.2020 (příloha č. 17). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 18), tak autorským dozorem (příloha č. 19). Následně, dopisem ze dne 29.6.2020, vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných prací, dodávek i služeb v množství nezbytném pro dokončení Díla (příloha č.20). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 23). Dílčí změna č. 2 se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství stávajících položek č. 1 (hloubení rýh -29,835 m3), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 a 13. Jedná se o Vyhrazenou změnu (Doměrky), která je tak podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1 . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.																																						
Údaje v Kč bez DPH:																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th style="width: 25%;">Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných</th> </tr> <tr> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">-24 055,89</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">0,00</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">-24 055,89</td> <td style="font-weight: bold; font-size: 1.1em;">24 055,89</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	-24 055,89	0,00	-24 055,89	24 055,89																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																																			
-24 055,89	0,00	-24 055,89	24 055,89																																			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:																																						
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis																																		
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis																																		
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis																																		
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis																																		
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis																																		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Súřovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302a Kanalizace - zemní práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 302a/ 3	Číslo ZBV: 26.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	4	počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	8	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	20	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna č. 1 - Výměna materiálu zásypu výkopu pro kanalizační stoku:

Součástí SO 302a Kanalizace - zemní práce je, dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS), mj. zásyp rýh kanalizačních stok původní vytěženou zeminou.

Během realizace prací vytěžený výkopek vyhodnocen geologem jako zemina podmíněčně vhodná do zpětného zásypu, a to z důvodu nemožnosti dosáhnout požadovaného modulu deformace (viz přílohy č. 14, 15 a 16).

Předmětem této díličí změny, která přímo navazuje na ZBV 8, je výměna zásypového materiálu části výkopu realizovaného objektu SO 302a Kanalizace - zemní práce mezi šachtami ŠA.0 až ŠA.2 stoky A. Pro zpětný zásyp je z výše uvedených důvodů použit vhodnější materiál - šterkodrt' 0/32, nevhodný výkopek je odvezen na nejbližší skládku. Nové výměry jsou určeny výpočtem (viz stanovení nových výměr položek dotčených změnou - příloha 08).

Iniciátorem výše uvedené díličí změny je zhotovitel. Na podmíněnou vhodnost - nevhodnost vytěženého materiálu upozornil zhotovitel dopisem ze dne 3.6.2019 (příloha č. 09). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 10), tak autorským dozorem (příloha č. 11). Následně, dopisem ze dne 6.6.2019, vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných prací, dodávek i služeb v množství nezbytném pro realizaci Díla (příloha č. 12). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 23).

Díličí změna č. 1 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č. 6 (vodorovné přemístění do 10 km 181,023 m3) a 7 (skládkovné 325,841) a přidáním nových položek č. 14, 15, 16 a č. 17 (nákup ŠD 0/32 ve shodném množství, které bylo odvezeno na skládku).

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	285 321,92	285 321,92	285 321,92

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Súřovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 26**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302a/3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 302a Kanalizace - zemní práce

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
4 066 537,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-44 663,20	1 933 192,48	5 955 067,20	1 888 529,28

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-24 055,89	285 321,92	2 218 514,40	54,56%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-68 719,09	6 216 333,23	2 149 795,31	52,87%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Ing. Jan Dvořák souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ingg. Petr Felcman souhlasím

Technický dozor investora: Libor Bula souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Vlastimil Pícek souhlasím

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil souhlasím

Odpovědný zástupce
spolufinancující strany pro
cenové projednání Změny: Ing. Pavel Havlíček souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 26													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 302a Kanalizace - zemní práce Číslo a název rozpočtu: ZBV 26 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4 835,000	4 805,165	-29,835	181,00	875 135,00	-5 400,140	0,00	869 734,86	-5 400,14	-0,62%
2	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 417,500	2 402,588	-14,912	29,00	70 107,50	-432,450	0,00	69 675,05	-432,45	-0,62%
3	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	9 138,000	9 081,621	-56,379	117,00	1 069 146,00	-6 596,340	0,00	1 062 549,66	-6 596,34	-0,62%
4	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	9 138,000	9 081,621	-56,379	37,00	338 106,00	-2 086,020	0,00	336 019,98	-2 086,02	-0,62%
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 901,000	2 883,098	-17,902	88,00	255 288,00	-1 575,380	0,00	253 712,62	-1 575,38	-0,62%
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 035,000	1 028,615	-6,385	127,00	131 445,00	-810,900	0,00	130 634,10	-810,90	-0,62%
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 302,000	4 275,458	-26,542	95,00	408 690,00	-2 521,490	0,00	406 168,51	-2 521,49	-0,62%
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	480,000	477,038	-2,962	181,00	86 880,00	-536,120	0,00	86 343,88	-536,12	-0,62%
10	583373030	šterkopísek	t	972,000	966,003	-5,997	209,00	203 148,00	-1 253,370	0,00	201 894,63	-1 253,37	-0,62%
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	95,000	94,414	-0,586	600,15	57 014,25	-351,690	0,00	56 662,56	-351,69	-0,62%
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	999,414	993,248	-6,166	404,15	403 913,17	-2 491,990	0,00	401 421,18	-2 491,99	-0,62%
		Celkem bez DPH						3 898 872,92	-24 055,89	0,00	3 874 817,03	-24 055,89	-0,62%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo.

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 26													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 302a Kanalizace - zemní práce Číslo a název rozpočtu: ZBV 26 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								Skupina Změn: 3					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	575,000	756,023	181,023	270,15	155 336,25	0,000	48 903,36	204 239,61	48 903,36	31,48%
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 035,000	1 360,841	325,841	127,00	131 445,00	0,000	41 381,81	172 826,81	41 381,81	31,48%
Nové Položky													
14	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	181,023	181,023	39,10	0,00	0,00	7 078,00	7 078,00	7 078,00	100,00%
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	181,023	181,023	37,00	0,00	0,00	6 697,85	6 697,85	6 697,85	100,00%
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	181,023	181,023	14,00	0,00	0,00	2 534,32	2 534,32	2 534,32	100,00%
17	583441690-1	Štěrkodrt' frakce 0-32	t	0,000	380,148	380,148	470,15	0,00	0,00	178 726,58	178 726,58	178 726,58	100,00%
		Celkem bez DPH						286 781,25	0,00	285 321,92	572 103,17	285 321,92	99,49%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Jednotkové ceny nových položek jsou převzaty ze smlouvy o dílo, vyjma položky č. 14, jejíž cena je převzata z cenové soustavy URS 2019/I.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	84 343 532,91
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	114,75%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	102 055 674,82
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,17%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,16%

6=32÷36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 549 460,50
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,35%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	10,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	20,62%
10A=32A÷36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 520 213,18
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100				Limit 15 %	11 024 975,31
13=37				Sledování limitu	2,14%
14=149224000-37	Hodnota skupiny 5				1 575 373,74

					- 1 -			- 2 -				- 3 -					- 4 -						- 5 -				
					Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)				Nepředvidanost					Nezbytnost						Změny de minimis				
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny			Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %			
16	17	18			19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100		
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“			- 6 731 022,45	17 574 719,94	10 843 697,49	- 165 937,32	44 218,15	- 121 719,17	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	6 923 125,25	9,42%	6 484 857,79	7 361 392,71	- 5 547 108,88	9 611 711,59	13,08%	4 064 602,71	15 158 820,47	- 579 708,79	995 664,95	1 575 373,74	2,14%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny			- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub			- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezd/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů			- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemů zem prací, doplnění zábradlí			- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	-5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub			- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	0,10%	131 991,19	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů			0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů			0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin			- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek			- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek			- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek			- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / ornice+trávník+odpočet keřů a ochrany stromů			- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	-68 354,56	0,00	68 354,56	0,00	0,00	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu			- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	-242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu			- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	-56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, tloušťky SC + související zemní práce			- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 77 611,10	126 000,67	0,17%	48 389,57	203 611,77	-281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
121a	16	Dopravní značení trvalé / VZD v plastu			- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	-13 644,92	200 495,84	214 140,76	0,00	0,29%	
121b	17	Dopravní značení trvalé / VZD v plastu			- 56 583,95	62 216,32	5 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	13 753,20	0,02%	-42 830,75	70 337,15	0,00	48 463,12	48 463,12	0,00	0,07%
101	18	Okružní křižovatka / navýšení odstranění asfaltů / obruby dle výkresové části ZDS / změna druhu dlažebních kostek / rektifikace povrchových znaků a vstupů			- 196 941,25	340 529,18	143 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,49	0,03%	19 655,49	19 655,49	- 918,45	27 448,26	0,04%	26 529,81	28 366,71	-196 022,80	293 425,43	489 448,23	0,67%
103	19	Ul. Průmyslová - komunikace / ŠDA + obruby dle výkresové části ZDS / navýšení odstranění asfaltů / změna druhu dlažebních kostek / odstranění zkladů stávající PHS / rektifikace povrchových znaků a vstupů			- 61 921,58	260 347,34	198 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 137,87	0,29%	210 137,87	210 137,87	- 42 046,87	20 602,47	0,03%	-21 444,40	62 649,34	-19 874,71	29 607,00	49 481,71	0,07%
103a	20	Ul. Seifertova / ŠDA dle výkresové části ZDS / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů			- 8 159,23	12 594,87	4 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,52	0,01%	8 723,52	8 723,52	- 8 159,23	3 871,35	0,01%	-4 287,88	12 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
106	21	Ul. Květinová - komunikace / ŠDA + obruby dle výkresové části ZDS / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů			- 299 178,58	42 997,83	- 256 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,03	0,02%	12 048,03	12 048,03	- 299 178,58	30 949,80	0,04%	-268 228,78	330 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
303b	22	Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí / odpočet žlabů			- 185 420,95	102 657,56	- 82 763,39	0,00	44 218,15	44 218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 185 420,95	58 439,41	0,08%	-126 981,54	243 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
001	23	Příprava území / nárust odstranění asfaltů / zhotovení objízdné komunikace			0,00	818 764,91	818 764,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 638,18	0,19%	139 638,18	139 638,18	0,00	679 126,73	0,92%	679 126,73	679 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	24	Vodovod - zmenění práce / zásepů / přeložky / skutečné množství a délky potrubí (doměření do cca 10%)			- 141 881,43	622 433,58	480 552,15	- 141 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 433,58	0,85%	622 433,58	622 433,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	25	Ul. Pražská - komunikace / nárust odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů			0,00	364 845,92	364 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 024,42	0,37%	274 024,42	274 024,42	0,00	90 821,50	0,12%	90 821,50	90 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	26	Kanalizace - zemní práce / zásepů / skutečné množství a délky potrubí			- 24 055,89	285 321,92	261 266,03	- 24 055,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 321,92	0,39%	285 321,92	285 321,92	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	26
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 302a Kanalizace - zemní práce
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	302a/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 26	4	
08 Stanovení nových výměr položek dotčených změnou ZBV 24 - DZ 1	1	
09 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 3.6.2019 - DZ 1 - zásypy	1	
10 Souhlas TDI se změnou ze dne 4.6.2019 - DZ 1	1	
11 Souhlas AD se změnou ze dne 5.6.2019 - DZ1	1	
12 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 6.6.2019 DZ1	1	
13 Zápis geologa ve stavebním deníku ze dne 22.5. a 31.5.2019 - DZ 1	2	
14 Vyjádření geologa - zásypy - DZ 1	1	
15 Vyjádření geologa - podélný řez - DZ 1	1	
16 Vzorový řez uložení potrubí v rýze - DZ 1	1	
17 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 24.6.2020 - DZ 2 - skut. množství	1	
18 Souhlas TDI se změnou ze dne 25.6.2020 - DZ 2	1	
19 Souhlas AD se změnou ze dne 26.6.2020 - DZ 2	1	
20 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 29.6.2020 - DZ 2	1	
21 Zadávací dokumentace - DZ 2	0	
22 Geodetické zaměření skutečného stavu - DZ 2	0	
23 Potvrzení rozsahu změny (ZBV 26) od TDI ze dne 21.9.2021	2	
Počet listů celkem	20	

Soupis prací pro ZBV číslo: 26													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 302a Kanalizace - zemní práce Číslo a název rozpočtu: ZBV 26 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
1	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	4 835,000	4 719,000	-116,000	181,00	875 135,00	-20 996,00	0,00	854 139,00	-20 996,00	-2,40%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3											
	VV - SOD	"HLOUB PRO KANAL"											
	VV - SOD	2822			2822,000								
	VV - SOD	"hloub pro rušení kan"											
	VV - SOD	2013			2013,000								
	VV - SOD	Součet											
	VV - ZBV8	ZBV 8 - Odpočet souvisejícího množství v hornině tř. 3: -1,4*136,77*(0,9+0)*0,5			-86,165								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-29,835								
2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2 417,500	2359,505	-57,995	29,00	70 107,50	-1 681,86	0,00	68 425,64	-1 681,86	-2,40%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
	VV - SOD	4835*0,5			2417,500								
	VV - SOD	Součet			2417,500								
	VV - ZBV8	ZBV 8 - Odpočet souvisejícího množství v hornině tř. 3: -86,165*0,5			-43,083								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-14,912								
3	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	9 138,000	9081,621	-56,379	117,00	1 069 146,00	-6 596,34	0,00	1 062 549,66	-6 596,34	-0,62%
	PP	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložné, hloubky do 2 m											
	VV - SOD	"kan"											
	VV - SOD	(3+220+508+47)*3*2			4668,000								
	VV - SOD	"ljkv"											
	VV - SOD	745*3*2			4470,000								
	VV - SOD	Součet			9138,000								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-56,379								
4	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	9 138,000	9081,621	-56,379	37,00	338 106,00	-2 086,02	0,00	336 019,98	-2 086,02	-0,62%
	PP	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m											
	VV - SOD	9138			9138,000								
	VV - SOD	Součet			9138,000								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-56,379								
5	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 901,000	2831,502	-69,498	88,00	255 288,00	-6 115,82	0,00	249 172,18	-6 115,82	-2,40%
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m											
	VV - SOD	4835*0,6			2901,000								
	VV - SOD	Součet			2901,000								
	VV - ZBV8	ZBV 8 - Odpočet souvisejícího množství z horniny tř. 1 až 4: -86,165/1,67			-51,596								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-17,902								
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	575,000	1791,782	1 216,782	270,15	155 336,25	-23 277,47	351 991,13	484 049,91	328 713,66	226,60%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
	VV - SOD	480			480,000								
	VV - SOD	95			95,000								
	VV - SOD	Součet			575,000								
	VV - ZBV6	ZBV 6 - Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásyp - odvoz na skládku			1121,924								
		Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 6											

Soupis prací pro ZBV číslo: 26													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 302a Kanalizace - zemní práce Číslo a název rozpočtu: ZBV 26 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	VV - ZBV8	ZBV 8 - Odpočet souvisejícího množství z horniny tř. 1 až 4: -86,165			-86,165								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 1 - Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásyp - odvoz na skládku			181,023								
		Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 26											
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 035,000	3373,919	2 338,919	127,00	131 445,00	-810,90	297 853,61	428 487,71	297 042,71	225,98%
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
	VV - SOD	575*1,8			1035,000								
	VV - SOD	Součet			1035,000								
	VV - ZBV6	ZBV 6 - Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásyp - odvoz na skládku			2019,463								
		Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 6											
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 1 - Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásyp - odvoz na skládku			325,841								
		Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 26											
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-6,385								
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ze zhutněním	m3	4 302,000	4275,458	-26,542	95,00	408 690,00	-2 521,49	0,00	406 168,51	-2 521,49	-0,62%
	PP	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách ze zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
	VV - SOD	2171			2171,000								
	VV - SOD	2131			2131,000								
	VV - SOD	Součet			4302,000								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-26,542								
9	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	480,000	477,038	-2,962	181,00	86 880,00	-536,12	0,00	86 343,88	-536,12	-0,62%
	PP	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny											
	VV - SOD	480			480,000								
	VV - SOD	Součet			480,000								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-2,962								
10	583373030	Štěrkopísek	t	972,000	966,003	-5,997	209,00	203 148,00	-1 253,37	0,00	201 894,63	-1 253,37	-0,62%
	PP	Štěrkopísek frakce 0-8											
	VV - SOD	480*2,025			972,000								
	VV - SOD	Součet			972,000								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-5,997								
11	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	95,000	94,414	-0,586	600,15	57 014,25	-351,69	0,00	56 662,56	-351,69	-0,62%
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm											
	VV - SOD	95			95,000								
	VV - SOD	Součet			95,000								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-0,586								
12	938902205	Čištění příkopů ručně š dna přes 400 mm objem nánosů do 0,30 m3/m	m	25,000	25,000	0,000	493,15	12 328,75	0,00	0,00	12 328,75	0,00	0,00%
	PP	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna přes 400 mm a objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m											
	VV - SOD	25			25,000								
	VV - SOD	Součet			25,000								
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	999,414	993,248	-6,166	404,15	403 913,17	-2 491,99	0,00	401 421,18	-2 491,99	-0,62%
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m			999,414								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 2 - změny dle skutečného množství			-6,166								
Nové Položky													
14	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	1302,947	1 302,947	39,10	0,00	0,00	50 945,23	50 945,23	50 945,23	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								

Soupis prací pro ZBV číslo: 26													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 302a Kanalizace - zemní práce Číslo a název rozpočtu: ZBV 26 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14
	VV - ZBV6	ZBV 6 - Vnitrostaveništní přesun vhodného materiálu záspy ŠD 0-32 z mezideponie k místu použití (provedení záspy). Určení množství viz též položka 162701105.			1121,924								
	VV - ZBV6	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 6											
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 1 - Vnitrostaveništní přesun vhodného materiálu záspy ŠD 0-32 z mezideponie k místu použití (provedení záspy). Určení množství viz též položka 162701105.			181,023								
	VV - ZBV26	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 26											
	VV - ZBV26	Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2019/I.											
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	1302,947	1 302,947	37,00	0,00	0,00	48 209,04	48 209,04	48 209,04	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZBV6	ZBV 6 - Nakládání vhodného materiálu záspy ŠD 0-32 z mezideponie k místu použití (provedení záspy) - viz též položka 162201102											
	VV - ZBV6	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 6			1121,924								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 1 - Nakládání vhodného materiálu záspy ŠD 0-32 z mezideponie k místu použití (provedení záspy) - viz též položka 162201102			181,023								
	VV - ZBV26	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 26											
	VV - ZBV26	Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 101 - p.č. 19.											
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	1302,947	1 302,947	14,00	0,00	0,00	18 241,26	18 241,26	18 241,26	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZBV6	ZBV 6 - Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásep - viz též položka 162701105											
	VV - ZBV6	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 6			1121,924								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 1 - Uložení vhodného materiálu záspy ŠD 0-32 na mezideponii- viz též položka 162701105			181,023								
	VV - ZBV26	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 26											
	VV - ZBV26	Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 101 - p.č. 25.											
17	583441690-1	Štěrkodrt frakce 0-32	t	0,000	2736,188	2 736,188	470,15	0,00	0,00	1 286 418,79	1 286 418,79	1 286 418,79	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZBV6	ZBV 6 - Množství materiálu vhodného pro zpětný zásep - viz též položka 162701105											
	VV - ZBV6	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 6			2356,040								
	VV - ZBV26	ZBV 26 DZ 1 - Množství materiálu vhodného pro zpětný zásep - viz též položka 162701105			380,148								
	VV - ZBV26	Podrobný výpočet množství rozdílu viz Příloha 08 ZBV 26											
	VV - ZBV26	Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 102 - p.č. 21.											
18	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,000	86,165	86,165	1 500,00	0,00	0,00	129 247,50	129 247,50	129 247,50	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZBV8	ZBV 8 - výpočet množství: 1,4*136,77*(0,9+0)*0,5			86,165								
	VV - ZBV8	Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2019/I.											
19	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,000	51,596	51,596	124,00	0,00	0,00	6 397,90	6 397,90	6 397,90	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZBV8	ZBV 8 - výpočet množství: 86,165/1,67			51,596								
	VV - ZBV8	Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2019/I.											
20	162701155	Vodoravné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	0,000	86,165	86,165	339,00	0,00	0,00	29 209,94	29 209,94	29 209,94	100,00%
	VV - SOD	Množství dle smluvního rozpočtu			0,000								
	VV - ZBV8	ZBV 8 - výpočet množství: 86,165			86,165								
	VV - ZBV8	Jednotková cena převzata z cenové soustavy URS 2019/I.											
		Celkem bez DPH						4 066 537,92	-68 719,09	2 218 514,40	6 216 333,23	2 149 795,31	52,87%



Příloha 08 - Stanovení nových výměr položek dotčený změnou ZBV 26 - DZ1

Evidenční číslo a název stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Číslo a název SO/PS: SO 302a - Kanalizace - zemní práce

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
6	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	575,000	756,023	181,023
	Zásypy	Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásyp - odvoz na skládku Stoka "A"Výkres č. B.2.2.2. -ŠA.0-ŠA.1 $1,3*21*((4,23+3,91)*0,5-0,7-0,1-0,9)-3,14*0,6*0,6*(4,23-0,7-0,1-0,9)$ Stoka "A"Výkres č. B.2.2.2. -ŠA.1-ŠA.2 $1,3*48*((3,91+3,19)*0,5-0,6-0,1-0,9)-3,14*0,6*0,6*(3,91-0,7-0,1-0,9)$				- 61,841 - 119,182
7	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 035,000	1 360,841	325,841
	Zásypy	Výkopek nevhodný ke zpětnému použití pro zásyp - viz též položka 162701105 181,023*1,8				- 325,841
Nové Položky						
14	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	181,023	181,023
	Zásypy	Vnitrostaveništní přesun vhodného materiálu zásypu ŠD 0-32 z mezideponie k místu použití (provedení zásypu). Určení množství viz též položka 162701105. 181,023				- 181,023
15	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,000	181,023	181,023
	Zásypy	Nakládání vhodného materiálu zásypu ŠD 0-32 z mezideponie k místu použití (provedení zásypu) - viz též položka 162201102 181,023				- 181,023
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	181,023	181,023
	Zásypy	Uložení vhodného materiálu zásypu ŠD 0-32 na mezideponie k - viz též položka 162701105 181,023				- 181,023
17	583441690-1	Štěrkodráť frakce 0-32	t	0,000	380,148	380,148
	Zásypy	Množství materiálu vhodného pro zpětný zásyp - viz též položka 162701105 181,023*2,1 Množství přepočtené koeficientem (t/m3)				- 380,148

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Datum:

Podpis:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/03/06/2019-1

Lukáš Lála

3. 6. 2019

Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že po zahájení realizace prací na SO 302a Kanalizace - zemní práce, došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může zpoždit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Zemina vykopaná v úseku od křížení Pražské ulice s Polní ulicí až do křížení s ulicí Průmyslovou, bude pravděpodobně hodnocena jako podmínečně vhodná do zpětného zásypu inženýrských sítí. V případě, že se tato skutečnost potvrdí, navrhujeme provést dotčené zpětné zásypy vodohospodářských objektů SO 302a Kanalizace - zemní práce a SO 301a Vodovod - zemní práce vhodnější zeminou - štěrkodrtí 0/32, a nepoužitý výkopek odvézt na skládku s tím, že provádění zásypů bude průběžně dokumentováno zápisy ve stavebním deníku a kontrolních dnech stavby.

V návaznosti na vznik výše uvedené události/okolnosti se na Vás s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM



Ing. Rašislav Súľovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

 **SWIETELSKY** (30)
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Na vědomí:

Objednatel č. 1: Středočeský Kraj

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/03/06/2019-1 ze dne 3.6.2019.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky **LL/03/06/2019-1**, která se týká stavebních objektů SO 301 a Vodovod – zemní práce a 302a Kanalizace – zemní práce, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je provedení zpětných zásypů výše uvedených vodohospodářských objektů v místech, kde bude během výkopů zastížena zemina podmíněčně vhodná, případně nevhodná pro zpětný zásyp, vhodnější zeminou – štěrkodrtí 0/32 a nepoužitý výkopek odvézt na skládku.


Důvodem změny je zastížení (a dále předpokládaný výskyt) podmíněčně vhodné zeminy v trase prováděných sítí, a to v úseku od křížení Pražské ulice s Polní ulicí až do křížení s ulicí Průmyslovou.

TDS objednatel č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 4.6.2019

Libor Bula

TDI objednatel č.2


WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939