

Změnový list č. 1 ze dne 19.04.2022

Název stavby:	Oprava vozovek v Mostě 2022 – I. etapa
Číslo smluvního vztahu:	22200134
Název části stavby (PS, SO):	01 Ulice ČSA od č.p. 1282 k Luně
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle zadání bylo uvažováno odfrézování vozovky v tl. 50 mm, lokální výspravy ložné a podkladní vrstvy a pokládku obrusné vrstvy z ACO PMB, následné ošetření spár.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Odfrézování stávající obrusné vrstvy. Lokální vyspravení ložné vrstvy po inženýrských sítích. Následovala pokládku obrusné vrstvy ACO 11 PMB vč. vyrovnávky ACO PMB. Po dokončení pokládky bude provedeno ošetření spár.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Po odfrézování stávajícího krytu byla provedena vizuální prohlídka, která odhalila stav podloží. Podloží je tvořeno částečně ze žulových kostek a částečně z vrstvy KSC. Z tohoto důvodu nebudou realizovány vrstvy ACP a ACL dle původního návrhu. Stavba se dostává do kolize s jinou investiční akcí, bude nutné vyspravení překopů po nově realizovaných inženýrských sítích. Tyto výspravy budou provedeny vrstvou ACL 16 PMB v tl. 70 mm. Následně bude prováděna pokládku ACO 11 PMB vč vyrovnávky nerovností, které tvoří podklad ze žulových kostek. Předpoklad vyrovnávky je cca 20–30 % z celkového množství. Ošetření spár bude provedeno záhlvkou za horka vč. profrézování komůrky z důvodu použití vrstvy ACO 11 PMB. Vzhledem k realizaci za částečného omezeného provozu bude nutné regulovat dopravu a provádět bourání a doplňkové práce těsně před zahájením pokládky asfaltových vrstev. Dodatečné práce jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano


Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	4 443 028,98 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	616 687,75 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	5 059 716,73 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):


Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 19.4.2022

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet,
fotodokumentace

Rozpočet, Fotodokumentace

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-1415

Stavba: OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - VÝBĚR 1

Místo: **MOST**

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		616 687,75	746 192,18
01	UL. ČSA OD Č.P. 1282 K LUNĚ	616 687,75	746 192,18
01.11	ZBV a	-746 504,24	-903 270,13
01.21	ZBV b	1 363 191,99	1 649 462,31



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - VÝBĚR 1

Objekt: 01 - UL. ČSA OD Č.P. 1282 K LUNĚ

Soupis: **01.11 - ZBV a**

Místo: MOST

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-746 504,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-746 504,24
D		1	Zemní práce				-21 828,00
1	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	-128,400	170,00	-21 828,00
D		5	Komunikace				-722 964,24
3	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	-128,400	125,00	-16 050,00
4	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-128,400	10,80	-1 386,72
5	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	-4 410,600	9,20	-40 577,52
6	K	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-4 650,000	143,00	-664 950,00
VV			ACL		5 136,000		
VV			-5136+486		-4 650,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-1 712,00
8	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	-214,000	8,00	-1 712,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA VOZOVEK V MOSTĚ - VÝBĚR 1

Objekt: 01 - UL. ČSA OD Č.P. 1282 K LUNĚ

Soupis: **01.21 - ZBV b**

Místo: MOST

Datum: 19.04.2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 363 191,99
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 363 191,99
D	1		Zemní práce				47 931,00
100	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	226,000	206,00	46 556,00
2	K	113154463	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 s překážkami v trase	m2	25,000	55,00	1 375,00
D	5		Komunikace				1 083 402,00
101	K	577144031	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	214,400	477,00	102 268,80
7	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	25,000	206,00	5 150,00
102	M	58942502	<i>beton asfaltový vrstva obrušná ACO 11 pojivo PmB</i>	t	379,760	2 570,00	975 983,20
	VV		407,56-27,8		379,760		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 409,36
1	K	102	Regulace dopravy	hod	96,000	300,00	28 800,00
103	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 144,000	7,34	15 736,96
104	K	r3	Pomocné práce	hod	48,000	300,00	14 400,00
105	K	104	Zkouška rovinatosti	ks	4,000	600,00	2 400,00
6	K	105	Kontrola míry zhutnění	kpl	3,000	5 000,00	15 000,00
107	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	1 267,000	55,20	69 938,40
9	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	1 053,000	78,00	82 134,00
D	997		Přesun sutě				2 045,15
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	24,347	48,00	1 168,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	462,593	1,00	462,59
	VV		24,347*19 "Přepočtené koeficientem množství		462,593		
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	24,347	17,00	413,90
	D	998	Přesun hmot				1 404,48
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3,648	385,00	1 404,48