

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 13

**Zhotovitel :****"BFK service a. s."**

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmyky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

**Objednatel :****Město Lysá nad Labem**

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

**Kontrola za TDI:**

Martin Vácha

technický dozor stavby

Datum : 11.2.2022

**Způsob odesílání / předání / datum :**

e-mailem, dne

11.02.2022

**Stavba:****"Komunitní centrum č.p. 13"****Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z Investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI  
ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

**"Komunitní centrum č.p. 13"****POPIS ZMĚNY :****I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021.

Po provedení průzkumu dřevěných podlah ve 2.NP bylo zjištěno, že vzhledem ke stáří podlahové konstrukce a k zatékání, ke kterému v místech v minulosti docházelo, je potřeba doplnění parket a "vídeňských" křížů ve větší rozsahu na místo uvažované opravy. Dále budou provedeny sondy, na jejichž základě se zjistí aktuální stav podkonstrukce podlah ve 2.NP.

Po odstranění podlahové konstrukce v místnosti č. 2.17 bylo zjištěno, že pod konstrukcí se nachází pouze násyp. Tím pádem chybí nosný prvek pro dřevěné nosné podlahové fošny a celou další skladbu B5 dle skladby konstrukcí T.30. Po konzultaci s AD došlo k návrhu na změnu skladby v této místnosti na betonovou mazaninu, vyrovnávací stěrku a podlahový prvek s integrovanou izolací vč. zhutnění a urovnění stávajícího násypu s lokálním dosypáním. Finální vrstva zůstává stejná dle skladby B5 (penetrační nátěr, stěrka a PVC). Návrh skladby a cenová nabídka je součástí tohoto ZL.

**Cenové vyčíslení:**

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 13 "

444 730,99 Kč

**Zhotovitel :****(Odsouhlasení objednatelem a TDS :****(Odsouhlasení AD :**

IČO: