






ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL : 16
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI: Martin Vácha technický dozor stavby	Datum : 5.11.2021
Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 05.11.2021		Stavba: "Komunitní centrum č.p. 13"
Odkazy	na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zmík Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021 "Komunitní centrum č.p. 13"
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Po dohodě s AD došlo k narovnání několika nejasností, které vyplynuly v průběhu stavby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dveře č. 6 byly na základě popisu v tabulce T.16 a PBŘ změněny z DTD desky na dveře ocelové. Ke změně došlo i u zárubni. Vzhledem k tomu, že se dveře nacházejí na únikové cestě, bude doplněno panikové kování. - Informaci od výrobce bylo zjištěno, že dveře DTD lakované RAL 9001 na pór nelze vyrobit. Po dohodě s AD dojde k použití hladké dýhy pro DTD dveře s požadovanou RAL 9001. - Na požadavek AD dojde k záměně obložkových zárubni za zárubně rámové mezi místnostmi 1.09 a 1.10. - Hlavní vchodové dveře budou dodatečně upraveny o panikové kování pro splnění požadavků a norem ČCHÚC. - U pozic 2/P mezi místnostmi 2.08 a 2.09 a 8/P mezi místnostmi 1.01 a 1.09 dojde k úpravě zárubně pro tloušťku 200mm na základě ostění dle výkresu D.1.1.02. a D.1.1.01. - U pozice 6/L mezi místnostmi 2.01 a sousedním objektem dojde k úpravě zárubně pro tloušťku 100mm na základě ostění dle výkresu D.1.1.02. - Dojde k úpravě ostění a zárubni pro 2ks dveří pozic 2/L ve 2.NP mezi místnostmi 2.05b-2.09 a 2.07-2.09 pro tloušťku 200mm oproti uvažované tloušťce 100mm dle výkresu D.1.1.02. - Na žádost NPÚ a po konzultaci s AD budou pozice 8/P repasovány vč. úprav pro splnění požadavků PBŘ na místo dodání dveří nových. - Na základě výpisu dveří T.17 budou doplněny samozavírače pro Dveře č. 8 a č. 10. - Na základě výpisu truhlářských výrobků T.06 budou parapety T1 masivní z buku na místo uvažované parapety dřevotřískové v rozpočtu. 		
Cenové vyčíslení: viz příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 16": 302 534,11 Kč		
Zhotovitel : 		Odsouhlasení/AD : 
		
Michal Kaluda	Karel Haviříšek	Ing. Arch. Milan Zmík