



| | | |
|--|--|----------------|
| ZMENOVY LIST | | číslo ZL : 15a |
| Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153 | | |
| Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402 | Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvořník tel.: 602 307 583 | |
| Způsob odesílání / předání / datum : e-mailem, dne 21.3.2022 | Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Litol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13" | |
| Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci: | Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem" | |
| POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 15a řeší skutečný způsob provedení vlastní pokládky podlahového potrubí k nesystémové podlahové izolaci s nutností dodatečné fixace, kdy při provádění betonáže docházelo k vyplavování a nadzvedávání skladby podlah. Ve skladbě podlah viz. tabulka místností, systémová podlahová deska byla navržena. Bohužel při realizaci se zjistilo, že tato deska být použita nemůže vzhledem k limitním výškám skladby podlah vůči schodišti. Dále bylo s ohledem na termínovou negarantovanost objednaného zboží tj. uvažovaný ref. výrobce TČ Stiebel (Příloha č. 1), dttto parametry dle PD a TZ, zhotovitelem předložena adekvátní náhrada za splnění požadovaných parametrů v PD- část ÚT schválena GP a projektantem profese náhrada TČ, a to výrobcem REGULUS. S touto záměnou se pojí i částečná změna vybavení ÚT sestavy, viz. příloha č. 2 (chéma zapojení , výrobce Regulus). Dále pro zajištění dlouhé životnosti zásobníku TUV a snížení nároků uživateli (tj. nutné servisování a pravidelná výměna AlMg anody 1x/ á</p> | | |
| Genové vyčíslení: viz. příloha č. 1-8"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 15a bez DPH": 55 385,00 Kč | | |
| Tento ZL č. 15a má vliv na termín dokončení díla | | |
| Zhotovitel :  | Odsouhlasení objednatel:  | |
| Miroslav Stejskal, GP a AD | Břetislav Nádvořník, stavebně-technický dozor staveb | |