



ZMENOVOY LIST		číslo ZL : 18b
Zhotovitel : "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
Objednatel : Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23/1 289 22 Lysá nad Labem IČO : 00239402 DIČ : CZ00239402	Kontrola za TDI REALSTAV MB, spol. s r.o. stavebně-technický dozor staveb REALSTAV MB, spol. s r.o. Břetislav Nádvorník tel.: 602 307 583	
Způsob odeslání / předání / datum : e-mailem, dne 11.2.2022		Stavba: "Rozšíření mateřské školy Dráček, Lysá nad Labem, k.ú. Lítol, ul. Mírová p.č. 90/8; p.č.st.150; st. 547/1; 90/4; 90/12 a 90/13"
Odkazy na dokumentaci : na rozpočet : na jednání na akci:	Projektová dokumentace z 09/2020 zpracovaná firmou APOLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička zak. č. P3219 Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. /2021 ze dne 12.3.2021 "RMŠ Dráček, Lysá nad Labem"	
POPIS ZMĚNY : I.Návrh změny: <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 565/2021 ze dne 12.3.2021. ZL č. 18b nám řeší provedení nové vodovodní přípojky z nového nápojného místa viz. PD-ZT1-4_R1. Důvodem byla skutečnost, že v době realizace výstavby rekonstrukce MŠ nebyla provedena příprava tj (připravené PE potrubí DN 63 na pozemek investora), ke kterému se měla připojit a vystrojit vlastní VŠ. Dále pro kanalizaci splaškovou bylo zjištěno, že v místě nápojném, tedy uvažované napojení do RŠ, bylo po proměření a vznikala by nutnost osadit přečerpávací šachtu. Z těchto důvodů bylo investorem ve spolupráci z GP navržena nová kanalizační přípojka (tak aby byly zachovány minimální spády pro splaškovou kanalizaci), která byla realizována v souběhu s vodovodní přípojkou ukončenou betonovou RŠ a VŠ v dosažených hloubkách dle aktuálního stavu umístění. Tyto skutečnosti měly dopad na nutnost opětovného přepracování PD (nová vodovodní přípojka+ kanalizace), včetně projednání se správci sítě Stavokomplet, tak aby bylo v souladu s jejími požadavky. Součástí tohoto ZL č. 18b jsou: situace objekt D1.01 a D1.02 (5/2020)- příloha č. 1; situace kanalizační přípojky (01/2022)- příloha č. 2, rozvinutý řez ležaté kanalizace (01/2022)- příloha č. 3, e-mail korespondence mezi GZS,GP,TDS,INV a správce sítě VaK (Stavokomplet)</p>		
Cenové vyčíslení: viz. příloha č. 1-12"Soupis víceprací a méněprací - ZL č. 18b bez DPH": 342 342,58 Kč		
Tento ZL č. 18b má vliv na termín dokončení díla		
Zhotovitel : 	Odsouhlasení objednatelem: 	
Miroslav Stejskal, GP a AD	Břetislav Nádvorník, stavebně-technický dozor staveb	