



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce sídla ÚMČ Brno - Ivanovice ÚSEK: SO 001	Změnový list č. 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY Strop nad 2.NP stávající přístavby a změna technologie provádění dodatečné izolace proti vodě	OZNÁMENÍ Č.: 1
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU:	OD: VAŠSTAV, s.r.o. DATUM: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X
PŘEDMĚT ZMĚNY: Strop nad 2.NP stávající přístavby, stávající obvodové zdivo okolo schodiště v úrovni 1.NP a m.č. 306 Úklid DOTČENÉ MÍSTO: Sídlo ÚMČ Brno – Ivanovice, Mácova 3 ODKAZ NA VÝKRESY: PD – PROJECT building s.r.o., Erbenova 375/8, 602 00 Brno ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: 1. Jedná se o odstranění stávajícího panelového stropu nad 2.NP – m.č. 207, který z důvodu havarijního stavu stávajících panelů bylo nutné odstranit – zápis AD GP ve stavebním deníku ze dne 15.3.2017. Odstranění stropu má dopad na vyzdění obvodového zdiva tl.30cm výšky 50cm pro vyrovnání rozdílných výšek. Dále se promítá do SDK podhledu, kdy standartní SDK je nahrazen protipožárním, s odolností REI 45 min. vč. nutného odstranění a uložení suti na skládku 2. Změna technologie provádění dodatečné izolace proti vodě a zemní vlhkosti u části obvodového zdiva v délce 4bm – z důvodu technické nemožnosti provedení podřezání zdiva nahrazeno chemickou injektáží (vodorovnou infuzní clonou) 3. Doplnění chybějícího el. ohříváče TUV o objemu 50l vč. montáže a spojky ISIFLO 5/4“ před vodoměrem – viz. samostatný položkový rozpočet – vícepráce.	
POKYN VYDAL: – vedoucí výroby DATUM: 24.3.2017	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY: