

Brno, Studená - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č.1

Číslo SOD objednatele: 5621052004

Datum předložení zhotovitelem: 30.3.2022

Objednatel: Statutární město Brno
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
 se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 brno

Změna č.1: SO 310 Kanalizace - zkrácení úseku kanalizace
 V rámci realizace stavby nebylo z důvodů koordinace této stavby a připravované stavby "Prodloužení tramvajové trati Okružní" realizováno 1 pole kanalizace DN 500/750 v délce 40m. Uvedená část kanalizace bude provedena až v rámci prodloužení tramvajové trati Okružní". Důvodem je nové dispoziční řešení celé křižovatky a technické návaznosti obou staveb. Současně byly připočteny drobné vícepráce spojené s úpravou šachtou Š2.

Vícepráce: 1 073,97 Kč
 Méněpráce: -1 171 291,91 Kč
 Změna celkem: -1 170 217,94 Kč

Změna č.2: SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy
 V průběhu provádění zemních prací na výkopu kanalizace byly v úseku Š11 - Š14 zastíženy zeminy s vyšším podílem trhatelných hornin než uvádí výkaz výměr, který je součástí SOD. Byla zastížena hornina třídy těžitelosti II, skupiny 5. Je zpracován rozdílový výkaz výměr (odpočet předpokládaných zemín a výpočet těžko rozpojitelných hornin). Je odečtena část horniny třídy těžitelosti I, skupiny 3. Jedná se celkem o 15% změny zatřídění zeminy.

Vícepráce: 479 633,70 Kč
 Méněpráce: -306 879,30 Kč
 Změna celkem: 172 754,40 Kč

Změna č.3 SO 110 Vozovky
 V rámci realizace stavby nebylo z důvodů koordinace této stavby a připravované stavby "Prodloužení tramvajové trati Okružní" realizováno nové napojení komunikace Studená na komunikaci Okružní. Zůstává stávající stav komunikace a uvedená část komunikace bude provedena až v rámci prodloužení tramvajové trati Okružní". Důvodem je nové dispoziční uspořádání zmíněné křižovatky a technické návaznosti obou staveb.

Vícepráce: 0,00 Kč
 Méněpráce: -883 566,14 Kč
 Změna celkem: -883 566,14 Kč

Změna č.4 SO 130 Chodníky
 V rámci realizace stavby nebylo z důvodů koordinace této stavby a připravované stavby "Prodloužení tramvajové trati Okružní" realizováno nové napojení chodníků Studená na chodníky Okružní. Zůstává stávající stav chodníků a uvedená část chodníků bude provedena až v rámci prodloužení tramvajové trati Okružní". Důvodem je nové dispoziční uspořádání zmíněné křižovatky a technické návaznosti obou staveb.

Vícepráce: 0,00 Kč
 Méněpráce: -509 606,36 Kč

Změna č.5: SO 110 Vozovky
 Vyšší podíl těžko rozpojitelných zemín, které byly zastíženy v průběhu zemních prací na kanalizaci eliminovaly a snížily rozsah sanace zemní pláně na objektu SO 110 - Vozovky.

Vícepráce: 0,00 Kč
 Méněpráce: -92 621,52 Kč
 Změna celkem: -92 621,52 Kč

Finanční dopad změn:

	cena dle SOD	51 879 383,00 Kč
	Vícepráce:	480 707,67 Kč
	Méněpráce:	-2 963 965,23 Kč
	Změna ceny celkem	-2 483 257,56 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	Cena dle dodatku č. 1	49 396 125,44 Kč

Přílohy: 1) rozpočet
 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy

V Brně dne:



Za objednatele:
 za statutární město Brno
 na základě plné moci



V Brně dne:



Za zhotovitele:
 IMOS Brno, a.s.

