

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie			
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1			
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.			
TDS:	Stanislav Chromý			
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.			
Popis změny:	SO 01 Technické prvky - zídka Z3			
Důvod změny:	S ohledem na stav a výškové poměry došlo ke zrušení zídky Z3, která měla být provedena z pískovcových haklíků, na místo toho byla provedena dobetonávka. Úprava řešení dle reálné situace			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		X
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno		
		PD obsahuje, není v rozpočtu		
		požadavek fin.uživatele		
		změna výměry oproti PD		
		jiné:		
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		
		jiné:		
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Alice Volfová, Gardenline s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH		1 744,00 Kč	
	Výše DPH	21%	366,24 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		2 110,24 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		09/2021	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
	Vliv na termínový milník		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová	
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý	
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík	
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch	
přílohy		Změnový list č.4 - položkový rozpočet, Zápis do SD Víceprací		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Měněpráce							
						1 744,00	SO
1	3261331R	Zdivo nadzákladové, z pískovcových haklíků béžové barvy, zděné na maltu, vč. materiálu, vč. dopravy	m3	-0,50	8 000,00	-4 000,00	SO 01
2	311311951	Nosná zeď z betonu prostého tř. C 20/25	m3	1,000	3 380,00	3 380,00	
3	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,000	1 000,00	2 000,00	
4	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	2,000	182,00	364,00	
Měněpráce celkem						1 744,00	
Celkem ZL						2 110,24	

VCP 5 744,00
MP -4 000,00