

VV za stavbu

Stavba:	Valchařská - rekonstrukce sociálních zařízení DPO		
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s.		IČ:
	Příloha č. 1 SoD - Oceněný soupis prací		DIČ:
	Číslo smlouvy objednatele: DOD20220352		
Zhotovitel:	CUBESPACE s.r.o.		IČ:
	Na Moráni 1750/4		DIČ:
	128 00 Praha 2		

Pořadí	Číslo	Název	Množství	CÚ	MJ	V Kč bez DPH
S		Valchařská - rekonstrukce sociálních zařízení DPO				1 563 759,81
D	CS04	Ocelové konstrukce				186 732,18
1	0400T001	Rám 2435 x 6055 x 2850mm	2,00	Kalkul	kpl	148 363,42
2	0400T01	Manipulace s rámem, příprava na obalovnu	2,00	Kalkul	kpl	3 056,84
3	0400T02	Broušení rámu	2,00	Kalkul	kpl	2 239,92
4	0400T03	Lakování rámu	2 400,00	Kalkul	kg	33 072,00
D	CS05	Skladby				120 370,69
5	0501aT03	Obvodová stěna O, 150 (0,038 W/mK) - MV 160	61,00	Kalkul	m2	41 461,09
6	0502aT01	Vnitřní stěna V, 050 (0,038 W/mK) - MV 60	10,00	Kalkul	m2	3 453,60
7	0502aT03	Vnitřní stěna V, 100 (0,038 W/mK) - MV 100	8,00	Kalkul	m2	3 457,44
8	0503aT08	Podlaha P, 150 - 22mm cetris (0,033 W/mK) - MV 160	30,00	Kalkul	m2	45 473,10
9	0504aT03	Strop S, 150 (0,038 W/mK) - MV 140	30,00	Kalkul	m2	12 255,30
10	0505aT02	Výztuha OSB 25mm, 1x25mm	20,00	Kalkul	m2	11 663,40
11	0506aT01	Předstěna , 150 (50mm)	9,00	Kalkul	m2	2 606,76
D	CS06	Vnitřní opláštění				49 956,45
12	0602aT01	Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RB 12,5mm	35,00	Kalkul	m2	10 656,10

13	0602aT07	Vnitřní opláštění SDK deska , 1x RF 15mm	24,00	Kalkul	m2	8 204,16
14	0602aT26	Vnitřní opláštění SDK deska , 1x 12,5mm	69,00	Kalkul	m2	29 999,82
15	0602aT32	Spoj modulů - SDK garnitura, 1x RB 12,5mm	7,80	Kalkul	bm	1 096,37
D	CS07	Fasáda				178 930,08
16	21-244-08	Kontaktní zateplovací systém, materiál včetně podkladních cetris desek a montáže na místě	1,00	Kalkul	kpl	178 930,08
D	CS08	Střecha				136 880,81
17	0801T00	Střešní trapézový plech KOB	30,00	Kalkul	m2	21 270,90
18	0801T04	Svod střešní PVC (trubka PVC do rohového sloupku), 1 kusy na modul	2,00	Kalkul	kpl	2 190,90
19	21-244-10	Konstrukce stříšky	1,00	Kalkul	kpl	31 885,92
20	21-244-11	Zakrytí stříšky plech trapéz	1,00	Kalkul	kpl	12 714,84
21	21-244-12	Bok stříšky, podbití stříšky - hladký plech	1,00	Kalkul	kpl	12 622,61
22	21-244-13	Montáž stříšky	1,00	Kalkul	kpl	8 959,68
23	21-244-14	Příplatek za zvýšení atiky na 0,9 m	1,00	Kalkul	kpl	10 474,92
24	21-300-1	Konstrukce atiky (rastr 0,625m, 3mm plech) - výška do 300mm bez zastřešení	1,00	Kalkul	kpl	13 307,76
25	21-343-04	Klempířské prvky (atika, přechod mezi moduly)	1,00	Kalkul	kpl	23 453,28
D	CS09	Vnitřní povrchy				38 465,94
26	0901aT02	PVC, R9, lepidlo, svařovací šňůra	30,00	Kalkul	m2	21 714,90
27	05T01	Malba , bílá	59,00	Kalkul	m2	5 317,08
28	05T03	Malba , omyvatelná	69,00	Kalkul	m2	7 758,36
29	0908T01	Soklová lišta, Premium Bílá, 60 mm, délky 5,15 m	40,00	Kalkul	bm	3 675,60
D	CS10a	Výplně otvorů - vnější				147 824,53
30	0600T01	Ostění oken	28,00	Kalkul	bm	2 421,16
31	0650T01	Příprava na osazení oken - typ 1 (TP652)	28,00	Kalkul	bm	

						14 758,24
32	1000T00	Montáž oken (m2)	5,88	Kalkul	m2	3 312,20
33	1000T01	Montáž vnějších dveří	1,00	Kalkul	ks	1 232,64
34	1000T03	PVC standardní parapet interiérový s nosem, bílý, včetně bočních krytek	8,90	Kalkul	bm	7 988,20
35	1000T04	Parapet vnější	5,10	Kalkul	bm	6 045,08
36	21-244-01	Okno PVC 600 x 1700 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	3,00	Kalkul	kpl	21 938,04
37	21-244-02	Okno PVC 600 x 2000 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	1,00	Kalkul	kpl	8 103,24
38	21-244-03	Dveře PVC 970 x 2200 tepelně izolační trojsklo, bezpečnostní (connex) oboustranně šedá/bílá	1,00	Kalkul	kpl	37 946,88
39	21-300-14	Okno PVC 1500 x 600; Sklopné; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	1,00	Kalkul	kpl	7 879,25
40	21-300-9	Okno PVC 600 x 600 O/S; tepelně izolační trojsklo, šedá/bílá	2,00	Kalkul	kpl	11 199,60
41	21-300-15	Opláštění oken tahokov (velikost oka:22 x 12 - 2 x 2 mm)	1,00	Kalkul	kpl	25 000,00
D	CS10b	Výplně otvorů - vnitřní				68 331,75
42	1005T04	Dveře voštinové ČSN 600-900 x 1970, bílé, PZ, ve spodní částidoplňené dveřní mřížkou pro správnou funkci odvětrání	5,00	Kalkul	kpl	18 484,60
43	1000T02	Montáž vnitřních dveří	5,00	Kalkul	ks	5 254,05
44	1005T03	Zárubeň ZK ocelová dvoudílná 600 - 900 x 1970 ústí	5,00	Kalkul	ks	44 593,10
D	CS11	TZB				167 466,96
45	21-300-2	Základní rozvody vody a kanalizace, montáž zařizovacích předmětů, přípojka vody DN 32, přípojka kanalizace DN 600; dle dokumentace D.1.4.a ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY	1,00	Kalkul	kpl	131 232,96
46	21-300-16	Odvětrání WC - ventilátory (Decor 100 CRZ); dle dokumentace D.1.4.b VZDUCHOTECHNIKA	5,00	Kalkul	ks	36 234,00
D	CS12	Zařizovací předměty				53 299,00
47	1200T21	Umyvadlový set Ideal Standard s otvorem, 55 cm, Baterie Concept 100	2,00	Kalkul	soubor	7 500,00
48	1200T23	Závěsné WC, Ideal Standard Eurovit V bílá, prkénko, tlačítko PVC, ocelová konstrukce pro geberit, geberit duofix	2,00	Kalkul	soubor	15 200,00

49	1200T24	Pisoár závěsný Ideal Standard	1,00	Kalkul	soubor	13 600,00
50	1200T25	Zásobník na papírpvé ručníky Bemeta	2,00	Kalkul	ks	2 700,00
51	1200T26	Zásobník hygienických sáčků nerez	1,00	Kalkul	ks	171,00
52	1200T27	Háček Sanela nerezový dvojitý, lesk SLZN 57	2,00	Kalkul	ks	452,00
53	1200T28	Zrcadlo Amiro 60x80	2,00	Kalkul	ks	3 100,00
54	1200T29	Dávkovač mydla 1319-75	2,00	Kalkul	ks	1 176,00
55	1200T30	WC štětka plast bílá TO3302, SK 130	2,00	Kalkul	ks	700,00
56	1200T31	Držák na toaletní papír 8009, bílá, DTP 15	2,00	Kalkul	ks	400,00
57	1200T32	Zásobník TUV 10L	1,00	Kalkul	ks	3 700,00
58	1200T32	Zásobník TUV 15L	1,00	Kalkul	ks	4 600,00
D	CS13	Elektroinstalace				161 547,60
59	21-244-15	Slaboproud - snímač teploty (4ks), magnetický snímač otevření (8ks), vodoměr, elektroměr, kabeláž tablo dle dokumentace D.1.4.d ELEKTROTECHNIKA	1,00	Kalkul	soubor	48 092,40
60	21-300-7	Základní elektro rozvody modulu (přímotop 2kW - 2ks, 500W - 3ks, 8ks zásuvka, 8ks vypínač, svítidlo přisazené kruh 5ks, zářivka 2x36 - 2ks, centrální rozvaděč); dle dokumentace D.1.4.d ELEKTROTECHNIKA	1,00	Kalkul	soubor	101 455,20
61	21-300-2	Hromosvod; dle dokumentace D.1.4.d ELEKTROTECHNIKA	1,00	Kalkul	soubor	12 000,00
D	CS14	Ostatní				109 549,60
62	21-244-05	Loga 2ks DPO - materiál a podsvícení a montáž	1,00	Kalkul	soubor	24 375,60
63	21-244-06	Vstupní schůdek malý	1,00	Kalkul	kpl	7 905,60
64	21-244-16	Kuchyňka včetně vybavení (baterie, dřez, deska)	1,00	Kalkul	kpl	27 933,12
65	CS15T03	Úklid modulu	2,00	Kalkul	kpl	895,96
66	CS15T06	Nakládka modulu ve výrobním závodě	2,00	Kalkul	kpl	10 804,32
67	CS15T07	Hasící přístroj PG6 s hasící schopností nejméně 21A	1,00	Kalkul	kpl	

						1 635,00
68	CS15T08	Vytápění, Klimatizace; podrobnosti dle dokumentace D.1.4.c VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE	1,00	Kalkul	kpl	36 000,00
D	CS16	Montážní materiál				3 891,79
69	1700T01	Spoj modulů	2,00	Kalkul	kpl	390,26
70	1700T02	Hliníková páska (obvod spoje)	14,00	Kalkul	bm	1 836,24
71	1700T03	Gumový hříbek (obvod spoje bez podlahového spojení)	10,00	Kalkul	bm	616,60
72	1700T04	Podkladové plechy vyrovnávací	2,00	Kalkul	kpl	111,00
73	1700T06	Zakrytí modulu pro přepravu (prázdná stěna)	8,40	Kalkul	m2	937,69
D	CS17	Montáže				104 443,63
74	1700T07	Usazení modulu na stavbě	2,00	Kalkul	ks	4 743,36
75	1700T10	Propojení elektro	1,00	Kalkul	kpl	800,00
76	21-300-22	Připojení vnější vody	1,00	Kalkul	kpl	800,00
77	21-300-23	Připojení vnější kanalizace	1,00	Kalkul	kpl	800,00
78	1700T08	Montáž podlahového spojení, pokládka PVC na místě	1,00	Kalkul	kpl	724,07
79	1700T13	Dokončovací montážní práce (5 dní/2 lidi), ubytování	1,00	Kalkul	kpl	83 900,00
80	1700T14	Doprava montérů na stavbu a zpět	1,00	Kalkul	kpl	12 676,20
D	CS18	Doprava				36 068,80
81	1800T00	Přeprava modulů na místo	1,00	Kalkul	kpl	36 068,80

V Praze dne

Martin Berka, jednatel spol. CUBESPACE s.r.o.