

Změnový list číslo 1		
<b>Identifikace akce</b>		
Název akce:	KŘP Pzk-Pízeň, Nádražní 2 – Rekonstrukce osobního výtahu	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	014V122001005	
Objednatel:	Česká republika – Krajské ředitelství policie Pízeňského kraje, IČ: 75151529	
Zhotovitel:	OTIS a.s., IČ 42324254	
Projektant:	Projektový ateliér A.D.S. Rokycany s.r.o., Smetanova 47, Rokycany, IČ: 27983943	
<b>Předmět změnového listu</b>		
<b>Měněpráce</b>		
Část díla dotčená změnovým listem		
Stavební připravenost		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Nový výtahový stroj měl být uložen na novém základu sestávajícího se z betonových patek a ocelové roštu z válcovaných nosníků. Ve výtahové šachtě měly být osekány omítky ze stěn výtahové šachty a nově omítnuty. Měly být provedeny úpravy rozvodů ústředního vytápění, klimatizace.		
<b>Nové řešení :</b>		
Výtahová technologie OTIS obsahuje vlastní roznášecí rám pod výtahovým strojem, který byl namontován, nebylo tudíž nutné osazovat navržený roznášecí rám projektem. Ve výtahové šachtě byly osekány omítky jen na části stěn a to v prohlubni do úrovně 1. NP, následně byly provedeny nové omítky. Nebyly provedeny všechny přesuny hmot, a vnitrostaveništní doprava sutě a následná likvidace. Nebylo provedeno přeložení ústředního vytápění a klimatizace. Nebyl proveden penetrační nátěr betonových podlah pórovitých, krycí nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový vodou		
<b>Zdůvodnění změny :</b>		
Výtahová technologie OTIS obsahuje z výroby roznášecí rám pod výtahovým strojem, tudíž nebylo nutné instalovat navržený roznášecí rám projektem, s tím souvisí neprovedené přesuny hmot, provaření ocelových profilů. Omítky na stěnách výtahové šachty byly vyhovující až na omítky v prohlubni a v úrovni 1. NP. Vyhovující omítky proto byly ponechány a nebyly osekány a nahrazeny novými, s tím souvisí i přesuny hmot, doprava sutě a likvidace na skládce. Ve strojovně výtahů nebyla provedena přeložka ústředního topení a klimatizace, protože osazená nová výtahová technologie nevyvolala kolizi s těmito rozvody, které zajišťují klimatické podmínky ve strojovně. Ve strojovně výtahů nebyla nutnost provést penetrace a epoxidový nátěr pod novým výtahovým strojem.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: <b>Není.</b>		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z KD 28.02.2022, stavební deník list č. 23.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Vliv na termín: <b>není</b>		
Vliv na kvalitu díla: <b>není</b>		
Vliv na cenu: <b>měněpráce</b>		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	42 935,72 Kč	
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>42 935,72 Kč</b>	
<b>DPH</b>		
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>		
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
OTIS a.s.	A.D.S. Rokycany s.r.o.	plk. Ing. B.
		náměstek ředitele
Datum: 30.5.2022	Datum: 30.5.2022	Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly informačního systému programového financování.

# REKAPITULACE STAVBY - SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ vč. Změnového listu č. 1

Kód: 2021/5-8

Stavba: Náhrada výtahu v objektu v ulici Nádražní č.p. 2437/2 na p.p.č. 871/16 v k.ú. Plzeň

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 24.03.2022

Zadavatel:  
Krajské ředitelství policie Plz. kraje

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
OTIS a.s.

IČ: 42324254  
DIČ: CZ42324254

Projektant:  
A.D.S. Rokycany s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
A.D.S. Rokycany s.r.o.

IČ:  
DIČ:

**Poznámka:**

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 486 064,28</b>
	<b>Sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	1 486 064,28	312 073,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>1 798 137,78</b>

34.5.2022  
  
**OTIS**  
OTIS a.s.  
J. Opletala 3506/45  
690 02 Břeclav



S.r.o.  
firma  
okycany  
983943

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Kód: 2021/5-8

Stavba: Náhrada výtahu v objektu v ulici Nádražní č.p. 2437/2 na p.p.č. 871/16 v k.ú. Plzeň

Místo:

Datum:

24.03.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Plz. kraje

Projektant:

A.D.S. Rokycany s.r.o.

Uchazeč: OTIS a.s.

Zpracovatel:


A.D.S. Rokycany s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem dle SoD před Změnovým listem č. 1</b>		<b>1 529 000,00</b>	<b>1 850 090,00</b>	
01	Stavební připravenost	155 338,23	187 959,26	STA
02	Výměna výtahu	1 371 661,77	1 659 710,74	STA
03	Vedlejší náklady	2 000,00	2 420,00	STA
<b>Změna ceny díla dle Změnového listu č. 1</b>		<b>-42 935,72</b>	<b>-51 952,22</b>	
04	Méněpráce	-42 935,72	-51 952,22	
05	Vícepráce	0,00	0,00	



690 02 Břeclav

-35-



any s.r.o.  
ební firma  
01 Rokycany  
CZ27950948