

EVIDENCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ - ULICE LUČNÍ - 1. ETAPA

Č. změny-ZL	Název změny	Předmět změny	Cena Kč bez DPH			Zatřídění § 222	Dodatek
			Méněpráce	Vícepráce	Rozdíl		
ZL-1 - zm. č. 1	Odstranění a likvidace litého asfaltu na chodnicích	Lité asfalty nebylo možné frézovat, musely se postupně odstraňovat a odvážet do firmy, která se zabývá recyklací	105 166,00 Kč	210 841,50 Kč	105 675,50 Kč	4	D1
ZL-1 - zm. č. 2	Zvýšená tloušťka podkladního betonu	Zvýšení nákladů na odstraňování, přepravu a recyklaci vybouraného materiálu související se zvýšením tloušťky podkladního betonu.	0,00 Kč	344 572,80 Kč	344 572,80 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 3	Chodník u bytového domu č. p. 907	Rekonstrukce chodníku u BD č.p. 907 v délce cca 15 m z důvodu vyřešení výškového rozdílu a řešení jeho nevyhovující stavu.	0,00 Kč	41 113,23 Kč	41 113,23 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 3	Mlatový přístupový chodník	Vybudování mlatového chodníku v délce cca 32 m, jako dočasný spojovací chodník mezi sídlištěm Luční a lokalitou pro výstavbu RD v ulici Dlouhá.	0,00 Kč	29 205,84 Kč	29 205,84 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 3	Provizorní chodník, doplnění okapových chodníků	Vybudování provizorních chodníků z důvodu zajištění průchodu osob přes část sídliště Luční, kdy došlo k odstranění všech stávajících chodníků.	0,00 Kč	133 653,78 Kč	133 653,78 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 4	Doplnění vodorovného DZ na cyklostezce	Doplnění cyklostezky o střední dělicí čáru	0,00 Kč	29 670,00 Kč	29 670,00 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 5	Navýšení cen živitních materiálů	Zdražení cen asfaltových směsí oproti původnímu stavu s dopadem na jednotkové ceny.	0,00 Kč	41 805,95 Kč	41 805,95 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 6	Navýšení cen za dodávku zeleně	Nepředvídatelný nárůst cen dodávek zeleně, kdy stromy, keře a ostatní materiál je zhotovitel nucen nakupovat v reálném okamžiku.	0,00 Kč	223 889,18 Kč	223 889,18 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 7	Dodatečné sadové úpravy	Provedení vrstev zeminy ve větším rozsahu	0,00 Kč	180 914,00 Kč	180 914,00 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 8	Doplnění mobiliáře		0,00 Kč	73 380,00 Kč	73 380,00 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 9	Neprováděné práce - dodávka ornice	Využití zeminy z mezideponie na provádění terénních úprav	207 652,28 Kč	0,00 Kč	-207 652,28 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 9	Neprováděné práce - prolití konstrukce	Zpevněné plochy vykazují dobrou stabilitu, není potřeba provádět prolití konstrukce	211 725,80 Kč	0,00 Kč	-211 725,80 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 9	Neprováděné práce - posunutí napojení na stáv. chodník	Zkrácení stezky z důvodu nalezení potrubí středotlakého plynovodu, kdy potrubí je uloženo plitce a výškově není možné stávající trasu chodníku rozšířit. V další etapě výstavby stezky bude nutné provést přeložku plynu.	122 462,35 Kč	0,00 Kč	-122 462,35 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 9	Neprováděné práce - provápnění zeminy	Z důvodu použití betonového recyklátu do násypů nebylo provedeno provápnění.	49 272,00 Kč	0,00 Kč	-49 272,00 Kč	4	
ZL-1 - zm. č. 10	Změna a úprava podkladních vrstev	Úprava konstrukčních vrstev v průběhu realizace rozšíření parkoviště.	37 771,92 Kč	9 969,92 Kč	-27 802,00 Kč	4	

ZL 1			
Z toho práce podle § 222 odst. 4 zákona	734 050,35 Kč	1 319 016,20 Kč	2 053 066,55 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021/152.B** **Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady**

Objekt: **SO 000.1** **Příprava území**

Rozpočet: **Odstranění a likvidace litého asfaltu v chodnících**

Objednatel: **Město Valašské Klobouky** **IČO: 00284611**
Masarykovo náměstí 189 **DIČ: CZ00284611**
76601 **Valašské Klobouky**

Zhotovitel: **TM Stav, spol. s r.o.** **IČO: 48399477**
Jasenice 729 **DIČ: CZ48399477**
75501 **Vsetín**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			105 241,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			105 241,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	105 241,50 CZK
Základní DPH	21 %	22 100,72 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **127 342,22 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

20.10.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-14 256,00	-14
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			119 497,50	114
Cena celkem					105 241,50	100

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 000.1	Příprava území
R:	3	Odstranění a likvidace litého asfaltu v chodnících

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-14 256,00
1	113151213	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	1 320,00000	69,20	91 344,00
Nová tloušťka 4 cm - pouze chodník litý asfalt : 1320				1 320,00000		
2	113154333	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek vtrase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	-1 320,00000	80,00	-105 600,00
Odečet z SOD - původní tloušťka 5 cm - pouze chodník litý asfalt : -1320				-1 320,00000		
Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				119 497,50
3	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5 710,50000	15,00	85 657,50
Odvoz do 30 km - Vsetín, již celé množství živice : 3 km již v rozpočtu - 30 km - 3 km = 27 km x dem.hmot. litý asfalt 211,5 t dle výkazu SOD : 211,5*27				5 710,50000		
4	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	211,50000	160,00	33 840,00
211,5				211,50000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady	
Objekt:	SO 000.1	Příprava území	
Rozpočet:	Zvýšená tloušťka podkladního betonu		
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 76601 Valašské Klobouky		IČO: 00284611 DIČ: CZ00284611
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín		IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			344 572,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			344 572,80
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		344 572,80 CZK
Základní DPH	21 %		72 360,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			416 933,09 CZK
v  Za zhotovitele dne 14.10.2021  Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			84 480,00	25
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			260 092,80	75
Cena celkem					344 572,80	100

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 000.1	Příprava území
R:	Zvýšená tloušťka podkladního betonu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				84 480,00
1	113109408	Odstranění podkladu z betonu prostého, v ploše jednotlivě přes 200 m2, tloušťka vrstvy 80 mm s naložením na dopravní prostředek, s přemístěním do 20 m a likvidací	m2	1 320,00000	64,00	84 480,00

Původní tloušťka 100 mm :

Nová tloušťka 180 mm, navýšení 80 mm : 1320

1 320,00000

Díl: 99		Přesun hmot a manipulace se sutí				260 092,80
2	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	253,44000	85,00	21 542,40

Množství po navýšení tloušťky : 253,44

253,44000

3	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15 903,36000	15,00	238 550,40
---	-----------	--	---	--------------	-------	------------

Odvoz betonu původní množství z SOD - 3 km již započteny (30 km - 3 km=27 km) : 316,8*27

8 553,60000

Odvoz betonu po navýšení tloušťky do 30 km (30 km - 1 km=29 km) : 253,44*29

7 349,76000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2021/152.B Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice
 Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
Objekt: SO 102.1 Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
Rozpočet: Chodník u byt.domu č.p.907

Objednatel: Město Valašské Klobouky IČO: 00284611
 Masarykovo náměstí 189 DIČ: CZ00284611
 76601 Valašské Klobouky

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o. IČO: 48399477
 Jasenice 729 DIČ: CZ48399477
 75501 Vsetín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			41 113,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 113,23


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	41 113,23 CZK
Základní DPH	21 %	8 633,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 49 747,01 CZK


v



Za zhotovitele

dne

31.3.2022



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 472,63	4
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			4 747,50	12
5	Komunikace pozemní	HSV			16 016,40	39
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			11 037,60	27
99	Přesun hmot a manipulace se sutí	HSV			6 577,25	16
998	Přesun hmot	HSV			1 261,85	3
Cena celkem					41 113,23	100

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Chodník u byt.domu č.p.907	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 472,63
1	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	2,25000	148,00	333,00

-0,300 : 15*1,5*0,1

2,25000

2	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	2,25000	75,00	168,75
3	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,25000	35,00	78,75
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,82500	145,00	554,63
5	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	22,50000	15,00	337,50

15*1,5

22,50000

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				4 747,50
6	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.	m2	22,50000	30,00	675,00

15*1,5

22,50000

7	113202111	Vytrhání obrub svybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	30,00000	52,00	1 560,00
---	-----------	---	---	----------	-------	----------

15*2

30,00000

8	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s	m2	22,50000	29,00	652,50
---	-----------	--	----	----------	-------	--------

22,5

22,50000

9	113106132	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně	m2	22,50000	48,00	1 080,00
---	-----------	---	----	----------	-------	----------

15*1,5

22,50000

10	979024442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných	m	30,00000	26,00	780,00
----	-----------	---	---	----------	-------	--------

30

30,00000



Díl: 5		Komunikace pozemní				16 016,40
---------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Chodník u byt.domu č.p.907	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,50000	96,00	2 160,00
		15*1,5		22,50000		
12	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	22,50000	96,00	2 160,00
		15*1,5		22,50000		
13	596211123	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	22,50000	260,00	5 850,00
		15*1,5		22,50000		
14	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	m2	22,83750	256,00	5 846,40
		22,5*1,015		22,83750		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 037,60
15	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	30,00000	238,00	7 140,00
		15*2		30,00000		
16	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	30,45000	128,00	3 897,60
		30*1,015		30,45000		
Díl: 99 Přesun hmot a manipulace se sutí						6 577,25
17	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	6,52500	82,00	535,05
18	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	32,62500	15,00	489,38
19	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	11,88750	85,00	1 010,44
20	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	23,77500	15,00	356,63
21	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,52500	350,00	2 283,75
22	99722186R	Poplatek za recyklaci	t	11,88750	160,00	1 902,00
Díl: 998 Přesun hmot						1 261,85
23	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	6,82080	165,00	1 125,43
24	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	6,82080	20,00	136,42

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady	
Objekt:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky	
Rozpočet:		Mlatový přístupový chodník	
Objednatel:	Město Valašské Klobouky Masarykovo náměstí 189 76601 Valašské Klobouky	IČO: 00284611 DIČ: CZ00284611	
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín	IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 205,84
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 205,84
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		29 205,84 CZK
Základní DPH	21 %		6 133,23 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			35 339,07 CZK
v	dne	31.3.2022	
			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			2 822,40	10
21	Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	HSV			3 383,10	12
5	Komunikace	HSV			16 569,00	57
998	Přesun hmot	HSV			6 431,34	22
Cena celkem					29 205,84	100

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Mlatový přístupový chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				2 822,40
1	162306111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	m3	12,60000	78,00	982,80
		63*0,2		12,60000		
2	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním	m3	12,60000	36,00	453,60
		uložení a rozprostření omice : 63*0,2		12,60000		
3	121151123	Sejmutí omice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	63,00000	22,00	1 386,00
		35*1,8		63,00000		
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				3 383,10
4	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní vrovíně nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	63,00000	18,00	1 134,00
		35*1,8		63,00000		
5	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	66,15000	34,00	2 249,10
		63*1,05		66,15000		
Díl: 5		Komunikace				16 569,00
6	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	63,00000	263,00	16 569,00
		35*1,8		63,00000		
Díl: 998		Přesun hmot				6 431,34
7	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	34,76403	165,00	5 736,06
8	998225191	Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	34,76403	20,00	695,28

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Provizorní chodník a doplnění okapových chodníků	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				88 863,60
1	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	426,00000	148,50	63 261,00
2	566111211	Příplatek za rozprostření kameniva na plochu	m2	426,00000	23,80	10 138,80
3	560000145R	Příplatek za manipulaci s kamenivem 0-32, naložení a vodorovný přesun do 500 m	m3	63,90000	242,00	15 463,80
Díl: 998		Přesun hmot				29 790,18
4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	161,02800	165,00	26 569,62
5	998223091	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek kceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	161,02800	20,00	3 220,56
Díl: 799		Ostatní				15 000,00
6	7990001	Doplnění okapových chodníků z dlažby 40 x 40 x 4 cm včetně obrubníku	kompl	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Okapový chodník u vstupních dveří, 16 x 0,8 m = 12,8 m				
		Celkem				133 653,78

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Doplnění vodorovného DZ na cyklostezce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 670,00
1	915711111	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	516,00000	22,50	11 610,00
2	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	516,00000	35,00	18 060,00
Celkem						29 670,00

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 101.1	Komunikace a parkovací stání
R:	1	Navýšení cen živichých materiálů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				41 805,95
1	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	150,00000	40,20	6 030,00

Popis:

Původní cena 388,00 Kč

Nová cena 428,20 Kč

Navýšení ceny 40,20 Kč

2	565165122	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 mm	m2	365,00000	14,40	5 256,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

Popis:

Původní cena 568,00 Kč

Nová cena 582,40 Kč

Navýšení ceny 14,4 Kč

3	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2	m2	515,00000	4,45	2 291,75
---	-----------	--	----	-----------	------	----------

Popis:

Původní cena 22,00 Kč

Nová cena 26,45 Kč

Navýšení ceny 4,45 Kč

4	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 s rozprostřením a se zhutněním znemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	517,00000	54,60	28 228,20
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

Popis:

Původní cena 338,00 Kč

Nová cena 392,60 Kč

Navýšení ceny 54,60 Kč

Celkem						41 805,95
---------------	--	--	--	--	--	------------------



TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729

755 01 Vsetín

IČ:48399477

Město Valašské Klobouky

Masarykovo náměstí 189

766 01 Valašské Klobouky

IČ: 00284611

Žádost o změnu závazku ze smlouvy na realizaci díla „Valašské Klobouky – regenerace panelového sídliště – ulice Luční“

Obrácíme se na vás s prosbou o zahájení jednání o změně závazku ze smlouvy na realizaci výše uvedeného díla, které provádíme na základě cenové nabídky ze dne 16.6.2021. Od podání naší nabídky do dnešního dne došlo k naprosto nepředvídatelnému nárůstu cen stavebních materiálů, prací i dodávek. Aktuálně probíhající válka na Ukrajině další akceleraci navyšování cen ještě znásobuje.

Jsme si samozřejmě vědomi zákonných podmínek vztahujících se k veřejným zakázkám, v současné době je však situace taková, že i přes vynaložení maximálně objektivně možného úsilí, nelze tuto zakázku provést za původně ve smlouvě dojednaných podmínek.

Obrácíme se na vás tedy se žádostí o zvážení možnosti využití postupu ve smyslu společného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj a ÚOHS, a provedení změny podle § 222 odst. 4 ZZVZ ve smyslu navýšení ceny jednotlivých položek – konkrétně dodávky stromů a keřů (také hnojivo, mulčovací kůra, apod.) ve stavebním objektu SO 801.1 – Sadové úpravy a dále ve stavebním objektu SO 101.1 – Komunikace a parkovací stání – položky asfaltový beton a infiltrační postřik.

Jedná se o položky, které jsme nebyli schopni (na rozdíl od zbývajících komodit použitých k plnění zakázky) nakoupit na začátku realizace zakázky. Tyto stromy, keře a asfalty jsme nuceni nakupovat v reálném okamžiku realizace a tudíž nás v plném rozsahu postihlo jejich markantní zdražení.

Chtěli bychom vás požádat o akceptaci navýšení cen těchto položek v rozsahu dle příloh k této žádosti:

SO 801.1 Sadové úpravy - Změna závazku z výše uvedeného důvodu činí **223 889,18 Kč** bez DPH.

SO 101.1 Komunikace a parkovací stání – navýšení o **41 805,95 Kč** bez DPH.

ÚOHS i MMR ve svém stanovisku potvrdili, že v případě takové změny, která nepřevýší 15% z původní hodnoty zakázky, lze mít za to, že nedochází ke změně celkové povahy zakázky.

Dle propočtu i po připočtení všech změn v realizaci zakázky, které vyvstaly z důvodů skutečných poměrů na staveništi, se k uvedenému limitu ani zdaleka nepřiblížíme.


V průběhu celé stavby jsme se maximálně snažili provést veškerá opatření směřující k tomu, abychom dodrželi své závazky ze smlouvy, bohužel v tomto konkrétním případě to však nebylo v našich možnostech, a proto bychom vás chtěli poprosit o pochopení, lidský přístup a snahu nalézt přijatelné řešení.

Závěrem bychom vás chtěli ujistit, že naše společnost si váží vaší důvěry a spolupráce a učiníme maximum pro to, aby tato spolupráce i za současné situace vyústila k oboustranně přijatelnému výsledku.

-7-

 **Oltav** spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./fax: 571 802 619

Dne 30.5.2022 ve Vsetíně



Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 801.1	Sadové úpravy
R:	2	Navýšení cen za dodávku zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				223 889,18
1	25191155	hnojivo průmyslové Cererit	kg	319,00000	3,25	1 036,75
		Popis:				
		Původní cena 23,00 Kč				
		Nová cena 26,25 Kč				
		Navýšení ceny 3,25 Kč				
2	00572410	osivo směs travní parková	kg	87,00000	24,50	2 131,50
		Popis:				
		Původní cena 112,00 Kč				
		Nová cena 136,50 Kč				
		Navýšení ceny 24,50 Kč				
3	0265RK01	Rosa The fairy	kus	18,00000	53,60	964,80
		Popis:				
		Původní cena 85,00 Kč				
		Nová cena 138,60 Kč				
		Navýšení ceny 53,60 Kč				
4	0265RK02	Lavandula an.hitcote blue	kus	36,00000	24,73	890,28
		Popis:				
		Původní cena 85, 00 Kč				
		Nová cena 109,73 Kč				
		Navýšení ceny 24,73 Kč				
5	0265RK03	Cotoneaster horizontalis	kus	30,00000	15,98	479,40
		Popis:				
		Původní cena 36,00 Kč				
		Nová cena 51,98 Kč				
		Navýšení ceny 15,98 Kč				
6	0265RK05	Spiraea japonice "Little princes"	kus	30,00000	21,53	645,90
		Popis:				
		Původní cena 42,00 Kč				
		Nová cena 63,53 Kč				
		Navýšení ceny 21,53 Kč				
7	0265RK06	Spiraea japonica "Golden princes"	kus	30,00000	21,53	645,90
		Popis:				
		Původní cena 42,00 Kč				
		Nová cena 63,53 Kč				
		Navýšení ceny 21,53 Kč				
8	0265RK07	Weigelia florida Purpurea	kus	30,00000	47,18	1 415,40
		Popis:				
		Původní cena 51,00 Kč				
		Nová cena 98,18 Kč				
		Navýšení ceny 47,18 Kč				
9	0265RK08	Juniperus horizontalis	kus	30,00000	26,60	798,00
		Popis:				
		Původní cena 112,00 Kč				
		Nová cena 138,60 Kč				
		Navýšení ceny 26,60 Kč				
10	0264RS01	Liquidambar styraciflua Worplesdon 16-18	kus	6,00000	5 347,00	32 082,00

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 801.1	Sadové úpravy
R:	2	Navýšení cen za dodávku zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Popis: Původní cena 4208,00 Kč Nová cena 9555,00 Kč Navýšení ceny 5347,00 Kč				
11	0264RS02	Platanus hispanica Tremonia 16-18	kus	7,20000	2 407,00	17 330,40
		Popis: Původní cena 4208,00 Kč Nová cena 6615,00 Kč Navýšení ceny 2407,00 Kč				
12	0264RS03	Tilia cordata Rancho 16-18	kus	12,00000	2 875,00	34 500,00
		Popis: Původní cena 3740,00 Kč Nová cena 6615,00 Kč Navýšení ceny 2875,00 Kč				
13	0264RS04	Acer rubrum October glory 16-18	kus	6,00000	3 772,00	22 632,00
		Popis: Původní cena 4208,00 Kč Nová cena 7980,00 Kč Navýšení ceny 3772,00 Kč				
14	0264RS05	Acer campreste Elsrijk 16-18	kus	3,60000	8 707,00	31 345,20
		Popis: Původní cena 4208,00 Kč Nová cena 12915,00 Kč Navýšení ceny 8707,00 Kč				
15	0264RS06	Aesculus carnea Briotii 16-18	kus	7,20000	3 982,00	28 670,40
		Popis: Původní cena 4208,00 Kč Nová cena 8190,00 Kč Navýšení ceny 3982,00 Kč				
16	0264RS07	Malus royalty 16-18	kus	4,80000	3 982,00	19 113,60
		Popis: Původní cena 4208,00 Kč Nová cena 8190,00 Kč Navýšení ceny 3982,00 Kč				
17	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	124,84500	178,50	22 284,83
		Popis: Původní cena 84,00 Kč Nová cena 262,50 Kč Navýšení ceny 178,50 Kč				
18	6059125R	Příčka ke kůlu	kus	124,84500	30,50	3 807,77
		Popis: Původní cena 17,00 Kč Nová cena 47,50 Kč Navýšení ceny 30,50 Kč				
19	6059132R	Dodávka úvazků	m	135,30000	3,60	487,08
		Popis: Původní cena 9,00 Kč				

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 801.1	Sadové úpravy
R:	2	Navýšení cen za dodávku zeleně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Nová cena 12,60 Kč

Navýšení ceny 3,60 Kč

20	10391100	kůra mulčovací VL	m3	8,44600	311,15	2 627,97
----	----------	-------------------	----	---------	--------	----------

Popis:

Původní cena 1122,00 Kč

Nová cena 1433,15 Kč

Navýšení ceny 311,15 Kč

Celkem						223 889,18
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uзнatelné náklady
O:	SO 801.1	Sadové úpravy
R:	1	Navýšení tloušťky ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				89 994,00
1	162306111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 100 do 500 m	m3	849,00000	71,00	60 279,00
2	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	849,00000	35,00	29 715,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				90 920,00
3	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	5 520,00000	15,00	82 800,00
4	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	140,00000	58,00	8 120,00
Celkem						180 914,00

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uзнatelné náklady
O:	SO 903	Centrální hřiště
R:	1	Doplnění prvku mobiliáře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 380,00
1	93600RMOa	Doprava a montáž (vč.spodní stavby) prvku mobiliáře "a" - sestava kruhové lavice s opěradly - viz.výkres.č. D.1-10	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00
2	7492RMOa1	Dodávka prvku mobiliáře "a1" - kruhová lavice s opěradly, vnitř.poloměr 2,50 m, výseč á 90 stupňů, kov-tropické dřevo - viz.výkr.č. D.1-10	kus	1,00000	62 490,00	62 490,00
Celkem						73 380,00

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 801.1	Sadové úpravy
R:	3	Neprováděné práce - dodávka ornice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				-207 652,28
1	1036410R	zemina pro terénní úpravy - zemina vhodná k zúrodnění	t	-451,41800	460,00	-207 652,28

Celkem						-207 652,28
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Neprováděné práce - prolití konstrukce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				-211 725,80
1	462451114	Prolití konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	-74,03000	2 860,00	-211 725,80

Celkem						-211 725,80
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 102.1	Stezka pro pěší a cyklisty, chodníky
R:	Neprováděné práce - posunutí napojení na stávající chodník	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-6 796,80
1	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	-14,40000	88,00	-1 267,20
2	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	-14,40000	75,00	-1 080,00
3	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	-24,48000	145,00	-3 549,60
4	181152302	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	-45,00000	20,00	-900,00
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				-2 511,00
5	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní vrovíně nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	-45,00000	18,00	-810,00
6	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	-47,25000	36,00	-1 701,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-58 598,80
7	5922841R	palisáda betonová přírodní 160x160x900mm	kus	-248,30000	236,00	-58 598,80
Díl: 5		Komunikace pozemní				-43 518,15
8	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-45,00000	96,00	-4 320,00
9	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-45,00000	96,00	-4 320,00
10	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-45,00000	172,00	-7 740,00
11	596211223	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	-45,00000	260,00	-11 700,00
12	5924500R	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná - bez zkosených hran	m2	-45,67500	338,00	-15 438,15
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 037,60
13	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-15,00000	238,00	-3 570,00
14	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-15,00000	238,00	-3 570,00
15	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	-30,45000	128,00	-3 897,60
Celkem						-122 462,35

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uзнatelné náklady
O:	SO 903	Centrální hřiště
R:	2	Neprováděné práce - provápění zeminy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-30 265,20
1	119001201	Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy za účelem zlepšení mechanických vlastností a zpracovatelnosti u hrubých terénních úprav, násypů a zásypů	m3	-105,00000	150,00	-15 750,00
2	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-5,67000	2 560,00	-14 515,20
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				-19 006,80
3	561021111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhuťněním a ošetřením vodou plochy	m2	-80,00000	120,00	-9 600,00
do 1 000 m2, tloušťka po zhuťnění přes 150 do 200 mm						
4	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	t	-3,60000	2 613,00	-9 406,80
Celkem						-49 272,00

Položkový rozpočet

S:	2021/152.B	Valašské Klobouky - regenerace panelového sídliště - ulice Luční - 1.etapa - uznatelné náklady
O:	SO 101.1	Komunikace a parkovací stání
R:	2	Změna a úprava podkladních vrstev

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	8 614,32			
1	462451114	Prolítí konstrukce z kamene kamenného záhozu cementovou maltou MC-25	m3	3,01200	2 860,00	8 614,32
Díl: 5		Komunikace pozemní	-37 771,92			
2	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	-162,81000	232,00	-37 771,92
Díl: 998		Přesun hmot	1 355,60			
3	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,32756	165,00	1 209,05
4	998225191	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	7,32756	20,00	146,55
Celkem						-27 802,00