

Změnový list č. 2

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V OBJEKTU KOMENSKÉHO 759 SOKOLOV**

Datum vydání požadavku:

14.6.2022

Adresa objednatele:
**Karlovarský kraj
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary**

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

PROVEDENÍ STA ROZVODŮ - INSTALACE NOVÉ ANTÉNY

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V rámci projektové dokumentace bylo řešeno osazení koncových zásuvek, provedení kabeláže a vyvedení přívodního kabelu na střechu, bez dalšího napojení na anténní systém.

Nové řešení:

Zhotovitelem bylo provedeno měření televizního signálu a doporučeno nerealizovat přívodní kabel na střechu, ale osadit novou anténu na úrovni 1.NP.

Zhotovitelem sděleno, že dodávka antény, zesilovače a celkové zprovoznění nebude mít vliv na cenu díla.

Níže opis sdělení subdodavatele:

Dobrý den,

Na základě měření signálu STA na Policejní škole v Sokolově bylo jako vyhovující místo pro umístění antény v "nice" za třetím oknem opravovaného bytu v úrovni stropu bytu. Pro zajištění dostatečné intenzity signálu v obou zásuvkách, je uvažováno s osazením zesilovače do krabice 250x250 v nové SDK přičce. Krabice může být pod stropem, nebo u podlahy.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Růžek

Níže opis vyjádření správce objektu k osazení antény:

Vážený pane Kubečko,

souhlasím s umístěním antény.

Jen se musí vše realizovat s ohledem na zateplení budovy – tzn., že se musí použít dlouhé šrouby a podložka/přítlačná deska pod samostatnou anténu.

S pozdravem a přáním klidných dnů

Mgr. Ilona Medunová

ředitelka školy

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace

Zdůvodnění změny:

Realizací samostatného anténního systému, dojde v rámci realizace stavby k zprovoznění anténního systému jako celku a dále nebude nutno realizovat prostupy přes všechna patra objektu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD. Změna bude zakreslena do PD skutečného provedení.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:

Nemá vliv na termín.

Zvyšuje kvalitu provozu.

Cena díla se snižuje o **-440,00,- Kč bez DPH.**

Změnový list č. 2

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V OBJEKTU KOMENSKÉHO 759 SOKOLOV

<u>Vyjádření zhotovitele stavby:</u>	
Bez připomínek.	
Datum: 14.6.2022	
Lukáš Havel	jednatel
<u>Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):</u>	
Bez připomínek.	
Datum: 14.6.2022	
Ing. Karel Drahekoupil	projektant
<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>	
Bez připomínek.	
Datum: 14.6.2022	
Ing. Roman Havlan	technický dozor stavebníka
<u>Vyjádření Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace:</u>	
Bez připomínek.	
Datum: 14.6.2022	
Mgr. Ilona Medunová	ředitelka školy
	správce budov
<u>Vyjádření Vyšší policejní škola a střední policejní školu MV v Praze:</u>	
Bez připomínek.	
Datum:	
	vedoucí odboru VPŠ a SPŠ MV v Praze
	oddělení správy majetku VPŠ a SPŠ MV v Praze
<u>Vyjádření objednatele:</u>	
Bez připomínek.	
Datum: 17.6.2022	
	Karlovarský kraj vedoucí odboru investic
	Karlovarský kraj oddělení přípravy a realizace investic odbor investic

Přílohy: položkový rozpočet

Příloha: Položkový rozpočet - Změnového listu č. 2

Název stavby:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU V OBJEKTU KOMENSKÉHO 759 SOKOLOV

Karlovarský kraj

Závodní 358/88, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 70891168

DIČ: CZ70891168

ZISTAV s.r.o.

U Hřiště 301/14, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 26316803

DIČ: CZ26316803

Objednatel:

Zhotovitel:

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Celkem -440,00

Vícepráce

Méněpráce

Změnový list č. 02 - Provedení STA rozvodů - instalace nové antény

741124731	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený pevně (např. JYTY)	m
1615533	koaxial D-S 3000 75OHM LSOH 100M	kus
	Technologie STA včetně antény, kotvení a zesilovače v rozvodnici	kpl