

# Technický list změny (TLZ) č.:

1

Datum předložení TLZ:	20.06.2022		
SoD č.:	05322	č. zhotovitele:	05322
Ze dne:			
Stavba:	Střechy budovy MMH – křídlo D		
Objekt:	Střecha křídlo D		
Název změny:	Méněpráce, vícepráce a změna detailu napojení PUR pěny na PVC folii		
<b>Popis změny</b>			
<b>Méněpráce:</b>			
Odečtení plochy reprofilací betonových konstrukcí včetně souvisejících prací na konstrukcích, kde budou ponechány asfaltové pásy.			
Odečtení plochy demontáže asfaltových pásů na ploché střeše, které byly zhodnoceny na KD č.2 (13.6.2022) za vyhovující, kromě plochy obloukových střeš a atikových konstrukcí.			
Odečtení dodávky nových ocelových mříží francouzských oken.			
Odečtení poměrné části přesunů hmot a poplatku za uložení odpadu (z důvodu odečtení plochy demontáže asfaltových pásů).			
<b>Vícepráce:</b>			
Repase stávajících mříží francouzských oken byla dohodnuta na KD č.2 (13.6.2022).			
Demontáž nopové folie kolem VZT jednotek nebyla v projektu, byly zjištěny při postupu prací.			
Demontáž + dodávka a montáž nových podpěr pro kabelové vedení zařízení VZT na střeše.			
Demontáž + dodávka a montáž nových chrániček z ohebných plastových trubek. Na KD č.2 (13.6.2022) byl zjištěn nevyhovující stav těchto trubek vlivem povětrnostních podmínek (degradace).			
Vícepráce budou mít vliv na posun termínu dokončení díla o 7 dní.			
<b>Změna detailu napojení PUR pěny na PVC folii:</b>			
Změna detailu napojení PUR pěny na PVC folii, která byla odsouhlasena AD na KD č.2 (13.6.2022) bez vlivu na cenu.			
<b>Změna ohledně reklamního panelu RBP</b>			
Změna podkladu z důvodu plánované montáže reklamního panelu RBP bez vlivu na cenu.			
<b>Přílohy:</b>			
Příloha č. 1- položkový rozpočet			
Příloha č. 2- detaily napojení PUR pěny na PVC folii			
<b>Změna má vliv na projektovou dokumentaci:</b>		<b>ANO / NE</b>	
		změna bude zakreslena ve stavu skutečného provedení	
<b>Změna řešena revizí PD:</b>	<b>ANO / NE</b>	Revize č.	-
<b>Časový dopad oproti původnímu řešení:</b>		bez dopadu:	-
		s dopadem:	<b>+7dní</b>
<b>Cenový dopad:</b>	Odpočet:	-	287 532,20 Kč
	Přípočet:	-	38 318,48 Kč
	Celkem:	Bez DPH	- 249 213,72 Kč
	Celkem:	vč. DPH 21%	- 301 548,60 Kč

	Jméno	Datum	Souhlas se změnovým listem ( ano/ne)	Podpis
Za objednatele	Ing. Petra Vinovská	20.06.2022	ano/ne	
TDS	Ing. Tomáš Křikala	20.06.2022	ano/ne	 <b>IKTINOS s. r. o.</b> IČO: 09916318 DIČ: CZ09916318 Nova Ves 396, 719 11 Frydlant n/O www.iktinos.cz
Za AD	Ing. Pavel Srkal	20.06.2022	ano/ne	
Za zhotovitele	Ing. Vilém Hlučník Dominik Petřík	20.06.2022	ano/ne	 <b>SEADON s.r.o. ©</b> Rovniny 1104-25, 748 01 Hlučín IČ 28601505

