



Změnový list číslo 1	
Identifikace akce	
Název akce:	„Veterinární ordinace - Plzeň, Kozlnova - realizace stavby“
Číslo akce SMVS:	114V17200 1207
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3; 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	BIS, a.s., Havlířská 1117/5, 301 00 Plzeň
Projektant:	RAVAL projekt v.o.s.
Předmět změnového listu	
Změna trasy vodovodní přípojky, navýšení oprav zdíva a vnějších i vnitřních omítek, navýšení oprav podlahových kčf, změna výbavy a odvodnění střechy	
Část díla dotčená změnovým listem	
1. NP objektu, venkovní plochy	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
V PD bylo navrženo napojení nové vodovodní přípojky na předpokládaný stávající řád podél objektu. V PD byly zahrnuty opravy vnitřních a venkovních omítek. Do podlahových kčf bylo zasahováno z důvodu vedení technických instalací. Pro přístup na střechu byl navrhován nový střešní výlez. Byly navrženy nové lapače střešních splavenin.	
Nové řešení :	
Vodovodní přípojka byla provedena v nově navržené trase. Opravy vnitřních, venkovních omítek a zdíva byly provedeny ve větším rozsahu. Podlahové kce byly provedeny nově. Střešní výlez byl nahrazen dalším kotvicím bodem. Lapače střešních splavenin byly ponechány stávající.	
Zdůvodnění změny :	
Původně plánované napojení nové vodovodní přípojky nebylo možné z důvodu již nefunkčního stávajícího řadu, což nebylo v době tvorby PD známo. Při realizaci technických instalací a úpravě povrchů byl zjištěn špatný technický stav stávajících vnitřních omítek a zdíva, tudíž je bylo nutné provést ve větším rozsahu. Navýšení objemu opravy vnějších omítek a zdíva bylo vyvoláno konstrukčním provedením stávající střechy, která prošla rekonstrukcí. Z důvodu nesoudržnosti podlahových kčf narušených při realizaci technických instalací, bylo rozhodnuto o kompletní výměně. Nově byl přístup na střechu navržen z venku, tak aby nebyl narušen provoz ordinace. Po kontrole stávajících lapačů střešních splavenin bylo rozhodnuto o jejich pročištění, repasi a ponechání. Veškeré práce bylo nutno provést aby finální dílo bylo v souladu s platnými předpisy, bezvadně funkční a hlavně bezpečné.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
není	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:	
zápisy ve SD	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu: zlepšení kvality nosných kčf a povrchů	
Vliv na cenu: zvýšení ceny díla	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-14 460,00 Kč
Přípočty k ceně díla bez DPH:	265 717,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	251 257,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	304 021,00 Kč
Za zhotovitele:	Za TDS:
	
	Za objednatele:
	plk. Ing. Milan Grohmann
	MINISTERSTVO VNITRA ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství logistického zabezpečení
Přílohy:	
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet	