

Změnový list č. 1 ze dne 3. 8. 2022

Název stavby:	Sportovní hala Most - výměna podlahové krytiny ve vestibulu, občerstvení a chodbě velké haly		
Číslo smluvního vztahu:	1049/OI/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	Sportovní hala Most a.s.		
Radniční 1/2	Budovatelů 112		
434 01 Most	434 01 Most		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7) objednávky. Změna se týká ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původně mělo po odstranění svrchních vrstev podlahy dojít k frézování a broušení starého povrchu, aplikace epoxidové penetrace, nivelační stěrky a nové podlahové krytiny.			
<u>Nové řešení:</u> Bude provedeno vybourání stávající žulové dlažby včetně stěrky, vybourání zdegradovaných částí podkladního betonu včetně opravy výtluků. Po bouracích pracích a vyspravení podkladu bude aplikována hydroizolační stěrka, dále penetrační epoxidová vrstva, dále stěrkování povrchu nivelující maltou Novoplan a betonový potěr slabovrstvý MAPEI. Na takto zrekonstruovaný podklad budou provedeny vrchní nášlapné vrstvy dle původního návrhu.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Po odstranění svrchních vrstev podlahy bylo zjištěno, že pod linem a stěrkou se nachází původní žulová dlažba a pod ní značně degradovaný betonový podklad. Z důvodu značné degradace těchto vrstev na ně nebylo možné aplikovat vrchní vrstvy podlahy dle původního návrhu. Proto byly degradované vrstvy odbourány a vyspraveny a na ně byly aplikovány materiály dle návrhu specializované firmy (viz nové řešení), Nové kontaktní vrstvy podklad zpevní a překlenují defekty plochy a zároveň oddělí možnost průniku vlhkosti do svrchních vrstev nové podlahy.			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvní dokumentaci. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	475 668,40 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	330 590,01 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla bez DPH:	806 258,41 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.8.2022
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): **Petr Formánek**

Datum: **-5. 08. 2022**

Podpis:

ST, a.s.
0112/7
01 Most
044001
044001

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: **-3. 08. 2022**

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): **Petr For**

Datum: **-5. 08. 2022**

Podpis:

T, a.s.
0112/7
01 Most
044001
044001

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): **Mgr. Jan**

Datum: **11-08-2022**

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: **10.8.2022**


Podpis:

Příloha změnového listu: **Cenový rozpočet**

Cenová nabídka komplet

SPORTOVNÍ HALA MOST, a.s.**ADRESA:** **tř. Budovatelů /7, 434 01 Most****IČO:** 25044001**DIČ:** CZ25044001**kontaktní osoba:** Petr Formánek**kontakt:** tel:e-mail: reditel@sportovnihalamost.cz

MJ množství cena/MJ celkem bez DPH



MJ množství cena/MJ celkem bez DPH

frézování, broušení starého povrchu	m2	-251,4	290,00 Kč	72 906,00 Kč
vybourání stávající žulové dlažby, včetně stěrky	m2	171,4	250,00 Kč	42 850,00 Kč
broušení podkladu, včetně vysátí	m2	80	60,00 Kč	4 800,00 Kč
odvoz a likvidace dlažby, stěrky	komplet	1	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
Prosfas zpěvňující penetrace	kg	200	63,50 Kč	12 700,00 Kč
práce proliti prosfasem	hod	6	320,00 Kč	1 920,00 Kč
přípravné práce vyřezání nesourodých částí, zamazání výtuků, betonování	hod	64	320,00 Kč	20 480,00 Kč
planicerte MAPEI	kg	5	207,00 Kč	1 035,00 Kč
topcem MAPEI	kg	20	29,60 Kč	592,00 Kč
mapecem pronto MAPEI - betonový potěr slabovrstvý	kg	1500	21,00 Kč	31 500,00 Kč
mapei planitop rasa&ripa 3 mm	m2	171,4	111,72 Kč	19 148,81 Kč
epoxidová penetrace včetně aplikace 2 vrstva se vsypu křemičitého pisku	m2	171,4	290,00 Kč	49 706,00 Kč
novoplan MAXI tl 30 mm nivelující malta	m2	171,4	1 058,00 Kč	181 341,20 Kč
strojové vylití nivelizující malty	m2	171,4	150,00 Kč	25 710,00 Kč
penetrace na savé podklady včetně aplikace	m2	171,4	45,00 Kč	7 713,00 Kč
přepravní náklady, přesun hmot na stavbu, stavbě	komplet	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
sleva na materiál mapei	komplet	-1	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
Celkem bez DPH				330 590,01 Kč

cena celkem bez DPH		806 258,4 Kč
DPH v %	21	169 314,3 Kč
cena celkem s DPH		975 572,7 Kč

DPH se bude řídit zákonem v rozhodném období