

## Změnový list č. 1 ze dne 08. 07. 2022

Název stavby:	Stanoviště polopodzemních kontejnerů u Jezera Most		
Číslo smluvního vztahu:	81/2/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most		Zhotovitel: ADS.M s.r.o. Chožov 157 439 22 Chožov
Na základě oznámení <del>projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele</del> o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu <del>objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4</del> smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ <del>termín dokončení díla</del>			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
1. Výkop pro kontejnery navržen ve výměře dle velikosti kontejnerového stání vedle komunikace.			
2. Výkop pro kontejnery navržen ve výměře dle velikosti kontejnerového stání.			
3. Plošná úprava terénu navržena podél nového obrubníku.			
4. Rozdíl výšek nového chodníku a původního terénu u kanalizačního šoupěte nepředpokládá řešení ochrany			
<u>Nové řešení:</u>			
1. Doplnění nesedavého materiálu pod komunikací.			
2. Doplnění materiálu zásypu dle PD v nově zvětšeném objemu.			
3. Doplnění zeminy pro vytvoření příznivějšího sklonu nového terénu.			
4. Doplnění žlb. skruže u kanalizačního šoupěte tak, aby nevnikala zemina do prostoru kanalizačního šoupěte.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
1. Při výkopu došlo k utržení části konstrukčních vrstev pod komunikací, které bylo nutné odvézt. Po konzultaci se zhotovitelem komunikace firmou Herkul a.s. byla zhotovena betonová výztuž v místě výkopu.			
2. Při výkopu došlo k utržení části zeminy, kterou bylo nutné odvézt a nahradit zásypem z hrubého kameniva.			
3. Pro vytvoření vhodného sklonu dokončených terénních prací bylo nutné provést větší plošné terénní úpravy.			
4. Z důvodu větší plochy terénních úprav by došlo k zasypání kanalizačního šoupěte, byla doplněna skruž pro zachování přístupnosti ke kanalizačnímu šoupěti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	713 795,02 Kč
<del>Ponížení</del> /navýšení ceny díla vč. DPH:	84 807,69 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	798 602,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
--------------------------------------	--------

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.7.2022
Nový termín dokončení díla:	—

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11.7.2022

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 11.7.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 13.7.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15.7.2022

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): xxx

Datum: /

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. [REDACTED]

Datum: 14.7.2022

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 12.7.2022

Podpis: [REDACTED]

# ROZPOČET

**Stavba:** R\_Umístění polopodzemních kontejnerů v Lokalitě města Mostu  
**Objekt:** Vícepráce

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo:

Zpracoval:  
 Datum: 7. 7. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV** **27 289,25**    **42 799,75**    **70 089,00**    **28,714**

<b>1 Zemní práce</b>										
1	R	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	7,750	145,53	0,00	1 127,86	1 127,86	0,000
2	R	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,400	1 256,85	0,00	15 584,94	15 584,94	0,000
3	R	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m <sup>3</sup>	7,750	19,56	0,00	151,59	151,59	0,000
4	R	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m <sup>2</sup> zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	12,000	28,35	0,00	340,20	340,20	0,000
5	R	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	12,000	20,13	0,00	241,56	241,56	0,000
6	R	00572470	osivo směs travní parková	kg	1,000	91,10	0,00	91,10	91,10	0,001
7	R	10364701	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	4,000	989,00	3 956,00	0,00	3 956,00	4,000
							<b>4 047,10</b>	<b>17 446,15</b>	<b>21 493,25</b>	<b>4,001</b>

<b>2 Zakládání</b>										
8	R	243311111	Výpň na dně z betonu tř. C 25/30 samozhutitelný	m <sup>3</sup>	3,000	3 880,00	9 640,80	1 999,20	11 640,00	7,506
9	R	271532213	Podsy pod základové konstrukce se ztvrdlým z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm	m <sup>3</sup>	7,750	1 795,50	0,00	13 915,13	13 915,13	16,740
10	R	273351121	Zřízení bednění základových desek	m <sup>2</sup>	14,700	503,00	4 636,38	2 757,72	7 394,10	0,036
11	R	273351821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 506 (R)	t	0,150	62 000,00	7 376,90	1 923,10	9 300,00	0,159
							<b>21 654,08</b>	<b>20 595,15</b>	<b>42 249,23</b>	<b>24,441</b>

<b>8 Trubní vedení</b>										
12	R	994410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační sáčky DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm	kus	1,000	1 590,00	68,07	1 521,93	1 590,00	0,010
13	R	59224065	skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,262
							<b>1 588,07</b>	<b>1 521,93</b>	<b>3 110,00</b>	<b>0,272</b>

<b>998 Přesun hmot</b>										
14	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	12,400	204,12	0,00	2 531,09	2 531,09	0,000
15	R	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun do 5000 m	t	12,400	30,81	0,00	382,04	382,04	0,000
16	R	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	12,400	26,08	0,00	323,39	323,39	0,000
							<b>0,00</b>	<b>3 236,52</b>	<b>3 236,52</b>	<b>0,000</b>

**Celkem** **27 289,25**    **42 799,75**    **70 089,00**    **28,714**