

Změnový list

Projekt: REKONSTRUKCE BAZÉNU LETNÍHO KOUPALIŠTĚ VE

VALAŠSKÉM MEZIRÍČÍ – ZL Č. 04

Datum : 12.07.2022

Vypracoval : Jakub Misiarz

Popis změny a její účel:	Požadavek investor, Chyba projektu, Vyšší moc
Jádrové vrtání, ostatní práce -	jedná se o navýšení jádrového vrtání Dn do 250 mm, ruční vybourání prostupů pro VZT a KG a další jádrové vrtání, které nebylo obsahem PD, doplnění výztuže neobsažené v PD, podchyt navíc stávajícího stropu.
rozdíl poplatku za uložení -	změna poplatku za zeminu, která je v SOD a skutečností – směs betonu, cihel, tašek a betonové suti.
SO 04 vytápění -	změna vyvolaná rozdílem výkazu výměr v SOD a PD, skutečně provedené práce odpovídaly návrhu v PD a rozdíl výměr byl odsouhlasen zástupcem investora
zaslepení vodovodu pod tobog. -	projektová dokumentace neřešila stávající rozvody, požadavek investora
vsazení uzávěru do potrubí -	požadavek investora v závislosti s odstavováním jednotlivých bazénů v areálu
úprava rozvodů soláry -	křížení rozvodů technologie
připojovací hadice výměníku -	změna umístění výměníku v závislosti na velikosti průchodu ve strojovně
chráničky kopoflex -	Chráničky nejsou obsaženy v projektu, po domluvě s paní Wrzeckou se přívodní kabely uložily do chrániček dne normy.
ovládání horkovodu -	Ovládání výměníku z krytého bazénu, jednalo se o změnu kabelů a chráničku pro uložení
přemístění rozvaděče, tlačítka -	Přemístění RM03 ze sklepa kde nevléze (delší kabely + trasa), kabel a chránička pro tlačítko totalstop pro atrakce které bude umístěno na sloupku u plavčíka.
zásuvka vysavač -	zásuvka pro automatický vysavač nového bazénu, zásuvka bude umístěna na sloupku u totalstop tlačítka, vysavač má kabel 40m který nepokryje celý bazén, tudíž se musela dát zásuvka doprostřed bazénu aby vysavač pokryl celou plochu.

Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem	Poznámka
viz položkový rozpočet					
1. jádr.vrtání,ost.práce					189.941,66
2. rozdíl poplatku za uložení					70.052,50
3. SO 04 vytápění					90.133,00
4. zaslepení vodovodu pod tobog.					49.197,99
5. vsazení uzávěru do potrubí					37.099,05
6. úprava rozvodů soláry					17.170,05
7. připojovací hadice výměníku					59.097,00
8. chráničky kopoflex					19.823,00
9. ovládání horkovodu					26.800,80
10. přemístění rozvaděče, stop tlačítka					49.170,00
11. zásuvka vysavač					14.796,30
cena celkem bez DPH				623.281,35	
upravená cena bez DPH				623.281,35	

ZA ZHOTOVITELE:	Jakub Misiarz	Datum :	12.07.2022
ZA TDI :	Ing. Pavel Tydlačka	Datum :	17.8.2022
ZA OBJEDNATELE:	Miroslava Wrzecká	Datum :	17.8.2022