

KRYTÝ BAZÉN ŠTERNBERK

TABULKA - ZMĚNOVÉ LISTY

Č.	NÁZEV	POPIS	CENA CELKEM
REALIZACE			
166/1	Vyzdění příčky na hraně schodiště v 1.NP a 2.NP a nové řešení zábradlí dle požadavku arch. Zlámalové (ze strany investora) u prvků Z66, Z79, Z91, Z92 a Z93	Zcela nový požadavek investora. Změna technického, vizuálního, materiálového i realizačního řešení zábradlí na hlavním schodišti, výrobky s ozn. Z66, Z79 a Z91, na galerii m.č. 315, výrobek s ozn. Z92, a nástupu na tobogán m.č. 323, výrobek s ozn. Z93, oproti původně naprojektovanému řešení dle PD. Hrana schodiště v 1.NP a 2.NP, dle přiloženého nákresu, bude vyzděna do v. 0,9m od čisté podlahy tvárnici ze ZB tl. 150mm a bude tím tak nahrazeno původní zábradlí. Materiálové řešení zábradlí Z66, Z79, Z91, Z92 a Z93 je výrazně změněno oproti původní PD dle požadavku investora. Oproti nákresu paní architektky bylo ještě dodatečně změněno po konzultaci s TDS panem Volkem řešení špruší, a to z původně navrhované tyčové oceli za jeřík 20x20. Dále byl sjednocen rám a kotvení z původního Pl. 25 nebo 35/8 nové na Pl. 35/10. Madla se u všech zmíněných zábradlí kalkulují v provedení nerez. Současně u hlavního schodiště bylo po vnějším obvodu doplněno dětské nerezové madlo. Madlo na nově vyzděných "příčkách" ze ZB na hraně schodiště není součástí dodávky STRABAGu.	262 193,51 Kč
167	Vliv na zvýšení podlahy na recepci o 150mm	Zcela nový požadavek investora. Zvýšení podlahy na recepci o 150mm - nově prováděné práce v m.č. 205, 206 a 207: vybourání 3ks překladů, osekání poškozené omítky při bourání maximálně do 300mm od překladu, likvidace suti, dozdění kapsy pro překlady, osazení nových překladů, úprava ZTI, úprava vedení elektro, demontáž a nová montáž geberitu, přeinstalace jedné zásuvky a tří vypínačů, zvýšení podlahy pomocí EPS tl. 150mm, zadělání a doomítnutí instalačních drážek, doomítnutí nadpraží dveří maximálně do výšky 0,3m nad překladem, ukončení podlahy hliníkovou lištou, doprava nového stavebního materiálu, ruční přesuny hmot	47 808,76 Kč
168	Akumulační jímka objektu SO111/3 - záměna	Záměna technického řešení akumulární nádrže objektu SO 111/3. Původně 6x plastová nádrž 2,4 x 2,8 x 2,0m se šesti vstupy do nádrží. Nově 2x ocelová nádrž ze žárově pozinkovaného vlnitého (korugovaného) plechu o rozměrech 7m x průměr 2,4m se dvěma vstupy do nádrží. Kompletní záměna včetně příslušných zemních a stavebních prací jsou bez vlivu do ceny. Původní řešení nádrží bylo dle PD SO 111/3, nové řešení nádrží bylo odsouhlaseno ve vzorkovacím listě č. 078 ze dne 17.03.2022.	0,00 Kč
169	Rozdělení zobrazení kamer	Zcela nový požadavek investora. Dle nového požadavku investora bude provedeno rozdělení zobrazení kamer do dvou monitorovaných pracovišť. Nově jako VCP bude dodán jeden počítač včetně obrazovky na recepci (do m.č. 204) a dále budou muset být nově jako VCP provedeny softwarové úpravy pro nastavení zobrazení každé kamery zvlášť do příslušného PC. PC bude instalováno do stávajících slaboproudých a silnoproudých rozvodů. Jedno zařízení bude umístěno v m.č. 247 - plavčík, druhé v m.č. 204 - recepcie. Na PC v místnosti plavčíka se budou zobrazovat pouze kamery umístěné v bazénových halách, tobogánové věži a na terase. Na nově zřízeném PC na recepci se budou zobrazovat kamery umístěné v šatnách a kamery monitorované hlavní vstup do bazénu a do gastru.	63 089,83 Kč
172	Sanitární příčky T79 - vyjmutí z díla	Vyjmutí z dodávky Zhotovitele: realizace sanitárních příček/dělicích příček s označením v PD T79 dle položkového rozpočtu stavby	-41 916,00 Kč
174	Odpočet parkovacího stání v ul. Gen. Eliáše	Dle nového požadavku investora bylo Generálnímu dodavateli vyjmuta z díla kompletní provedení parkovacích stání v ul. Gen. Eliáše dle nákresu a položkového rozpočtu viz přílohy změnového listu.	-501 564,40 Kč
175	Podhled v místnosti plavčíka včetně zázemí	Zcela nový požadavek investora. Kompletní realizace podhledu v m.č. 247 a 247.1 v podlaží 1.NP. V cenové nabídce uvažováno s realizací podhledu z materiálu Ecophon Clinic A 600x600mm, rastr C1	24 074,55 Kč
176	Úkapový sokl na galerii a podestě na tobogán z L lišty	Zcela nový požadavek investora. Realizace úkapového soklu na galerii a podestě na tobogán z L lišty. V cenové nabídce uvažováno např. s: SP1 UKONČOVACÍ LIŠTA L ACARA, NEREZ V2A LESK, 22 MM, 2,5 M, kód AAELL220. Montáž lišty viz nákres, který je součástí příloh změnového listu.	14 894,68 Kč
177	Změna výšky obkladů v bazénových halách a obložení sloupů mozaikou	Zcela nový požadavek investora. V bazénových halách, m.č. 246 a 248, byl ponížena obklad z 3,5m/2,4m na 2,4m na všech stěnách, kromě stěny na ose 09, kde výška obkladu zůstává na 3,5m dle PD. Vybrané sloupce, v počtu 12ks, budou obloženy dle zadání architektky mozaikou a s čelní stěny obkladem BLANKA příslušné barvy. Rohy obložených sloupů budou opatřeny plastovou lištou. Od výšky obkladu, nově 2,4m, bude dodatečně provedena omítka z lešení a následně malba. Odpočet původní výšky obkladu a původního nátěru na nově obložených bet. sloupech. Mímostaveništní doprava pro dodávku mozaiky.	115 158,79 Kč
178	Odpočet částí realizace veřejného osvětlení	Vyjmutí částí díla ze strany investora. Strabag provede u objektu SO150 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ pouze příslušné zemní práce s položením chráničky a zemnicího pásku. Ostatní práce na veřejném osvětlení byly ze strany investora firmě STRABAG vyjmuty z předmětu díla a přiděleny generálnímu dodavateli rekonstrukce ul. Gen. Eliáše.	-106 737,63 Kč
179	Nové 2ks svítidla pro osvětlení tobogánu a doplnění 1ks svítidla pro osvětlení nápisu	Zcela nový požadavek investora. Kompletní nová realizace osvětlení tobogánu v počtu 2ks svítidel včetně nových přívodů elektro a ovládání světel soumrakovým čidlem a doplnění 1ks svítidla ke svítidlům dle PD pro osvětlení nápisu "AQUACENTRUM" včetně příslušné kabeláže a ovládání.	49 822,46 Kč
180	Příčka ve sprchách ženy, m.č. 232, ze ZB, místo prvku T79	Zcela nový požadavek investora. V m.č. 232 bude realizována stěna ze ztraceného bednění tl. 100mm o výšce 2m a délce 1m. Nově zrealizovaná stěna bude kotvena do stěny směrem k bazénové hale s ohledem na již realizovanou podlahu a kompletně obložena obkladem 20x20cm ze všech stran včetně horní plochy.	17 639,06 Kč
181	ODPOČET INTERIÉRU A PRACÍ DLE POŽADAVKU INVESTORA A PŘÍPOČET PRACÍ DLE VÍCEPRACÍ NA STAVBĚ	Zcela nový požadavek investora. Kompletní odpočet výroby/dodávky/realizace vybavení úpravní (m.č. 209), lihového krbu a lehátka ve venkovní ochlazovně (m.č. 242), věšáků s háčky na divácké galerii (m.č. 315), dále kompletní vyjmutí z díla realizace 13ks stropů a 60ks křovin v rámci sadových úprav a odpočet původního řešení (výšky) příčky naproti dojezdu tobogánu a u dětského bazénu, vždy v rozsahu prací uvedených v položkovém rozpočtu. Přípočet záměny materiálového řešení příčky naproti dojezdu tobogánu a u dětského bazénu (nově ze ZB), přípočet stížených montáží obkladů ve wellness (m.č.236) dle nového zadání architektky, přípočet provedení 30cm štukového prutu u prosklené fasády hlavního vstupu, přípočet rozšíření PZTS u automatických dveří hlavního vstupu do objektu, přípočet 1ks přívodního kabelu SLB a SLN ukončeného v podhledu jako přípravu pro uvažovanou tel. investorem, přípočet přesunutí zásuvky v m.č. 218 (sklad u saunér) dle požadavku investora.	-39 290,78 Kč
183	Příprava pro plavecké dráhy napříč plaveckého bazénu	Zcela nový požadavek investora. Investor požaduje jako VCP provést přípravu pro rozdělení plaveckého bazénu na čtvrtiny napříč, a to formou úchytní na dělicí lana umístěných v podlaze ochozu bazénu. Uchytnění bude provedeno na každé straně po 3ks, na obou stranách celkem tedy 6ks, dle přiloženého nákresu a dle zakreslených kót a dále dle předloženého TL úchytní. Dodávka dělicích lan není součástí dodávky STRABAGU. V ceně montáže je zahrnuto: geodetické rozměření jednotlivých kotvicích bodů, provedení montáže/nařazení kotvicí matice M10, provedení vývrtní do stavební konstrukce, vyčištění otvoru pro aplikaci chemické kotvy, vložení závitové tyče M10 a vyplnění chemickou maltou, našroubování kotvení na závitovou tyč výškově s okolní dlažbou	39 396,11 Kč

KRYTÝ BAZÉN ŠTERNBERK

TABULKA - ZMĚNOVÉ LISTY

Č.	NÁZEV	POPIS	CENA CELKEM
188	Druhá vnitřní pokladna pro recepci	Zcela nový požadavek investora. Doplnění jedné nové sestavy poklady na recepci, m.č. 204. V ceně je zahrnuta pokladna, tiskárna pro účtenky a vstupenky, cash box, čtečka čipů, pokladní display s tiskem a SW s licencí pro jednu pokladnu.	85 414,13 Kč
189	Parshallův žlab - přípočet za nové požadovaný PŽ s elektronickým odečtem průtoku dle požadavku SITKY	V šachtovém dně (šachty PŽ) bude nahrazen původně navržený Parshallův žlab s ručním odečtem dle PD DPS za Parshallův žlab s elektronicky mechanickým odečtem dle požadavku SITKY. Ve změnovém listě kalkulovaný rozdíl původního řešení oproti novému	82 664,11 Kč
190	Nová omítka včetně malby na stropě venkovní kryté ochlazovny, m.č.242, na stropě v zádveři, m.č. 101, a na ŽB stěnách v tobogánové věži, m.č. 324 a 401	Dle nového požadavku investora bude realizována nová omítka formou štuky tl. 3mm a malby na stropě venkovní kryté ochlazovny, m.č. 242, na stropě v zádveři, m.č. 101, a na ŽB stěnách v tobogánové věži, m.č. 324 a 401, původní realizace bezprašného nátěru na ŽB stěnách je v tomto ZL odečtena, ve venkovní kryté ochlazovně je počítáno s dodatečnou montáží a pronájmem lešení	119 385,74 Kč
191	Úprava HTÚ - rozsáhlejší modelace terénu dle zadání investora/architektky	Nové řešení terénních úprav kolem objektu dle zadání investora/architektky, byly zalkulovány zemní práce týkající se rozsáhlejší modelace terénu oproti původní PD DPS	205 195,11 Kč
192	Demolice betonových náliťků	Při provádění zemních prací pro realizaci nového řešení venkovní ochlazovny, m.č. 243, byl nalezen v podloží betonový náliťek o rozměrech 4,2 x 5,1 x 0,4m. Dle požadavku investora zhotovitel provedl jeho odstanění včetně likvidace odpadu	132 641,70 Kč
193	Venkovní ochlazovna, m.č. 242 a 243, - nové řešení dle zadání od investora/architektky	Dle nového požadavku investora a dle nové předané výkresové dokumentace arch. Zlamalové zalkulováno zcela nové řešení venkovní ochlazovny, m.č. 242 a 243. Oproti PD DPS jsou prováděné odlišné zemní práce (původně patky, nově pasy), v zemních pracích je dále kalkulováno i s přípravou ornice výšky 300mm pro výsadbu zeleně, výsadba zeleně (trávníku, křovin, keřů a stromů) není součástí dodávky STRABAGU, oplocení/zeď ochlazovny bude provedena z plotových tvárníc z jedné strany s povrchovou úpravou - štípaný beton (včetně rohových tvarovek), výztuž kalkulována dle zadání a předaných výkresů, u skladby podlahy kalkulováno s výškou dle požadavku TDS: podklad ŠD 0-63 v tl. 220m, podsyp ŠP 4/8 tl. 40mm, dlažba v tl. 40mm od specializovaného renomovaného výrobce investorem/architektkou, původně bylo počítáno pouze s klasickou standardní betonovou dlažbou, dále počítán zahradní obrubník s rovným čelem 1000x50x200mm a betonová hladká hlava 1000x300x50mm dle předaných výkresů, z vnitřní strany nové ochlazovny bude provedena fasádní omítka v barvě a materiálu stejného jako na fasádě objektu s EPS tl. 2cm pro vyrovnání podkladu, ve ZL dále počítáno s izolací základů dle předaných výkresů, ve změnovém listě také počítáno s osvětlením v počtu 10ks (8ks v zemi a 2ks na stěně) bez nutnosti dotažení dalších kabelů oproti PD DPS (bude pouze smyčkování), dle požadavku TDS bude realizován zákrytový plech z vnější strany pro zakrytí dilatace mezi stěnou ŽB a fasádou a PBR piktogram pro vyznačení směru úniku (bez podsvícení, bude nasvícený jedním nově navrženým stěnovým svítidlem ochlazovny) - cena ZL je včetně odpočtů za původní řešení dle PD DPS a základního RO	829 268,40 Kč
194	Nový povrch/skladba terasy, m.č. 262	Dle nového požadavku investora a dle nové předané výkresové dokumentace arch. Zlamalové zalkulováno zcela nové řešení skladby podlahy terasy. V zemních pracích kalkulováno s přípravou ornice výšky 300mm pro výsadbu zeleně, výsadba (trávníku, křovin, keřů a stromů) není součástí dodávky STRABAGU, u skladby podlahy kalkulováno s výškou dle požadavku TDS: podklad ŠD 0-63 v tl. 220m, podsyp ŠP 4/8 tl. 40mm, dlažba v tl. 40mm od specializovaného renomovaného výrobce investorem/architektkou, původně bylo počítáno pouze s klasickou standardní betonovou dlažbou, dále počítán zahradní obrubník s rovným čelem 1000x50x200mm - cena včetně odpočtu původního řešení podlahy dle DPS ZÁBRADLÍ TERASY BUDE ŘEŠENO V SEPARÁTNÍM ZMĚNOVÉM LISTĚ! CENA TOHOTO ZL JE BEZ ŘEŠENÍ ZÁBRADLÍ!	229 347,84 Kč
195	Nové drenážní potrubí na východní straně objektu	Dle nového zadání od investora bude provedeno drenážní potrubí v délce 60bm na východní straně objektu bazénu (rozsah zakreslen v příloze tohoto ZL) uloženo v hloubce 600mm, zemina odvezena na skládku, průměr potrubí DN 200mm, po stěnách výkopu kalkulováno s geotextilií, zasypano makadamem frakce 16/32	137 593,96 Kč
196	SO 180a Oplocení objektu - nové řešení dle zadání od investora/architektky	Dle nového požadavku investora a nových výkresů oplocení zpracovaných arch. Zlamalovou kalkulováno s novým typem oplocení (z 3D panelů), stejné jako na atl. stadionu, v ceně 1 branka a 2 dvoukřídlé branky (jedna brána doplněna u parkoviště k nemocnici), oproti původnímu řešení je oplocení delší o 57bm, = bude více sloupků, více sloupků bude i s ohledem na převýšení svahu k atl. stadionu, původně dle PD bylo kalkulováno pouze s pletivovým oplocením, nové oplocení kopíruje upravený terén (i ve svahu) - cena včetně odpočtu za původní řešení	213 500,81 Kč
197	Nová omítka včetně malby na ŽB stěnách vedlejšího schodiště, m.č. 128	Dle nového požadavku investora bude realizována nová omítka formou štuky tl. 3mm a malby na ŽB stěnách vedlejšího schodiště, m.č. 128, původní realizace bezprašného nátěru na ŽB stěnách je v tomto ZL odečtena, součástí tohoto změnového listu je započítána i dodatečná montáž a pronájem lešení	53 837,47 Kč
198	Zábradlí terasy, m.č. 262	Zcela nový požadavek investora/architektky. Dle nových výkresů zpracovaných arch. Zlamalovou bude na terase, m.č. 262, realizováno nové ocelové zábradlí se sklem v rozsahu dodávky dle přiložených výkresů. V ceně je kalkulováno jednoduché mléčné sklo bez jakéhokoliv reliéfu (mléčná fólie mezi skly). Navržené zábradlí bude provedeno pouze na dvou stranách terasy, a to na východní straně směrem k parkovišti (6,1bm) a jižní směrem ke skladu (24,6bm). Na stranách směrem k atl. stadionu nebude realizováno žádné zábradlí a budou zde provedeny pouze HTÚ dle nových řezů arch. Zlamalové. ZL je včetně odpočtu původního řešení zábradlí dle PD DPS.	378 188,56 Kč
199	Malba betonových prefabrikovaných sloupů	Zcela nový požadavek investora. Investor požaduje provést nátěr sloupů v bazénových halách, m.č. 246 a 248, a wellness, m.č. 236, ze stejného materiálu, jako je použitý na vaznicích (viz zorkovací protokol č. 067 s TDS). Připočten nový nátěr a odečtem původní bezprašný nátěr dle PD DPS.	29 993,38 Kč
200	Jádrový vrt skrz strop z 1.NP do 1.PP v gastru	Zcela nový požadavek investora. Investor požaduje provést skrz strop z 1.NP do 1.PP v místnosti gastru dodatečně jádrový vrt o průměru 100mm. Jádrový vrt bude proveden již přes dokončenou dlažbu.	10 237,00 Kč
SOUČET			2 451 837,15 Kč