

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/11 Komárov – Mokré Lazce, ev.č. 16 115	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01 / 1	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava komunikace		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.10.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn - položkový rozpočet VCP, kpl rozpočet za stavbu, tzn.vč označení změněných položek a nových položek, zápis v SD, vyjádření TPA, fotodokumentace a protokly o zkouškách před sanací a po sanaci.	Paré č.	Příjemce
	1 -3	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	4	Zhotovitel

Iniciátor změny: SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov

Popis Změny:

Při provádění recyklace podkladních vrstev levé strany ve směru staničení (km 254,550-254,556 a 254,590-254,753) byla při kontrolních měření zjištěna lokalizovaná porucha v únosnosti recyklované vrstvy. Pás široký 1,05 m, v délce 163 m (km 254,590-254,753) a pás široký 1,5 m, v délce 6 m (km 254,550-254,556) vykazoval při předepsaných kontrolních měřeních nízkou únosnost (\varnothing 7 MPa). Výskyt neúnosných pásů v pruhu recyklované vrstvy lze přisoudit přítomnosti lokálně vyskytujícího se nestandardního materiálu, který s přidanými pojivy při recyklaci za studena nezareagoval (přítomnost pojiv ověřena zkouškami). Látkami negujícími proces zrání upravené vrstvy mohly být např. oleje, nafta nebo zemědělské hnojivo. V důsledku tohoto problému byla navržena sanace neúnosných pásů v délce 163 a 6 m (tl. 0,34 m) vhodným materiálem (upravené kamenivo sanační) a její následně zhutnění. Porucha v km 254,550-254,556 se projevila po překrytí podkladní a ložnou asfaltovou vrstvou a proto bylo při sanaci nutné tyto vrstvy lokálně odstranit a poté obnovit.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	108 686,09	108 686,09

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV - asistent správce stavby	jméno	datum 26-04-2017	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 26-04-2017	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum - 5 -05- 2017	podpis
Zhotovitel	jméno	datum 26-04-2017	podpis
			Číslo paré: 1