

3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.2 - Provizorní chodník Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 141.2A - Provizorní chodník - zřízení	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 141.2A/001	Číslo ZBV:  061.5
---	---	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dle Dodatku k Zásadám organizace výstavby došlo k úpravě řešení zajištění výluky tramvajové trati, které bylo uvažováno již v Zadávacím řízení. Na základě domluvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s. bylo rozhodnuto, že dojde k úplné výluce, která bude řešena formou náhradní dopravy. Tato změna byla řešena již v ZBV č. 10.

V této Změně č. 61 je řešeno zrušení zřízení provizorního chodníku. Ten měl být zřízen z důvodu realizace stavby za částečného provozu. Vzhledem k tomu, že se přistoupilo k úplné výluce, nedávalo zřízení chodníku smysl, protože chodník by nebyl průchozí tak, jak předpokládala zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-341 413,04	0,00	-341 413,04

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) \_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_

datum 8.8.22

Supervize \_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_

datum 03-08-2022

Správce stavby \_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_

datum 10-08-2022

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

němice GŘ č.18/2017 v platném znění) \_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_

datum 10-08-2022

Zhotovitel \_\_\_\_\_ jméno \_\_\_\_\_

datum 4.8.22

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 061.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.2 - Provizorní chodník								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 141.2A - Provizorní chodník - zřízení								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	17310R.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM											
2	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
3	56334.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM											
4	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
5	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
<b>Celkem</b>								341 413,04	-341 413,04	0,00	0,00	-341 413,04	-100,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

4.8.22

Datum:

10.8.2022

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.2 - Provizorní chodník Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 141.2B - Provizorní chodník - odstranění	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 141.2B/001	Číslo ZBV: 062.5
--	---	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Dle Dodatku k Zásadám organizace výstavby došlo k úpravě řešení zajištění výluky tramvajové trati, které bylo uvažováno již v Zadávacím řízení. Na základě domluvy s Dopravním podnikem města Brna, a.s. bylo rozhodnuto, že dojde k úplné výluce, která bude řešena formou náhradní dopravy. V této Změně č. 61 je řešeno zrušení zřízení provizorního chodníku. Ten měl být zřízen z důvodu realizace stavby za částečného provozu. Vzhledem k tomu, že se přistoupilo k úplné výluce, ZBV č. 10, nedávalo zřízení chodníku smysl, protože chodník by nebyl průchozí tak, jak předpokládala zadávací dokumentace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-87 800,14	0,00	-87 800,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 08.08.2022	podpis
Supervize	jméno	datum 03-08-2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum 10-08-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

zákoně č. 18/2017 v platném znění) jméno datum 10-08-2022 podpis

Zhotovitel jméno datum 4.8.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 062.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 141.2 - Provizorní chodník Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 141.2B - Provizorní chodník - odstranění								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	11318R.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC											
2	11332R.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
3	11352R.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
4	12373R.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I											
<b>Celkem</b>								87 800,14	-87 800,14	0,00	0,00	-87 800,14	-100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

4. 8. 22

Za Objednatele:

Datum:

10. 8. 2022



3.6.21.7

**Změnový list**

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

C 271/008

Číslo ZBV:

067.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS bylo navrženo zpevnění skalních ploch z ocelových sítí horolezeckým způsobem. Kotvení sítí mělo být provedeno ocelovými kotvami v rastru cca 1,5 x 1,5 m. Rozsahy nutného zasíťování měly být dle PDPS upřesněny po očištění poruchových zón před zahájením prací za účasti geologa a geotechnického dozoru stavby. V TZ SO C 271 je uvedeno, že „Počet a rozmístění kotev, se může v průběhu realizace měnit v závislosti na mocnosti odtěžených sutí a míře zvětrání masivu po vyhodnocení odtěžené stěny. Projekt předpokládá průběžný geotechnický a geologický sled stavby za spolupráce AD, kdy bude během těžby vyhodnocován stav jednotlivých částí svahu a na základě toho budou upřesněna místa a rozteč kotev, popř. jejich délka tak, aby byly bezpečně zajištěny nestabilní či uvolněné skalní bloky.“

Vzhledem k tomu, že skalní masiv je nestabilní a rozpukaný, bylo nutné návrh PDPS upravit tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pod tímto skalním svahem, pod kterým bude realizován chodník pro chodce SO 115.

Na základě výše uvedených informací byly provedeny prohlídky svahů v rámci jejich odtěžování a bylo možné návrh upřesnit vzhledem k nutné ploše dočasného zajištění masivu sítěmi a také byly upřesněny délky kotev na ukotvení sítí tak, že byly použity svorníky délek 1,5 – 3,0 m podle míry rozpukanosti masivu v konkrétní ploše.

Projektant PDPS (AD) konstatuje, že rozsah zajištění masivu sítěmi a kotvením lze považovat za prakticky jediné možnou variantu z hlediska zachování povrchové stability svahu, a především bezpečnosti práce v oblasti kolem paty svahu, a to plně v souladu s PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-925 846,74	9 752 442,35	8 826 595,61

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

 Projektant (autorský dozor) jméno \_\_\_\_\_ datum 8.8.22 podpis \_\_\_\_\_

 Supervize jméno \_\_\_\_\_ datum 27.7.2022 podpis \_\_\_\_\_

 Správce stavby jméno \_\_\_\_\_ datum 10-08-2022 podpis \_\_\_\_\_

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno \_\_\_\_\_

datum

10-08-2022

podpis \_\_\_\_\_

Zhotovitel

jméno \_\_\_\_\_

datum

30.6.22

podpis \_\_\_\_\_

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 067.4

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 271 - Sanace svahů – Wilsonův les								Změna soupisu prací (SO/PS)  008  Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	289941R.	ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM											
<b>Nové položky</b>													
110	15521R.N	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
111	15591R.N	Dodávka ocelové sítě - ZNAL+PVC											
113	15522R.N	Montáž geomříže na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou											
114	15593R.N	Dodávka geomříže											
115	15523R.N	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou											
117	15595R.N	Dodávka lana - dodatečně vpletené											
118	28464R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 1,5m											
119	28465R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 2,0m											
120	28466R.N	Ocelový svorník R32, prováděný horolezecky, injektovaný pryskyřicí Geoflex, vrt 65mm, hornina třídy III-IV, délka 3,0m											
<b>Celkem</b>								4 681 289,34	-925 846,74	9 752 442,35	13 507 884,95	8 826 595,61	188,55

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 30.6.2022

Datum:

10.8.2022



3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1011/001

Číslo ZBV:

070.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V PDPS a RDS bylo navrženo uzemnění měnirny ze zemnicích pásků dle předběžně provedené geologie. Po provedených zemních pracích a provedených měření zemních odporů základových zemniců, zejména s ohledem na skalnaté podloží a skladbu zásypových zemín bylo rozhodnuto o změně původního řešení, které není vyhovující. Proto bylo zvoleno řešení, které tvoří pevný 3D rám zemnicí soustavy s dostatečnou životností, odolností před korozními vlivy a zejména bludnými proudy a umožní provozovat kvalitní zemnicí soustavu na omezeném prostoru s kvalitou odpovídající normě ČSN 37 6750. Pro požadované řešení byl zvolen standard zemnicích soustav v dálničních tunelech. Zemnicí pásky byly nahrazeny výztuží Fe o průměru 20 mm, které jsou svařovány do požadovaného tvaru a zároveň bude z hlediska ochrany před účinky bludných proudů vytvořený rám obetonován. Obetonování bude zajištěno z důvodu mechanické pevnosti zvýšenými rozměry krycí vrstvy se šířkou bloku cca 30 cm. Z důvodů korozních i mechanických je zvolena kvalita betonu minimálně C20/25. Na obetonovaný svařenec budou navařeny vývody do transformační stanice, ty jsou navrženy ze čtyř zemnicích pásků uložených vedle sebe v šířce cca 0,5 metru. Pásky budou uloženy v betonovém loži. S krycí vrstvou betonu nad a pod zemnicím. Z důvodu kontroly kvality uzemnění a jeho životnosti je zemnicí soustava doplněna dvěma vývody zakončenými v malé kontrolní šachtě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-45 625,50	765 638,87	720 013,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno

datum 03-08-2022 podpis

Supervize jméno

datum 03-08-2022 podpis

Správce stavby jméno

datum 10-08-2022 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno

datum 10-08-2022 podpis

Zhotovitel jméno

datum 27.2.22 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 070.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1011 - Uzemnění tunelu - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	27231.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU											
10	703722.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM											
13	741911.	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2											
14	741943.	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI OCELOVÝ PŘES 300 DO 600 MM2											
16	741C11R.	ZKUŠEBNÍ JÍMKA, UZEMŇENÍ VENKOVNÍ DO VOLNÉHO TERÉNU											
<b>Nové položky</b>													
101	272314.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30											
<b>Cellkem</b>								171 715,58	-45 625,50	765 638,87	891 728,95	720 013,37	419,31

Za Zhotovitele: ,

Za Objednatele:

Datum:

27.2.22

Datum:

10.8.2022



3.6.21.7

## Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 013 - Příprava území - Pisárky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 013 - Příprava území - Pisárky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 013/001	Číslo ZBV:  071.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Při zemních pracích došlo dne 25.04.2022 k nálezů opěrné zdi v km 2,35. Jedná se o konstrukci, která je v kolizi s budoucími stavebními objekty C 141 a C 101, Nalezená opěrná zeď je cca 0,5 m pod úrovní terénu. Z projektové dokumentace je zřejmé, že nalezenou konstrukci je před zahájením prací na SO C 141 a protlakem vodovodu C 361 potřeba odbourat, Tato opěrná zeď nebyla zahrnuta do původní dokumentace, protože nebyla provedeným průzkumem a realizovanými jádrovými vrty nalezena.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	1 305 082,85	1 305 082,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	8.8.22	podpis
Supervize	jméno	datum	3.8.2022	podpis
Správce stavby	jméno	datum	10-08-2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	10-08-2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	3.8.22	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo par


3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 071

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 013 - Příprava území - Pisárky Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 013 - Příprava území - Pisárky								Změna soupisu prací (SO/PS)  001  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	96615R.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU											
<b>Nové položky</b>													
101	13273R.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
102	17411R.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
<b>Celkem</b>								63 225,94	0,00	1 305 082,85	1 368 308,79	1 305 082,85	2 064,16


Za Zhotovitele:

Datum:

  
 4.8.22

Za Objednatele:

Datum:

  
 10.8.2022

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

D 1004/002

Číslo ZBV:

073.2.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Předmětem změny je oprava soupisu prací PDPS, kde byla opomenuta délka zatažení kabelu do chráničky o výměře 2 175,00 m.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	72 036,00	72 036,00

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)

jméno

datum

8.8.22

podpis

Supervize

jméno

datum

podpis

Správce stavby

jméno

datum

10.8.2022

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

10.8.2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

5.8.22

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré





3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 073.2.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS)  002  Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	742P13.	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M											
<b>Celkem</b>								72 036,00	0,00	72 036,00	144 072,00	72 036,00	100,00

Za Zhotovitele:

Datum:

5.8.22

Za Objednatele:

Datum:

3.6.21.7

### Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj

 Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
D 1004/002

 Číslo ZBV:  
073.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava ji

Popis Změny:

Iniciátor změny: Objednatel

Statutární město Brno, jakožto budoucí vlastník tramvajového tunelu, žádá o zabezpečení tramvajového tunelu na stupeň bezpečnosti na úrovni SIL 3 dle ČSN EN 61508 srovnatelný s tramvajovým tunelem v rámci stavby Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu v Bohunicích pro zachování jednotnosti řízení tunelů na území města Brna. Jedná se o úpravu objektu SO D 1004, u kterého došlo ke změně koncepčního řešení oproti PDPS. Tato změna řeší dopady změny technologie na předmětném objektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 679 543,17	1 632 211,85	-47 331,32

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		8.8.22	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
--	-------	-------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		5.8.22	

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize	Číslo pe
---	----------



3.6.21.9

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 073.2.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1004 - Televizní systém vč. videodetekce - tramvaj								Změna soupisu prací (SO/PS)  002  Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	744Q41.F	SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 3 (TRÍDA D) 1-2 PÓLOVÝ											
47	75L499RN.G	Připojení ke stávajícímu CCTV systému											
<b>Nové položky</b>													
101	75L499RN.l.	Federovaný redundantní videosever VMS se záznamem											
<b>Celkem</b>								1 679 543,17	-1 679 543,17	1 632 211,85	1 632 211,85	-47 331,32	-2,82

Za Zhotovitele:-

Za Objednatele:-

Datum:

5.8.22

Datum: