

Protokol o změně díla

změnový list číslo 192

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno		
Objekt: Stávající Pavilon G část C		
Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno		
Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno		
Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195		
Změna: Doplnění svodů a oplechování římsy objekt C		
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt, FN Brno	
	Popis změny: Na základě požadavku investora bylo doplněno oplechování římsy na budově C – JIH. Dále bylo rozhodnuto o provedení změny technického řešení odvodnění střešního pláště a to za pomoci fasádních dešťových svodů (náhrada za vnitřní trubní vedení) a to z důvodu kolize původního návrhu s nosnými konstrukcemi budovy C - ZÁPAD	
	Způsob projekčního zpracování: ne	
	vliv změny na náklady stavby: ano	
C E N A	ocenění změny předložil: GZ	
	ve formě	
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce
	PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06	méněpráce
	Architektonické a stavební řešení - revize 06	
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASR D 1.01.1 PK	48 387,20 Kč
	D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace	0,-
		-17 977,60 Kč
	úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06	
	Architektonické a stavební řešení - revize 06	
	zvýšení:	30 409,60 Kč
	snížení:	0,-
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 6	
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum
	zhotovitel:	8.12. 2021
	objednatel (investor, uživatel)	8.12. 2021
	TDI:	8.12. 2021
	GP:	10.12. 2021
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -	
	Termín realizace změny: realizace v rámci 3. etapy	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na konečný termín dokončení stavby	
S O D	Změna je smluvně zakotvena v:	stavební práce
	SOD:	projekční práce
Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:	
	Příloha 01_Položkový rozpočet	
	Příloha 02 oplechování římsy	

**Příloha č.1 pro ZL 192 Doplnění svodů a oplechování římsy objekt C**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL Vícepráce	ZL Méněpráce	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 764 Část ASŘ - Konstrukce klempířské</b>						<b>48 387,20</b>	<b>0,00</b>		
nová	764521670	Oplechování římsy TiZn RHEINZINK, rs. 500 mm plech prePATINA	m	14,40000	1 320,00	19 008,00		RTS 21/ II	nová
nová	764551604	Svod z Ti Zn RHEINZINK, kruhový, D 120 mm plech prePATINA	m	16,00000	967,00	15 472,00		RTS 21/ II	nová
nová	764551614RT2	Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 120 mm	kus	2,00000	509,00	1 018,00		RTS 21/II	nová
nová	721242110RT2	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 125	kus	1,00000	3 870,00	3 870,00		RTS 21/II	nová
nová	764	Doprava, zaměření, příprava na dílně	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		R-pol.	nová
467	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	379,80000	4,00	1 519,20		RTS 18/ II	SoD
nová		Opracovní prostupu přes zateplovací systém fasády	kpl	2,00000	500,00	1 000,00		R-pol.	nová
nová		Pomocné řešení pro montáž svodů - 2ks, doprava, montáž, demontáž, pronájem	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		R-pol.	nová
<b>Díl: 721 Část ZTI - Vnitřní kanalizace - ODPOČTY</b>						<b>0,00</b>	<b>-17 977,60</b>		
13	721154228	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 110	m	-8,00000	817,70		-6 541,60	Vlastní	SoD
14	721154229	Potrubí PE, např. GEBERIT PE O 125	m	-8,00000	874,00		-6 992,00	Vlastní	SoD
46	nc	Tepelná izolace O 110 tloušťky 20 mm	m	-8,00000	261,10		-2 088,80	Vlastní	SoD
47	nc	Tepelná izolace O 125 tloušťky 20 mm	m	-8,00000	294,40		-2 355,20	Vlastní	SoD
<b>Celkem ASŘ</b>						<b>48 387,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Celkem ZTI</b>						<b>0,00</b>	<b>-17 977,60</b>		
<b>Celkem - VCP / MNP</b>						<b>48 387,20</b>	<b>-17 977,60</b>		
<b>Celková bilance</b>						<b>30 409,60</b>			



ZL 192 PŘÍLOHA 02

