

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 04/2022	
Zhotovitel: Metrostav a.s.						
Komu: Statutární město Liberec				Datum: 29. 07. 2022		
Název akce: Regenerace sídliště Ruprechtice						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně		
		X		X		
Odkazy	na přílohy:	Zápis SD, email korespondence ing.Havlišta				
	na výkresy:	ano				
	na rozpočtové podklady:	ano				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
SO 401.1						
1) Změna počtu a typu svítidel Na základě požadavku objednatele bylo provedena v důsledku funkčnosti a celistvosti projektu provedeno rozšíření rozsahu rekonstrukce veřejného osvětlení a to o demontáž jednoho kusu uliční lampy veřejného osvětlení nad rámec projektu a taktéž výměna za lampu novou, prodloužení kabelové trasy o 30metrů Na základě požadavku správce osvětlení budou osazeny LED svítidla místo svítidel osazených sodíkovou výbojkou.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti	
	X				X	
Počet připojených listů výkresů změny: 1						
Ocenění změny:						
Celkem 149 638,00Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 14 252 311,00 Kč + DPH			Změna času plnění: + 3dny Přípočet k ZL 1+2+3			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 149 638 Kč bez DPH.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 202 888,00Kč bez DPH, tj. 1,56 % nabídkové ceny.						
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 53 250,00Kč bez DPH, tj. 0,41% nabídkové ceny.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1						
Zástupce zhotovitele:						

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Robert John, DiS.

Podpis

Datum

23.8.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD

1)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)

- nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na VZ jelikož změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, přičemž je rozhodný součet hodnot všech těchto změn

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

ing. Vojta Iwanejko

Podpis

Datum

23/8/2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Zdeněk Tomíček

Podpis

Datum

23.8.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil finanční dodatek.

Mgr. Lukáš Hýbner

Podpis

Datum

23.8.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
ZV
číslo a název rozpočtu: 401.1

REGENERACE SIDLÍŠTĚ RUPRECHTICE
ZPUSOBILÉ VÝDAJE
VEREJNÉ OSVĚTLENÍ A OCHRANA LIS - způsobilé výdaje projektu

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		Vícepráce		Manipulace		Výletná cena		Poznámka
						jednotková	celkem	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
1	2	3	4	5	6	7	8	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	Množství	Cena celkem [CZK]	
1	401.01	74	elektronizace Demontáž svítidla	KUS	5,000	675,00	3 375,00	1,00	675,00			6,00	4 050,00	změna počtu svítidel-demontáž
2	401.02		Demontáž stožáru včetně výložníku, odstranění základu	KS	5,000	2 250,00	11 250,00	1,00	2 250,00			6,00	13 500,00	změna počtu svítidel-demontáž
3	401.03		Výkop pro základ stožáru	KS	10,000	1 275,00	12 750,00	1,00	1 275,00			11,00	14 025,00	změna počtu svítidel-montáž
4	401.04		Betonový základ pro stožár s pouzdrmem	KS	10,000	3 225,00	32 250,00	1,00	3 225,00			11,00	35 475,00	změna počtu svítidel-montáž
5	401.05		Stožár uliční 6m, třístužňový, pozinkovaný	KS	10,000	8 550,00	85 500,00	1,00	8 550,00			11,00	94 050,00	změna počtu svítidel-montáž
6	401.06		Stožárová svorkovnice odbočovací s jističím díle TZ	KS	10,000	1 575,00	15 750,00	1,00	1 575,00			11,00	17 325,00	změna počtu svítidel-montáž
7	401.07		Svítilno typ A uliční 70W dle TZ a standardů SML	KS	10,000	4 800,00	48 000,00		0,00	-10,00	-48 000,00	0,00	0,00	změna typu svítidel požadavek investora
8	401.08		Sodíková výbojka 70W	KS	10,000	525,00	5 250,00		0,00	-10,00	-5 250,00	0,00	0,00	změna typu svítidel požadavek investora
9	401.09		Kabel CYKY 4x10	IM	300,000	184,50	55 350,00	3,00	553,50			303,00	55 903,50	změna počtu svítidel-montáž
10	401.10		Kabel CYKY 3x1,5	IM	70,000	45,00	3 150,00	7,00	315,00			77,00	3 465,00	změna počtu svítidel-montáž
11	401.11		Zemnicí pásovina FeZn 30x4	IM	250,000	140,30	35 075,00	25,00	3 507,50			275,00	38 582,50	změna počtu svítidel-montáž
13	401.13		Okno na zemnicí drát, MB	KS	10,000	112,50	1 125,00	1,00	112,50			11,00	1 237,50	změna počtu svítidel-montáž
14	401.14		Svorka SK	KS	20,000	130,00	2 600,00	2,00	250,00			22,00	2 850,00	změna počtu svítidel-montáž
15	401.15		Chránička DN50	IM	280,000	63,60	17 808,00	28,00	1 780,80			308,00	19 588,80	změna počtu svítidel-montáž
17	401.17		Krycí desky / výstražná fólie	IM	250,000	17,20	4 300,00	25,00	430,00			275,00	4 730,00	Prodloužení trasy 30metrů
18	401.18		Výkop 30x70	IM	220,000	369,90	81 378,00	22,00	8 137,80			242,00	89 515,80	Prodloužení trasy 30metrů
19	401.19		Zához hutnění 30x60	IM	220,000	82,20	18 084,00	22,00	1 808,40			242,00	19 892,40	Prodloužení trasy 30metrů
22	401.22		Pískové lože 20cm	IM	260,000	82,50	21 450,00	26,00	2 145,00			286,00	23 595,00	Prodloužení trasy 30metrů
23	401.23		Pomocné stavební a montážní práce	HOD	16,000	375,00	6 000,00	1,60	600,00			17,60	6 600,00	změna počtu svítidel-montáž
27	401.27		Odvoz a likvidace odpadu	T	60,000	750,00	45 000,00	6,00	4 500,00			66,00	49 500,00	změna počtu svítidel-montáž
29	401.29		Přendajem plošiny	HOD	15,000	1 125,00	16 875,00	1,50	1 687,50			16,50	18 562,50	změna počtu svítidel-montáž
							522 320,00	C e l k e m						

Nová položka

30			Svítilno LED uliční (Guzzini STREET EQ20 koordinatní přírůžka 20% (SR+VR+Z)	KUS	0,00	14 500,00	11,00	159 500,00				11,00	159 500,00	změna typu svítidel požadavek investora
							202 888,00	522 320,00						
							725 208,00	671 958,00						

Zdenek Tomíček

Předmět: FW: Regenerace Ruprechtice - LED svítidla VO

From: Jiří Louma <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, April 13, 2022 11:24 AM
To: Kočí Jiří <[REDACTED]>
Cc: John Robert DiS. <[REDACTED]>
Subject: Re: FW: Regenerace Ruprechtice - svítidla VO

Dobrý den,
požadovaná svítidla iGuzzini STREET EQ20 budou za cenu 11 600,- Kč /1ks.
Prosím o vaše urychlené vyjádření. Cena je platná do 22.4.2022.
S přátelským pozdravem

Jiří Louma
ELEKTROCABLE s.r.o.
Krumlovská 509
Liberec 8
460 08
jednatel firmy
IČO: 27334228
DIČ: CZ27334228
GSM: [REDACTED]
www.elektrocable.cz

> Od: "Kočí Jiří" <[REDACTED]>
> Komu: "Jiří Louma" <[REDACTED]>
> Datum: 06.04.2022 20:47
> Předmět: FW: Regenerace Ruprechtice - svítidla VO
>

Dobrý den,

přeposílám vyjádření pana Havlišty ohledně svítidel veřejného osvětlení. Viz email níže

Pokud takto stačí, poprosím Vás o vyčíslení navýšení ceny.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jiří Kočí

From: Havlišta Karel <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, April 6, 2022 2:37 PM
To: Kočí Jiří <[REDACTED]>
Cc: Švanda Jaromír <[REDACTED]>
Subject: RE: Regenerace Ruprechtice - svítidla VO

Dobrý den, opravdu, vzhledem k datu zpracování původní PD na tento projekt jsou původně projektovaná svítidla trochu „obstarožní“. Rádi bychom tam měli iGuzzini STREET EQ20, přičemž následně bude město pokračovat v této lokalitě obnovou starších svítidel za nová, této specifikace.

Hezký den

Ing. Karel HAVLIŠTA

správa veřejného osvětlení a světelných signalizačních zařízení

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Magistrát města Liberec

sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1

pracoviště: Jablonecká 41/27, Liberec (Liebiegova vila)

ISDS 7c6by6u

tel.: +420 485 243 884

e-mail: [REDACTED]

web: www.liberec.cz

Hlášení poruch je možné provést na telefon 730 158 058, případně e-mailem

na poruchyVO@tsml.cz nebo přes webové rozhraní <http://l.vo-ssz.cz/>

Vyřizování žádostí o vyjádření k existenci sítí VO a SSZ v Liberci je pouze prostřednictvím portálu <https://vyjadreni.liberec.cz/index.html>

Vytýčení sítí VO se objednává přes e-mail vytyceniVO@tsml.cz

From: Kočí Jiří [REDACTED]
Sent: Wednesday, April 6, 2022 12:39 PM
To: [REDACTED]
Subject: Regenerace Ruprechtice - svítidla VO

Dobrý den,

dle dohody Vám tímto posílám dotaz na specifikaci svítidel VO v rámci akce „Regenerace sídliště Ruprechtice“ – „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích, komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská“

V tuto chvíli jsou specifikovaná jako „stará“, která už se nepoužívají.

Prosím tedy o specifikaci svítidel pro veřejné osvětlení podle aktuálních požadavků města Liberec.

S přáním hezkého dne

Jiří Kočí

Stavbyvedoucí divize 8, Liberec

Metrostav a.s.

T: [REDACTED]

Zdenek Tomíček

Od: Kočí Jiří
Odesláno: úterý 19. července 2022 14:31
Komu: John Robert DiS.
Předmět: FW: Ruprechtice - V.O.

From: Martin Müller <[REDACTED]>
Sent: Tuesday, June 14, 2022 10:46 AM
To: Kočí Jiří <[REDACTED]>
Subject: RE: Ruprechtice - V.O.

Dobrý den, výměna stožáru nebyla součástí dokumentace pro územní řízení, jelikož se nejedná o změnu ale z pohledu stavebního úřadu o stávající stav (výměnu). Toto mělo být řešeno v prováděcí dokumentaci, která nebyla zadána.

Souhlasím s demontáží a montáží nových osvětlovacích bodů – viz níže.
S pozdravem

From: Kočí Jiří [E] <[REDACTED]>
Sent: Wednesday, June 8, 2022 8:08 AM
To: Martin Müller
Subject: Ruprechtice - V.O.

Dobrý den,
ještě jsme si zapomněli potvrdit, že v PD chybí demontáž 1 KS stávajícího stožáru VO a následná montáž nového světelného bodu.

Prosím o potvrzení, že souhlasíte s celkovou demontáží 6 KS starých stožáru a montáží celkového množství 11 KS nových světelných bodů.

Pro orientaci posílám situační výkres, do kterého jsem doplnil bod číslo 7.
Toto se řešilo i s panem Iwanejkem ale tak nějak to přešlo na Vás 😊

Děkuji

Jiří Kočí
Stavbyvedoucí divize 8, Liberec
Metrostav a.s.
T: [REDACTED]

Datum	Denní záznamy stavby
27.05.2022	Počasí: Dešť, 15°C
Po.	Pracovní doba: 7 ^h - 14 ^h 00
	Pracovníci: 2x THP - Hlavac, Kočí + J. Kurf, + 4 zvládli
	Mechanizace: 1x Ofocné vyvadlo, 1x Nákladní auto
	Pracovní postup:
	- odstranění keru po pravé straně masa hujících do dnozdniční
	- odstranění panelů v hantelnici
	Před koncem pracovní doby bylo staveniště zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob. [redacted]
	KONTROLA STAVBY [redacted]
30.05.2022	Počasí: Dešť, 14°C (do 12 ^h polejšeno)
Po.	Pracovní doba: 7 ^h - 16 ^h 00
	Pracovníci: 2x THP - Hlavac, Kočí + J. Kurf, M. Švina, V. Pecher + 2 zvládli
	Mechanizace: 1x Ofocné vyvadlo 20t, 2x Nákladní auto, 1x Hutní válec
	Pracovní postup:
	- Hutní pláň komunikace válcem
	- Nášip a rovnání stěrhadvě 0/63 v komunikaci
	- Hutní stěrhadvě v komunikaci hutním válcem
	- Kontrola výšky pláň a konstrukce stěrhadvě v komunikaci
	nivelačem
	Před koncem pracovní doby bylo staveniště zkontrolováno a zabezpečeno proti vniknutí nepovolených osob. [redacted]
31.05.2022	Při demontáži VO. byla zjištěna chyba v PD a rozpočtu, která
Úč.	poucháčí stěžír č. LB 02402 v daném místě. Tento stěžír odporuje
	se sjednocením materiálu stěžírů, který není započítán do demontáže
	VO. Ale P.D. a v rozpočtu. [redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
31.5.2022	BYDE SEŠELO PROJEKTANTOVI [redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]