

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č. 2.	
				Datum změny: 5. 8. 2022	
Název VZ / stavby: Výměna kotlů ÚT – oblast Albrechtice					
Zhotovitel: Martin Pleva, Mnichov 368, Vrbno pod Pradědem 793 26, IČO: 69986274					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava					
Název akce (majetku): Třemešná 174, Spálené 188, Dlouhá Voda 3		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů: 1, 2, 3	
				Stavební díly: 713, 732, 733, 734, 735, 999	
Popis změny: Jedná se úpravu ceny zakázky o VCP a MNP – úprava skutečně provedených prací a dodávek materiálu včetně nutných změn a doplnění v otopných systémech a kotelnách.					
Zdůvodnění změny: V rámci prováděných prací, resp. MNP nebyly dodány některé komponenty a spotřební materiál (odvzdušňovací ventil, kohouty, Cu trubka, vatová pouzdra apod.) v návaznosti na potřebu daného místa montáže. V rámci VCP došlo k instalaci drobného materiálu dle potřeb instalace, úpravě podlahy v kotelně Dlouhá Voda 3, demontáži umyvadla a úpravě kotelny Spálené 188.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Bez smlouveného výkonu AD.				Datum: ----	
				Podpis: ----	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):			Ano	
				Termín dokončení do: 6. 8. 2022	
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 129.047,00 N: 0,00	Bilance: -66.880,00 Kč bez DPH	
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 53.767,00 N: 8.400,00		
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			1.033.329,00 Kč bez DPH	
Způsob ocenění VCP a MNP:			dle SoD, č. III, odst. 3, písmeno a), c)		
Zástupce zhotovitele - jméno:				Datum: 5.8.2022	Podp
Zástupce objednatele - jméno:				Datum: 5.8.2022	Podp
Zástupce uživatele - jméno:				Datum: 5.8.2022	Podp
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet – soupis prací					
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) Zápis ve stavebním deníku.					

Souhrnný krcí list - vypořádání VCP a MNP

VZ: Výměna kotlů ÚT - oblast Albrechtice
Číslo VZ: S941/2022/086



		<i>nabídková cena bez DPH</i>	<i>VCP</i>	<i>MNP</i>	<i>nová cena bez DPH</i>
Dílčí rozpočet č. 1	Třemešná 174	288 291,00 Kč	12000	34000	266 291,00 Kč
Dílčí rozpočet č. 2	Spálené 188	315 713,00 Kč	4734	31793	288 654,00 Kč
Dílčí rozpočet č. 3	Dlouhá Voda 3	496 205,00 Kč	45433	63254	478 384,00 Kč
	Celková nabídková cen:	1 100 209,00 Kč	62167	129047	1 033 329,00 Kč
	Celková cena po vypořádání VCP a MNP:			1 033 329,00 Kč	

Ve Vrbně pod Pradědem, dne: 5.8.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VCP, MNP

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Třemešná 174, 793 82, Třemešná, Česko	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Výměna kotlů na tuhá paliva - LS Jeseník	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Martin Pleva, IČO: 69968274	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	-22 000
ZRN	celkem	-22 000
	HZS	
RN II.a III.hlavy	-22 000	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	-22 000	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 5.8.2022	Datum : Podpis : S. P. 2022
		
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	-22 000 Kč
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-22 000 Kč

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna kotlů na tuhá paliva - LS Jeseník
Objekt :	Třemešná 174, 793 82, Třemešná, Česko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713 283771022R	D+M, Tepelná izolační pouzdra s povrchovou úpravou z hliníkové folie o tl. 25 pro D 18x1	m	-12,00	166,00	-1 992,00
2	713 283771033R	dtto, ale D 22x1	m	-12,00	166,00	-1 992,00
3	713 283771121R	dtto, ale D 28x1,5	m	-15,00	184,00	-2 760,00
4	713 283771142R	dtto, ale D 35x1,5	m	8,00	184,00	1 472,00
	713 283771142R	Izolace mirelon 28/13	m	10,00	60,00	600,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-4 672,00
Díl: 732		Strojovny				
	Celkem za	732 Strojovny				
Díl: 733		Rozvod potrubí				
15	733 16-3103.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	bm	-12,00	456,00	-5 472,00
16	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	bm	-12,00	541,00	-6 492,00
17	733 16-3105.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	bm	-15,00	742,00	-11 130,00
18	733 16-3106.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	bm	8,00	967,00	7 736,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-15 358,00
Díl: 734		Armatury				
21	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	2,00	26,00	52,00
23	734 21-3133.R00	AOV 10/15, automatický odvzdušňovací ventil DN10/15, osadit na nejvyšší místo rozvodu	kus	2,00	220,00	440,00
24	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	-7,00	98,00	-686,00
25	734 23-3112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	-6,00	230,00	-1 380,00
26	734 24-3412.R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	-1,00	314,00	-314,00
28	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	-6,00	107,00	-642,00
29	734 23-3113.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	-1,00	340,00	-340,00
30	734 29-3223.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	281,00	281,00
33	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	1,00	129,00	129,00
35	734 29-3224.R00	Ventil 1/2 s odvodníkem	kus	2,00	170,00	340,00
36	734 24-3414.R00	Klapka zpětná vodorovná 1"	kus	1,00	190,00	190,00
39	734 - R04	Příslušenství kotle, regulátor tahu komína na kouřovod D152, regulátor tahu FR124	kpl	-0,50	1 600,00	-800,00
40	734 41-5113.R00	Teploměr 0-100 C, vč. teploměrné jímky a návarku M20x1,5 l=49 vč MTZ	kus	2,00	380,00	760,00
41						
	Celkem za	734 Armatury				-1 970,00
Díl: 999		Ostatní				
	Celkem za	999 Ostatní				

VCP: 12 000,00
MNP: -34 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VCP, MNP

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Spálené 188, 793 71 Holčovice - Spálené, Česko	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Výměna kotlů na tuhá paliva - LS Jeseník	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Lesy České republiky, s.p.	Náklady na MJ :
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
		Martin Pleva, IČO: 69986274
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	-27 059
	ZRN celkem	-27 059
	HZS	
	RN II. a III. hlavy	-27 059
	ZRN+VRN+HZS	-27 059
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : 5.8.2022	Jméno : Datum : 5.8. Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	-27 059 Kč
DPH	15 % činí :	
Základ pro DPH	21 % činí :	
DPH	21 % činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-27 059 Kč

Poznámka :

Specifikace bez nároku na úplnost

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna kotlů na tuhá paliva - LS Jeseník
Objekt :	Spálené 188, 793 71 Holčovice - Spálené, Česko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713 283771022R	D+M, Tepelná izolační pouzdra s povrchovou úpravou z hliníkové folie o tl. 25 pro D 18x1	m	1,00	166,00	166,00
2	713 283771033R	dtto, ale D 22x1	m	-24,00	166,00	-3 984,00
3	713 283771121R	dtto, ale D 28x1,5	m	-6,00	184,00	-1 104,00
4	713 283771142R	dtto, ale D 35x1,5	m	-5,00	229,00	-1 145,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-6 067,00
Díl: 732		Strojovny				
14	732 10-1009.RT1	Dodávka a montáž zařízení strojovny - nástavec ohříváče TUV	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	732 Strojovny				1 500,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
16	733 16-3103.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	bm	1,00	456,00	456,00
17	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	bm	-24,00	541,00	-12 984,00
18	733 16-3105.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	bm	-4,00	742,00	-2 968,00
19	733 16-3106.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	bm	-5,00	967,00	-4 835,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-20 331,00
Díl: 734		Armatury				
22	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	2,00	26,00	52,00
23	734 29-3312.R00	VK15, Kohout vypouštěcí + napouštěcí DN 15, osadit na nejnižší místo rozvodu	kus	2,00	147,00	294,00
24	734 21-3133.R00	AOV 10/15, automatický odvzdušňovací ventil DN10/15, osadit na nejvyšší místo rozvodu	kus	-2,00	220,00	-440,00
	734 21-3133.R00	Odvzdušňovací ventil DN10/15 - ruční, osadit na nejvyšší místo rozvodu	kus	2,00	25,00	50,00
25	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	-4,00	98,00	-392,00
26	734 23-3112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	-5,00	230,00	-1 150,00
27	734 24-3412.R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	-1,00	314,00	-314,00
	734 24-3412.R00	Klapka zpětná vodorovná DN 25	kus	2,00	200,00	400,00
29	734 20-9115.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1	kus	-1,00	107,00	-107,00
30	734 23-3113.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	-2,00	340,00	-680,00
31	734 29-3223.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	281,00	281,00
34	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	-1,00	129,00	-129,00
35	734 23-3114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	-1,00	486,00	-486,00
36	734 29-3224.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	1,00	365,00	365,00
37	734 24-3414.R00	Klapka zpětná vodorovná DN 32	kus	-1,00	275,00	-275,00
	734 23-3114.R00	Ventil kulový s odvodníkem 1/2	kus	1,00	170,00	170,00
40	734 - R04	Příslušenství kotle, regulátor tahu komína na kouřovod D152, regulátor tahu FR124	kpl	-0,50	1 600,00	-800,00
	734 41-5113.R00	Manotherm 80 mm	kus	2,00	250,00	500,00
	Celkem za	734 Armatury				-2 661,00
Díl: 999		Ostatní				
43	999-R01	Demontáž stávajících zařízení a potrubí - umyvadlo, baterie	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	999 Ostatní				500,00

VCP: 4 734,00
MNP: -31 793,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VCP, MNP

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Dlouhá Voda 3, 793 95 Město Albrechtice - Dlouhá Voda, Česko	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Výměna kotlů na tuhá paliva - LS Jeseník	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : Lesy České republiky, s.p.	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Martin Pleva, IČO: 69986274	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 0	
N	PSV celkem -17 821	
	ZRN celkem -17 821	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy -17 821	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS -17 821	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : <i>S. A.</i> Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	-17 821 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-17 821 Kč

Poznámka :

Vypořádání skutečně provedených prací a dodávek materiálu.

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna kotlů na tuhá paliva - LS Jeseník
Objekt :	Dlouhá Voda 3, 793 95 Město Albrechtice - Dlouhá Voda, Česko

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713 283771022R	D+M, Tepelná izolační pouzdra s povrchovou úpravou z hliníkové folie o tl. 25 pro D 15x1	m	1,00	166,00	166,00
2	712 283771033R	dtto, ale D 18x1	m	-6,00	166,00	-996,00
3	713 283771033R	dtto, ale D 22x1	m	-18,00	166,00	-2 988,00
4	713 283771121R	dtto, ale D 28x1,5	m	6,00	184,00	1 104,00
5	713 283771142R	dtto, ale D 35x1,5	m	-15,00	229,00	-3 435,00
	71328377114R	Mirelon 18/10	m	12,00	60,00	720,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-5 429,00
Díl: 732		Strojovny				
	732 10-1009.RT1	Dodávka a montáž zařízení strojovny - betonování podlahy pod kotlem (beton, práce), přesun elektrického rozvaděče a oprava připojení čerpadla vody (kabel, krabice, plovák, hladinové relé, stýkač, montáž). - OPR	kpl	1,00	7 400,00	7 400,00
	Celkem za	732 Strojovny				7 400,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
17	732 16-3102.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	bm	56,00	398,00	22 288,00
18	733 16-3103.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	bm	17,00	456,00	7 752,00
19	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	bm	5,00	541,00	2 705,00
20	733 16-3105.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	bm	-42,00	742,00	-31 164,00
21	733 16-3106.R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	bm	-18,00	967,00	-17 406,00
23						
24	Celkem za	733 Rozvod potrubí				-15 825,00
Díl: 734		Armatury				
25	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	6,00	26,00	156,00
26	734 29-3312.R00	VK15, Kohout vypouštěcí + napouštěcí DN 15, osadit na nejvyšší místo rozvodu	kus	3,00	147,00	441,00
27	734 21-3133.R00	AOV 10/15, automatický odvzdušňovací ventil DN10/15, osadit na nejvyšší místo rozvodu	kus	3,00	220,00	660,00
32	734 20-9114.R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 3/4	kus	-6,00	98,00	-588,00
33	734 23-3112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	-5,00	230,00	-1 150,00
34	734 24-3412.R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	-1,00	314,00	-314,00
37	734 23-3113.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	-1,00	340,00	-340,00
38	734 29-3223.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25	kus	1,00	281,00	281,00
41	734 20-9116.R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 5/4	kus	-7,00	129,00	-903,00
42	734 23-3114.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32	kus	-5,00	486,00	-2 430,00
43	734 29-3224.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	-1,00	365,00	-365,00
44	734 24-3414.R00	Klapka zpětná vodorovná DN 32	kus	-1,00	275,00	-275,00
47	734 - R04	Příslušenství kotle, regulátor tahu komína na kouřovod D152, regulátor tahu FR124	kpl	-0,50	1 800,00	-900,00
48	734 41-5113.R00	Teploměr 0-100 C, vč. teploměrné jímky a návarku M20x1,5 l=49 vč MTZ	kus	2,00	380,00	760,00
	Celkem za	734 Armatury				-4 967,00
Díl: 735		Otopná tělesa				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				0,00
Díl: 999		Ostatní				
	999-R01	Demontáž stávajících zařízení a potrubí - demontáž podlahy pod kotlem, 1*1m, zarovnání - OPR	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	999 Ostatní				1 000,00

VCP: 45 433,00
MNP: -63 254,00

