

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2022	ze dne 29.7.2022
STAVBA:	Obnova kanalizace v ul. Smetáčkova ve Sianém	
Číslo smlouvy objednatele:	0188/1s/2022	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	Slavos Slaný, s.r.o., Politických vězňů 1523, 271 01 Slaný	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD 1-3, 5-7	
Název části PD (číslo výkresu):	"- - - -"	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Změna tvrdosti zeminy - při realizaci bylo zjištěno, že ve výkopu pro kanalizaci je jiná třída těžitelnosti zeminy než bylo předpokládáno v PD a to 10% třídy I, skupiny 3, 20% třídy II., skupiny 4 a 70% třídy II., skupiny 5 - vícepráce a méněpráce. **Změna šachtového dna šachet Š1 a Š2** - při výkopových pracích u Š1 byla zjištěna jiná výška dna stávajícího potrubí (cca o 60cm výše) a DN 400, tím vyrobená dna PREFA nešla použít a bylo nutno provést dno šachty monoliticky včetně Š2. **Křížení teplovodu** - při realizaci bylo zjištěno vedení teplovodu v trase kanalizace, práce musely být přizpůsobeny, aby byl stávající teplovod ochráněn a neporušen. **Změna povrchu komunikace** - ve stávající PD byla úprava povrchu asfaltem pouze nad výkopem kanalizace, při realizaci byl ale stávající povrch z velké části nesoudržná v celé ploše komunikace. Tímto bylo rozhodnuto o obnově povrchu v celé šíři komunikace a to ze zámkové dlažby. V PD chybělo osazení obručnic - vícepráce a méněpráce.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
R1 - změna tvrdosti zeminy - VCP	1 062 342,00 Kč
R1 - změna tvrdosti zeminy - MCP	-452 372,04 Kč
R2 - změna šachtového dna u šachet Š1 a Š2 - VCP	29 823,67 Kč
R3 - křížení teplovodu	41 749,70 Kč
R4 - změna povrchu komunikace - dlažba - VCP	2 234 566,20 Kč
R4 - změna povrchu komunikace - dlažba - MNP	-559 214,40 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	2 356 895,13 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.09.2022
Nový termín dokončení díla:	

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Slavos Slaný, s.r.o.

Podpis:



Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:



Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

AteresCZ s.r.o.

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:



Přílohy změnového listu:

Rozpočet 01 - 04