

Změnový list č. 1

Stavba: „Demolice stájí č. 2 a 3, s vestavbou a objektu kanceláří“

Datum vydání požadavku:

09.08.2022

Adresa objednatele:

**Školní statek a krajské středisko ekologické výchovy Cheb ,
příspěvková organizace, U Farmy
30/11, Dolní Dvory, 350 02 Cheb**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

V projektové dokumentaci je řešena vnější kabeláž k pojistkovým skříním. Vnitřní rozvody řešeny nebyly.

Nové řešení:

Propojení nových pojistkových skříní se stávajícími rozvodnicemi, včetně dodávky a osazení jedné rozvodnice, která nahrazuje stávající. Jednu stávající rozvodnici je nutné vyměnit a posunout z prostorových důvodů.

Zdůvodnění změny:

Bylo nutné propojit nově navrženou kabeláž se stávajícími rozvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Nemá vliv na zpracování změny PD.

Předpokládaný vliv na termín, cenu díla:

Vliv na termín není.

Cena díla se zvyšuje o **19 241,93 Kč bez DPH.**

Vyjádření zhotovitele stavby:

Bez připomínek.

Datum: 9.8.2022


Ing.
Gabriela
Kočová

Digitálně podepsal
Ing. Gabriela
Kočová
Datum: 2022.08.09
15:23:55 +02'00'

Změnový list č. 1

Stavba: „Demolice stájí č. 2 a 3, s vestavbou a objektu kanceláří“

<u>Vyjádření technického dozoru stavebníka:</u>		
Bez připomínek.		
Datum: 9.8.2022		
	technický dozor stavebníka	Ing. Jaroslav Radovnický Digitálně podepsal Ing. Jaroslav Radovnický Datum: 2022.08.09 14:52:11 +02'00'

<u>Vyjádření objednatele:</u>		
Bez připomínek		
Datum: 9.8.2022	26.8. 2022	
		okresní úřad krajské středisko výchovy Cheb, územní organizace 11. 350 02 Cheb DIČ: CZ00076800

Přílohy:

Příloha a) ke změnovému listu č.1 – Rozpočet ŠKOLNÍ STATEK – DEMOLICE – Připojení rozvaděčů

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ STATEK - DEMOLICE - Připojení rozvaděčů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				19 241,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	19 241,93	21,00%	4 040,81	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		23 282,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ STATEK - DEMOLICE - Připojení rozvaděčů

Místo:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 241,93

PSV - Práce a dodávky PSV

19 241,93

741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 241,93

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SKOLNI_STATEK

Stavba: ŠKOLNÍ STATEK - DEMOLICE - Připojení rozvaděčů

Místo: Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		19 241,93	23 282,74
SKOLNI_STATEK	ŠKOLNÍ STATEK - DEMOLICE - Připojení rozvaděčů	19 241,93	23 282,74

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SKOLNI_STATEK
Stavba: ŠKOLNÍ STATEK - DEMOLICE - Připojení rozvaděčů

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			19 241,93
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	19 241,93	4 040,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			23 282,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Školní
eko
P
U Fa
IČ: 001

20.8. 2022

Datum a podpis:

Ing. Gabriela Kočová

Digitálně podepsal
Ing. Gabriela Kočová
Datum: 2022.08.09
15:24:45 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

Ing. Jaroslav Radovnický

Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Radovnický
Datum: 2022.08.09
15:05:57 +02'00'

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ STATEK - DEMOLICE - Připojení rozvaděčů

Místo:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

19 241,93

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 241,93

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

19 241,93

1	K	741123018	Montáž kabel Al plný kulatý žíla 4x10 až 16 mm ² uložený pod omítku (např. AYKY)	m	35,000	39,00	1 365,00
2	M	1203341	KABEL 1-AYKY-J 4X16	m	35,000	65,00	2 275,00
3	K	210101229	Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní páskovou SPE 1 až 5 žíly do 4x16 až 50 mm ²	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
4	M	RMAT0002	spojka venkovní 4x25	kus	1,000	645,00	645,00
5	K	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	40,000	59,20	2 368,00
6	K	741130006D	Demontáž Ukončení vodič izolovaný do 16 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,000	29,60	592,00
7	K	468101433	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 5 do 7 cm a š přes 10 do 15 cm	m	30,000	133,00	3 990,00
8	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	500,00	500,00
9	M	RMAT0001	rozvodnice IP44 13 modul	kus	1,000	1 200,00	1 200,00
10	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	161,00	161,00
11	M	1183648	JISTIC PL7-B16/1	kus	1,000	107,46	107,46
12	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	2,000	301,00	602,00
13	M	1183606	JISTIC PL7-B16/3	kus	2,000	456,51	913,02
14	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	301,00	301,00
15	M	1202416	HLAVNI VYPINAC 3P 20A IS-20/3	kus	1,000	637,45	637,45
16	M	1649717	PROPOJOVACI LISTA G-3L-210/10C SO VIDL	kus	1,000	110,00	110,00
17	M	1305678	ZASLEPKA PRO VYREZY 45MM BS-6MB-WH	kus	1,000	25,00	25,00
18	M	Drob	Drobný spoj.materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00

